

江苏保捷锻压分布式光伏发电项目

安全专题会议



江苏保捷锻压分布式光伏发电项目监理项目部

# 江苏保捷锻压分布式光伏发电项目工程例会

会议时间	2021.11.8	会议地点	会议室
会议主题	安全会议		
主持人	魏磊	记录人	张嘉奇

## 会议内容：

建设单位于昨日收到厂区业主领导要求进行施工整改的通知。建设单位项目经理就施工整改通知中列出以下几点主要问题：

- 1、项目施工前，贵公司（指施工单位）承诺的办理特种作业资质证书等相关事项至今尚未落实。
- 2、作业过程中，现场监护不到位，现场工作人员职责不清。
- 3、施工过程中警戒线以及警戒标识不到位。
- 4、临时用电线路存在混乱。
- 5、焊接过程中，设备防火毯覆盖面积不足，接火器具不规范。
- 6、起重机行车遥控器未按要求保管，存在失控的安全风险等。

针对上述问题，建设单位项目经理作出如下指示：厂区内所涉及的危险点包括天然气管路、带电线路、油库、精密设备等。针对上述危险点要采取下列措施：

- 1、针对焊接过程中出现的焊渣飞溅，可采取在升降平台外侧护栏加装可折叠折板，进行屋顶钢结构加固焊接作业时将折板展开，起到遮挡作用，防止焊渣掉入上述危险点从而引发火灾等安全事故。具体方案还需施工单位来进行可行性论证，若有更好的办法，也可提出。
- 2、现场必须要有带有明显标志的现场负责人和安全员，并明确其各自的工作职责。对此，建设单位将进行不定期检查。
- 3、要求每到一个车间开工前，将该车间所有的安全隐患排查出来，并采取对应的安全措施，现场负责人要进行现场踏勘，将危险点、危险源标示清楚，原则上施工区域不允许无关人员进入，并防止高空坠物带来的物品打击等事故。
- 4、厂区车间起重机行车遥控器要妥善保管，施工完成后要及时移交给厂区业主，并形成移交资料（如交接表等），防止发生纠纷。
- 5、每个车间开工前要向厂区业主方上报施工方案、现场措施以及当日班前会内容。
- 6、加强对现场施工工人的安全、质量、进度方面的项目管理。
- 7、施工单位要按照厂区业主出示的施工整改通知中提出的问题逐项进行整改，并限期完成。

总之，建设单位希望施工方在保证安全的情况下保质保量的完成施工任务，尽量避免安全事故的发生。同时，不得影响厂区业主的生产工作。

主送单位	上海南能新能源科技有限公司		
抄送单位	江苏天力建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.11.09

