

江苏保捷锻压分布式光伏发电项目工程例会

会议时间	2021. 10. 29	会议地点	会议室
会议主题	周（月）例会		
主持人	蔡扣林	记录人	张嘉奇
会议内容： 1、施工方汇报本月已完成工作： （1）10月9日工人进场，截至目前已完成183个光伏区屋顶支架水泥墩基础的浇筑工作，并已进行了正常养护（10月16日完成） （2）屋顶加固工作：6号厂房4#车间的屋顶加固工作已完成90%，（10月22至10月24日）5号厂房8#车间的屋顶加固工作已完成90%（10月25日至10月29日） （3）材料到货情况：加固钢材已到货90%，剩余材料预计于11月2日之前全部到场。 （4）图纸情况：目前所有电气图、土建布置图、水系统图纸现已完成，图纸会审后需要修改部分修改完成后交付业主方。 （5）系统接入情况：需要业主出面总包协助到供电公司进行协调。（预计11月1日） 2：监理方提出目前存在的问题： （1）施工方在进行屋顶加固工作时将安全带挂在曲臂机护栏上，存在安全隐患。应当悬挂在屋顶主梁上，希望施工方就这一问题及时作出改正。 （2）现场临时用电线缆排列混乱。 （3）屋顶加固焊缝部分焊接质量不达标，焊缝中存在气孔。 3、业主方提出目前存在的问题： （1）加固焊接工作完成后要对所有焊缝进行全数检查，检查合格后再进行防腐刷漆除锈 （2）EPC开工报审资料以及施工人员花名册、整体项目的施工方案、整体进度、形象进度等相关资料尚未到位至今尚未到位。 （3）电网接入事宜加紧落实。 4、施工方下周工作计划：（1）7号厂房10#车间屋顶加固工作。 （2）剩余材料全部到货。 （3）协助业主与供电公司洽谈系统接入事宜。			
主送单位	上海南能新能源科技有限公司		
抄送单位	江苏天力建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	