

会议签到表

ON.

会议名称	江苏保捷分布式光伏发电项目		
会议时间	2021.11.5		
会议地点	会议室		
主持人	蔡执书		
会议主题			
姓名	单位名称	职务	联系方式
			手机
蔡执书	正衡监理		18805268179
魏磊	上海南能		13912348900
李刚	江苏.天力		13721200687
侯江	江苏.天力		18755348335
李邦国	江苏.天力		
薛鑫	江苏.天力		13718833350
张嘉奇	正衡监理		13948857321
高志超	江苏.天力		17322203837

江苏保捷锻压分布式光伏发电项目工程例会

会议时间	2021. 11. 05	会议地点	会议室
会议主题	周例会		
主持人	蔡扣林	记录人	张嘉奇
会议内容： 1、施工方汇报本周已完成工作： （1）10#车间屋顶钢结构加固工作已完成90%，剩余工作预计11月6日完成。（本周屋顶钢结构加固工作完成情况较少原因：因疫情原因加派的施工人员到场较晚，目前加派施工人员目前已到位，正在办理通行证等相关进场施工手续，预计11月7日可以进场施工） （2）电网接入情况：容量的改扩建问题，涉及到汽楼的拆除，最终需要业主方发出书面通知，以便于安排后续的设计修改和结构加工施工方案的完善。 2、监理方提出要求： （1）在保证安全的情况下，在质量方面要做到自我控制、自我把关，每道工序完成后要首先进行自检。 （2）现场施工人员要进行报备。 （3）安全带要做到高挂低用。 3、业主方提出要求： （1）疫情防控方面：进场施工人员如有来自中高风险地区，需要持有48小时内核酸检测阴性证明，方可进场施工，施工单位要制作外来人员登记台账，施工班组也要有相关的登记，记录现场施工人员有无变动。 （2）安全方面：目前现场施工所存在的危险源主要有两个，分别是高空作业和火灾。因此，要求施工人员进行屋顶钢结构加固焊接时务必要做到安全带高挂低用以及在焊接工作区域下方加设灭火器。 （3）材料保管方面：阴雨天气要在未使用的材料上铺设防雨布，防止锈蚀。要做到人清、物清、料清，要保持材料堆放现场以及施工现场整洁干净。 （4）进度控制方面：施工方要做出施工进度计划横道图，在保证安全和质量的前提下按照约定的工期完成屋顶钢结构加固焊接工作。 4、施工方下周工作计划： （1）4#、8#厂房屋顶钢结构返工补漆 （2）加派人手新开厂房进行屋顶钢结构的加固焊接工作。 （3）与设计单位对接支架材料的进场时间。			
主送单位	上海南能新能源科技有限公司		
抄送单位	江苏天力建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	