

江苏保捷锻压分布式光伏发电项目工程例会

会议时间	2021. 11. 30	会议地点	会议室
会议主题	周例会		
主持人	蔡扣林	记录人	张嘉奇
会议内容： 1、施工单位汇报上周已完成工作： （1）2#车间已完成100%（完成时间11月25日） （2）3#车间已完成50%（截止11月28日） （3）11#车间已完成30%（截止11月28日） （4）现场人员配备情况：管理人员6人，施工人员7人，共计13人。 2、施工单位汇报本月已完成工作情况： （1）施工图已全部完成。 （2）厂房屋顶钢结构加固焊接材料已全部到场。 （3）总体施工进度：2#、4#、8#、10#、11#、12#、13#车间屋顶钢结构加固焊接工作已全部完成。 3、业主方提出要求 （1）屋顶钢架构加固焊接工程的厂区协调工作由施工单位出面进行。如有困难需要建设单位帮助进行协调，及时向建设单位提出，由建设单位协助进行协调。 （2）施工安全措施要做到位，涉及到特殊场所、特殊部位的施工要形成特殊施工方案。 （3）总包单位要加快推进项目的整体进度，BIPV相关工程材料、施工人员至今尚未进场，希望尽快落实。如有必要，由监理方发出监理通知单进行催促，要求限期落实。 （4）严格的现场管理也是对现场安全施工的保障，施工单位要严格按照厂区业主的安全要求进行施工。 （5）疫情防控方面：鉴于目前全国有疫情反弹的趋势。对于现场新进人员，要仔细核对人员信息、健康码、行程码，有必要需提供48小时内核酸检测阴性证明。 （6）电网接入方案要尽快拿出，限期12月1日完成。 4、监理方提出意见： （1）施工现场安全方面：涉及到登高作业安全措施要做到位，对于其他危险源要有充分的辨识能力。 （2）涉及到交叉作业要与厂区业主协调好，避免发生安全事故以及影响厂区业主的安全生产。 5、下周工作计划： （1）3#车间计划完成100%（预计完成时间11月30日） （2）7#车间计划完成100%（预计完成时间12月3日）			
主送单位	上海南能新能源科技有限公司		
抄送单位	江苏天力建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.12.01



会议签到表

ON.

会议名称	江苏保捷分布式光伏发电项目		
会议时间	2021. 11. 30		
会议地点	会议室		
主持人	蔡扣书		
会议主题	周例会		
姓名	单位名称	职务	联系方式
			手机
阮石	上海南能		13912368900
蔡扣书	正衡监理		18805268179
薛鑫	天力		18588881040
廖静	常州正衡		18861175096
张嘉森	正衡监理		13948857321
吴钢国	江苏天力		13514918538
高志敏	江苏天力		17322203837
李孙华	江苏天力		13721200667
李靖	江苏天力		18255397857