


江苏保捷锻压分布式光伏发电项目工程例会

会议时间	2021. 12. 10	会议地点	会议室
会议主题	周例会		
主持人	蔡扣林	记录人	张嘉奇
会议内容： 1、施工单位汇报本周已完成工作： （1）9#车间屋顶钢结构加固焊接工作已完成100%（预计12月12日） （2）5#车间屋顶钢结构加固焊接工作已完成40%（截止12月10日）。 （3）其他车间屋顶钢结构加固焊接工作已全部完成。 2、业主方针对本周现场情况作出发言： （1）针对本周施工现场厂区行车与钢结构加固焊接屈臂机险些发生碰撞的事故。要求施工单位加强安全管理意识，明确现场管理人员的职责，坚决杜绝此类安全事故的发生。 （2）由于支架等主体材料至今尚未到货，希望总包方加快物资采购进度，明确主体材料的具体到货时间。确保后续工程顺利进行，现场所用光伏组件由于厂家原因无法及时供货，现已从其他项目现场临时调配。 （3）项目系统接入方案抓紧时间落实，争取下周开始进行车间外部屋面的施工作业。 3、监理方作出发言： （1）工期紧迫，要求总包单位下属分包单位加紧进场开展后续工作，材料尽早到货。 （2）屋顶钢结构加固焊接工作安全带高挂低用措施始终未落实，要求总包单位尽快落实， （3）目前钢结构加固焊接工作接近尾声，希望剩余车间的屋顶钢结构加固焊接工作在保证工期的情况下确保焊接质量。 （4）总包方要做好与厂区业主的沟通协调工作以及施工时与车间内生产工人交叉施工的工序衔接工作。 （5）到达现场的材料，相关资质资料证明要齐全，材料到货的同时应立即向监理报验。			
主送单位	上海南能新能源科技有限公司		
抄送单位	江苏天力建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.12.11



会议签到表

ON。

会议名称	江苏保捷分布式光伏发电项目		
会议时间	2021. 12. 10.		
会议地点	会议室		
主持人	蔡机枋		
会议主题	周例会.		
姓名	单位名称	职务	联系方式
			手机
阮磊	上海南能		13912348900
蔡机枋	正衡监理		18805268179
蔡机枋	正衡监理		18861175096
张嘉卉	正衡监理		13948857321
信成	江苏天力		18755348335
薛鑫	江苏天力		18588881040
李孙华	江苏天力		13721200667
阮磊	江苏天力		1732203837
李靖	江苏天力		18255397857