

江苏保捷锻压分布式光伏发电项目工程例会

会议时间	2021. 12. 17	会议地点	会议室
会议主题	周例会		
主持人	蔡扣林	记录人	张嘉奇
会议内容： 1、施工单位汇报本月已完成工作： (1) 3#车间屋顶钢结构加固焊接工作完成100%（预计12月19日） (2) 5#车间屋顶钢结构加固焊接工作完成100%（截止12月17日） (3) 高压接入申请进度已达80%。 2、监理方作出发言： (1) 屋顶钢结构加固焊接工作以及气楼加固工作结束后，尽快安排后续工程材料和施工人员进场。 (2) 屋顶钢结构加固焊接工作以及气楼加固工作接近尾声，希望施工单位在此施工节点上加强安全管理，杜绝安全事故的发生。 (3) 距离本项目并网倒计时还有三十几天，希望总包方加紧安排相关分包单位进场以及后续施工准备工作。 3、业主方作出指示： (1) 后续施工工作相关材料以及相关施工人员下周务必到场。 (2) 加固工程收尾工作务必注意安全，杜绝安全事故的发生。 (3) 高压接入务必下周完成。 4、下周工作计划： (1) 光伏配电房的制作，计划完成60%（预计12月26日）。 (2) 高压接入申请，计划完成100%，计划12月22日拿到批复报告。 (3) 完成屋顶钢结构加固焊接剩余施工工作。			
主送单位	上海南能新能源科技有限公司		
抄送单位	江苏天力建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.12.18



会议签到表

ON.

[illegible]