

江苏保捷锻压分布式光伏发电项目工程例会

会议时间	2021. 12. 27	会议地点	会议室
会议主题	周例会		
主持人	蔡扣林	记录人	张嘉奇
会议内容： 1、施工单位汇报上周已完成工作：光伏组件到货、装卸。 2、针对目前项目实际进展情况，业主方作出如下指示： (1) 务必加快项目形象进度，支架材料到货以及相关施工工作务必尽快开展。 (2) 配电房相关设计方案要加紧确定。 (3) 电网系统接入工作尽快完成。 (4) 临近年关，务必注意施工安全。 3、监理单位就目前项目实际进展情况作出指示： (1) 目前项目施工进度进展较慢，望施工单位尽快开展后续工作。 (2) 配电房基础混凝土浇筑要求施工单位提供混凝土配合比以及养护方案。 (3) 安全方面，现场施工作业人员以及现场管理人员安全意识不能松懈 (4) 屋顶施工相关工程材料以及相关施工人员加紧进场，并开展相关施工工作。 4、总包方对下周工作作出如下安排： (1) 配电房电气图纸预计本周五之前出图。 (2) 电网系统接入工作计划本周四完成。（12月30日） (3) 支架材料以及屋顶施工工作人员计划本周到场开展工作。			
主送单位	上海南能新能源科技有限公司		
抄送单位	江苏天力建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.12.28



