

江苏保捷锻压分布式光伏发电项目

安 全 专 题 会 议 纪 要



江苏保捷锻压分布式光伏发电项目监理项目部

# 江苏保捷锻压分布式光伏发电项目工程例会

会议时间	2021.12.07	会议地点	会议室
会议主题	第二次安全专题会议		
主持人	魏磊	记录人	张嘉奇

## 会议内容:

关于厂区业主反映在12月5日9#车间屋顶钢结构加固焊接工作施工过程中，厂区调运材料行车与施工现场屈臂机险些发生碰撞以及施工现场安全员管控不到位，现厂区业主已要求停工整改。

1、针对此次事件，业主方作出如下指示：

(1) 现场安全员监督责任履责不到位，虽未构成事故，但有极大可能由此引发安全事故。现场安全管理人员切记不可存在侥幸心理。

(2) 希望施工单位通过此次事件能够重视施工现场的安全生产管理，体现出三级安全教育。

(3) 现场负责人、现场安全员的工作职责要明确，做到各司其职，把责任落实到人。同时希望施工单位加强内部管理，要有实际行动。

(4) 针对此次事件施工单位要加强内部学习，杜绝在后续的施工过程中再次发生此类问题并按照厂区业主要求对施工现场进行安全整改。

2、监理方针对此次事件提出以下问题：

(1) 屋顶钢结构加固焊接施工过程中安全带高挂低用始终没有落实，希望施工单位相关负责人对现场施工作业加大监督力度。

(2) 现场施工时，要确保行车控制器在安全员手中保管，保证施工安全，避免发生行车与屈臂机相撞事故的发生。

(3) 施工现场安全措施要做到位，比如屋顶施工区域下方加设隔离带或安全围挡，施工人员在屋顶焊接是要系挂安全绳。

总之，安全重于泰山，安全意识丝毫不能松懈，不得麻痹大意。临近年关，希望大家在工作上在本年有个完美的收底，确保项目顺利完成。

主送单位	上海南能新能源科技有限公司		
抄送单位	江苏天力建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.12.09

## 会议签到表

ON.

会议名称	江苏保捷分布式光伏发电项目		
会议时间	2021.12.07		
会议地点	会议室		
主持人	蔡加勇		
会议主题	安全专题会议(第二次)		
姓名	单位名称	职务	联系方式
			手机
施磊	上海雨能		13912348900
蔡加勇	正衡监理		18605268179
高海英	正衡监理		18861175376
张嘉奇	正衡监理		13948857321
李清	江苏天力		18255397857
薛华东	江苏苏达		13008913297
李长军	江苏天力		13721250667
陈永红	江苏天力		17322203837
薛磊	江苏天力		18588881040
吴朝阳	江苏天力		13514918538