


专题会议

工程名称: 广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目
编号: 20211214-01

签发: 

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 12 月 14 日 11:27
会议主持人	范刚刚		
会议主题: 人员调整安排			
上次会议落实情况:			
本次会议内容: 一、建设单位: 1、因项目施工由土建逐渐转向电气施工, 升压站 GIS、SVG 设备已进场, 后续其它设备将陆续进场, 需要现场监理人员进行调整变动: 1) 升压站电气由监理人员王孝金负责。 2) 一标段光伏区土建由时金宝负责同时兼职升压站土建施工, 一标段光伏区电气由戚平负责, 要相互配合管理。 3) 二标段光伏区由邱恒炳及魏树成负责管理。 4) 外线暂停, 暂时无需管理。 二、监理单位: 1、监理人员全力配合业主单位做好本项目监理工作, 配合业主进行监理人员的调整变动安排。 2、现场需要见证取样的时候, 监理人员戚平将要配合进行见证取样工作, 需要离场去检测单位送检。 3、关于现场质量验收方面, 每道工序各监理人员要让施工单位提供书面文件报验, 监理人员验收合格后才能允许施工单位进入下道工序施工。对于施工单位未进行书面报验就进行下道工序的监理部将下发通知单及考核单。			
主送单位	宾阳县晶创新能源有限公司项目部		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2021 年 12 月 15 日

