

专题会议

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：20220313-01

签发：

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 03 月 13 日 10:30
会议主持人	范刚刚		
会议主题：升压站铜管母线击穿造成站内停电事宜			
上次会议落实情况：无。			
本次会议内容： 一、建设单位： 1、升压站铜管母线被击穿导致站内停电，要求厂家给出此次事故的具体分析原因。 2、现场发现铜管母线的接地线连接不可靠，与管母其中一个相铜片连接，且连接未固定。 3、此次事故初步分析：从现场情况判定是绝缘层破坏、瞬时电流过大造成绝缘层烧穿，可能存在运输过程材料碰撞、安装过程中产生磕碰原因造成材料损伤。 4、西电宝鸡供货商售后服务态度问题，没有技术负责人或专家及时到场进行分析给出具体事故原因。 5、此次事故停电造成现场 2 天设备停运，造成的损失我单位将保留对西电宝鸡供货商索赔的权利。 6、击穿的铜管母线现场保存，建设单位将送往第三方检测单位进行实验检测，并做后续的责任判定。 7、运维单位把此次事件的过程、修复处理、停电的时间段、照片等记录保留好，并出具此次事件的完整经过。 二、厂家单位（万芯电气）： 1、目前已积极配合及时到现场进行了修复。但现场未分析出具体造成的原因。 三、监理单位： 1、此次事故厂家未派出专家对现场进行核查分析造成的原因。 2、目前并网 2 个月，后面对设备材料的质量产生怀疑。铜管母线接地安装不规范、铜管母线磕碰可能造成此次原因。 四、运维单位： 1、初步判断不是电流制热引起的，是电压过大绝缘破坏导致铜管母线击穿。 2、运维单位会将此次事故的全过程、初步分析的原因、造成的电量损失汇总，报公司对后期电量损失索赔提供依据。 3、后期将重点对管母线进行监测。			
主送单位	宾阳县晶创新能源有限公司公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2022 年 03 月 13 日

会议签到表

日期: 2022.3.13

[illegible]