

会议纪要

工程名称：广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：20211111-003

签发：[Signature]

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 11 月 11 日 17:00
会议主持人	赵文渠		
会议主题：每周例会			
上次会议落实情况：			
1、石宝塘进场临时道路已修好，清表和抽水已结束。2、场内临时用电施工已完成。24#至29#光伏区场内清表，破石已完成 80%。3、场内宣传，门楼，警示标示标牌已完成。			
本次会议内容：			
一、安全文明施工检查情况：11 月 11 日上午 10：30 建设单位、监理单位及施工单位对二标段（湖南鸿源电力）施工现场安全施工文明进行了每周例行检查，发现存在以下问题： 1、安全问题包括未带安全帽现象依然存在，下次考核。2、机械使用安全没有检查记录。3、安全警示标识较少，外人进出施工现场没有专人管理，专责安全员没有到位。 二、施工单位： 本周施工情况：1、石宝塘进场临时道路已修好，清表和抽水已结束。 2、打桩 20 根，引孔 20 个。3、接收管桩 536 根。 下周施工计划：1、进场道路全部完成（苦练塘区域）场内临时道路完成，并清表。 2、根据业主供应情况接收材料（支架 5MW，管桩 1000 根），实际打桩视情况而定。 3、箱变基础平台和集电线路出土后开始施工。4、引孔打桩 1000 个。 三、监理单位： 1、进度计划存在偏差情况，进行调整后制作大牌子张贴在会议室进行对照，按实考核。 2、现场施工引孔粉尘太大，如何处理，请施工单位考虑。 3、加强防疫力度，对新进人员进行登记好信息，打卡考勤。 4、引孔和打桩的垂直度存在差距，先在一个区域做好样板，报验后其他区域按此执行。 四、建设单位： 1、进度情况与“1230”进行核算与否，打桩要求 240 根/天，施工单位的进度计划与要求有差距，增加引孔机数量和工人数量，两周进行清算和考核。 2、65 岁以上的工人，设备机械操作人员 60 岁的一律清场；参建人员没有进行疫苗注射的这两日上报，统一安排补打疫苗。 3、苦练塘必须进行打桩试验，考虑如何进场。 4、安全晨会不规范，不行的话监理和建设方一同进行组织开晨会。 5、打桩的质量问题必须控制，所有的区域必须进行抽检，不合格进行全检，打桩引孔的精度控制问题要多考虑。 6、需要协调的集电线路图纸问题下周会出来。 7、合同下来了把人员保险办理好。			
主送单位	湖南鸿源电力建设有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部		
抄送单位	宾阳县晶创新能源有限公司公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2021 年 11 月 12 日

每周例会会议签到表

2021.11.11 14:00

会议内容			
序号	姓名	单位	备注
	范刚刚	宾阳县创新能源	
	王以厚	宾阳县创新能源	
	赵广荣	正衡 监理	
	周平	正衡 监理	
	王寿金	正衡 监理	
	刘阳西	正衡 监理	
	魏树成	正衡 监理	
	陈树成	湘能楚天	
	杨江平	湘能楚天	
	刘涛	湘能楚天电力科技有限公司	
	陈勇	湘能楚天电力科技有限公司	
	张永兴	湘能楚天电力科技有限公司	
	侯坤	湘能楚天电力科技有限公司	



例会会议签到表 2021.11.11. 16:00

[illegible]