

会议纪要

工程名称：广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：20211111-001


签发：

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 11 月 11 日 15:00	
会议主持人	赵文渠			
会议主题：每周例会				
上次会议落实情况：1、项目部临建至今未移交。				
本次会议内容： 一、安全文明施工检查情况：11 月 11 日上午 9：30 建设单位、监理单位及施工单位与对升压站和外线铁塔（湖南湘能楚天电力）施工现场安全施工文明进行了每周例行检查，存在以下问题：1、抽水接线敷设不规范，明线过路没有穿管或直埋保护。2、现场配电箱安全检查记录不及时。3、切割砂轮机操作手柄用木柄代替原有的铁杆柄，电源接线绝缘包裹破皮。4、外线第一级塔基施工电源箱没有支架和接地，工人脚手架上作业没有着安全带。5、安全警示标识较少。 二、施工单位：本周施工完成情况：1、升压站设备基础地基毛石换填完成 40%。2、第一批钢管，模板加工完成 40%。3、升压站模板、钢筋和木方等材料进场至总用量 50%。4、原材料（钢筋）完成送检。5、东侧鱼塘占地违建进行强拆。6、外线第一和第三级塔基础开挖，第一级塔完成垫层建筑和进行钢筋绑扎。7、线路资料进行报审。8、钢筋等材料进场并完成报检。9、并网手续等情况详见周报。 下周施工计划：升压站部分 1、地基基础进行毛石填压完成（11 月 12 日前），并进行级配碎石铺设完成（11 月 14 日）。2、基础钢筋和模板加工完成 70%。3、垫层浇筑完成。4、塔吊基础完成并开始安装。4、建筑施工用材料至少 70%。5、项目部临建完善（网线，外部灯）。线路及对侧：1、塔基基础开始浇筑，第三极塔基础开挖完成并开始浇筑。2、外线施工人员到位并进行安全和技术交底。3、线路资料报审。4、塔材和金具订货。5、其它详见周报。 三、监理单位：1、周报和月报例会前以电子档报监理，报表里材料（无论甲供还是乙购）进行明细、到货计划以及百分比明确。2、外线塔基施工及时排水。3、有些开工资料已报审，其它的要及时补上，开工日期要求明确。4、塔吊安装要注意安全以及安全性能出具证明。5、按人、机、料和法的投入制定 11 月 22 日节点计划后“12.30”各节点的计划，按此考核。 四、建设单位：1、地基处理 12 号完成第二个节点为 11 月 22 日，设备基础 11 月 28 日完成，11 月 30 日主变到货。2、65 岁以上的工人，设备机械操作人员 60 岁的一律清场；参建人员没有进行疫苗注射的这两日上报，统一安排补打疫苗。3、把需要图纸的计划一并上报。4、乙方订购的设备和材料赶紧上报给监理方和甲方。5、承认施工单位工程量的前提为“12.30”并网成功。6、抢工期，不能牺牲工程的安全和质量。7、关于开工日期由我方资料员到后统一回复。				
主送单位	湖南湘能楚天电力科技有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部			
抄送单位	宾阳县晶创新能源有限公司公司项目部			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2021 年 11 月 12 日	

每周例会会议签到表

2021.11.11 14:00

会议内容			
序号	姓名	单位	备注
	范明刚	宾阳晶创新能源	
	王成勇	宾阳晶创新能源	
	赵广荣	正衡监理	
	陈平	常州巨德监理	
	王寿金	正衡监理	
	刘国西	正衡监理	
	魏树成	正衡监理	
	陈树刚	湘能楚天	
	杨江平	湘能楚天	
	刘伟	湘能楚天电力科技有限公司	
	陈勇	湘能楚天电力科技有限公司	
	张崇兴	湘能楚天电力科技有限公司	
	侯坤	湘能楚天电力科技有限公司	



例会会议签到表 2021.11.11. 16:00

[illegible]