

广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补 光伏发电项目

会 议 纪 要

（第一期）

广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目监理部

会议纪要

工程名称：广西宾阳 120MWp 光伏发电项目

编号：002

签发：黄永革

会议地点	项目部办公室	会议时间	2021 年 10 月 28 日
会议主持人	黄永革		
会议主题：现场安全施工文明检查			
上次会议落实情况：			
本次会议内容： 监理与业主针对三个标段现场安全施工文明进行了定期检查，分别发现如下问题： 一、升压站（湘能楚天）： 1、临电二级配电箱未做重复接地，接地线截面 2.5MM 不符合要求。 2、集装箱房照明接线不符合要求。 3、现场安全警示牌数量少，不满足现场施工文明要求。 4、门楼处未设禁止闲人进入工地警示牌。 5、临电缆未架空或者埋地。 6、围栏立柱未做砼基础。 7、场内柴油桶随意堆放，且未配备灭火器材。 8、对安全晨会不重视。 二、光伏区一标段（四川仕麟）： 1、吊带出现损坏，有缺口。 2、吊车钢丝绳钢丝出现断股缺陷。 3、现场个别施工人员未戴安全帽。 4、工地入口处未设禁止闲人进入工地警示牌。 5、局部施工便道石块未铺镇到位，容易发生车子侧翻安全隐患。 6、现场安全员未到岗。 三、光伏区二标段（鸿源电力）： 1、施工现场未做安全防护围栏，未挂安全警示标牌。 2、未做七牌二图。 3、部份进场人员未戴安全帽及反光背心。 针对检查发现以上问题，监理下发整改通知单，要求各责任单位立即整改并回复监理后复查。			
主送单位	湖南湘能楚天电力科技有限公司、四川仕麟建筑工程有限公司、湖南鸿源电力建设有限公司		
抄送单位	通威新能源公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 10 月 30 日

会议纪要

工程名称：广西宾阳 120MWp 光伏发电项目

编号：003

签发：黄永革

会议地点	项目部办公室	会议时间	2021 年 10 月 28 日
会议主持人	黄永革		
会议主题：进度、前期资料			
上次会议落实情况：			
本次会议内容：			
一、升压站、送出线路：			
1、湘能楚天：上周完成工作：升压站放点、现场铺路、七牌二图、集装箱房及围栏、基础清淤。送出线路协调：初设住建部门盖完单，命名资料提交。			
送出线路有 5 基开始征地，跨 110KV 安化线在协调。			
办公室区域：明天临电全部完成，模板后天到场，下周围堰拆除、商砼及试验单位资质报验、钢筋到场，外线初设明天提供，其征地工作本月底完成。			
2、通威能源：项目管理能力不足，下周完成工作计划不明确，项目管理工作尽快提升，基础施工以设计为准，进场材料要严格把关。要求明天淤泥清理干净，便于勘查，测量器具要到位，对于未按计划完成施工进度，施工单位要通报未完成原因。提供详细周计划，开工报审明天报监，月计划上报时间为每月 25 号，其日报每晚 7 点前上报，各材料堆场布图上报业主。			
3、正衡监理：三级安全教育培训工作尽快完成，开工报审尽快报监理审核，所有材料进场合格证、检测报告、厂家资质必须报验监理，对监理下发整改通知单按要求整改完成。基础严格按设计图施工，不得擅自施工。			
二、光伏区一标段：			
1、四川仕麟：明天进 1 台引孔机，下周五再进 1 台挖机。			
2、通威能源：资料员尽快到位，并与通威资料员对接，鱼塘围堰当地水利部门坐阵，四川仕麟拆除，桩位可能设计变更，要求每个方阵试桩 3 根，提前出场布图，否则影响材料堆放及便道施工，当地村民机耕路尽量不要行车。人脸识别打卡工作尽快完善，要求全员上下班打卡，做好防疫工作，主动提供行程码。			
3、正衡监理：三级安全教育培训工作尽快完成，开工报审尽快报监理审核，所有材料进场			

合格证、检测报告、厂家资质必须报验监理，引孔及打桩专项施工方案尽快报监理审核。每道施工工序先报验监理并验收合格后方可下道工序施工。



三、光伏区二标段：

1、鸿源电力：上周完成情况：1) 项目部组建、人、机、料筹备工作。2) 现场道路协调及维修。3) 进场道路青赔沟通事宜。4) 挖机进场清表作业。下周工作计划：1) 苦练塘完成清表场内临时道路具备运输条件。2) 6台桩机进场开始打桩作业。3) 施工现场文明施工七牌二图、场区门楼制安。

需要业主协调事宜：尽快完成合同签订，以便我方工程保险购买（购买项目险需要出具相关合同）。

2、通威能源：提供所有员工信息及社保关系，二标现场文明工作没有形成，考勤打卡点要选择合适地点设置，现场所有资料未报验，早晨会没有落实。苦练塘区域可以先试桩，桩位下周二出图，要求下周工作计划要有量化，安全存在问题监理及时下通知单随时闭环，监理费尽快完成。

3、正衡监理：三级安全教育培训工作尽快完成，开工报审尽快报监理审核，所有材料进场合格证、检测报告、厂家资质必须报验监理，对监理下发整改通知单按要求整改完成。

主送单位	湖南湘能楚天电力科技有限公司、四川仕麟建筑工程有限公司、湖南鸿源电力建设有限公司		
抄送单位	通威新能源公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021年10月30日

每月例会 会议签到表 2021.10.28

序号	姓名	单位	备注
1.	范月明	通威新能源北京公司	
2.	贾德中	通威新能源, 北京公司	
3	王成勇	通威	
4	周平	通威	
5	王学军	通威新能源北京公司	
6	王孝金	正德监理	
7	魏树成	正德 监理	
8	王树成	正德 监理	
9			
10	杨江平	湘能楚天	
11	陈桂林	湘能楚天	
12	文代	湘能楚天	
13	刘清	湘能楚天项目部	
14	孙会强	四川仕麟	
15	孙广波	四川仕麟	
	于志勇	鸿源电力	
	孙占军	鸿源电力	