

广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补 光伏发电项目

会 议 纪 要

（第二期）

广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目监理部

会议纪要

工程名称: 广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目

编号: 20211104-001

签发: 薛平 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司



会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 11 月 4 日 15:00
会议主持人	戚平		
会议主题: 每周例会			
上次会议落实情况: 1、工地内临时设施, 围栏等施工完成。2、第一批钢管, 模板进场完成。3、部分工人进场, 施工机械进场安装调试完成。4、突出部分岩石凿除完成, 施工场地内清淤完成, 还在持续抽水。5、人脸识别打卡完成。6、安全晨会照片上传已落实。			
本次会议内容: 一、安全文明施工检查情况: 11 月 4 日上午 9: 30 建设单位、监理单位及施工单位与对升压站 (湖南湘能楚天电力) 施工现场安全施工文明进行了每周例行检查, 存在以下问题: 1、电气接线不规范, 明线没有穿管或直埋保护, 接地线老化等。2、现场灭火器缺失过期。3、现场施工人员防疫登记表不全。4、现场三级安全教育未见。5、现场值班室内生活设施和用品凌乱, 工器具摆放凌乱等。6、安全警示标识较少。 二、施工单位: 本周施工完成情况: 1、工地内临时设施, 围栏等施工完成。2、第一批钢管, 模板进场完成。3、部分工人进场, 施工机械进场安装调试完成。4、突出部分岩石凿除完成, 施工场地内清淤完成, 还在持续抽水。5、项目部收尾, 水电、办公用品家具等基本完成。6、外线路径意见已完成并盖章。7、外线的初设和复测均完成。8、线路的清赔工作其中 1, 3, 4, 5 塔基已经完成, 2 号塔基正在协调中。9、并网手续等情况详见周报。 下周施工计划: 升压站部分 1、地基基础进行毛石填压 (前提要尽快验槽和东侧鱼塘强拆)。2、基础钢筋加工完成 50% 和模板加工完成。3、垫层浇筑完成。塔吊基础完成并开始安装。4、建筑施工用材料至少 50%。5、项目部临建完成并移交。线路及对侧: 1、塔基基础开始开挖, 并开始浇筑。2、外线施工人员到位并进行安全和技术交底。3、线路资料报审。4、进场原材料进行报检。5、线路出图。其它详见周报。 三、监理单位: 1、要杜绝常规性和习惯性违章。2、防疫登记情况要及时更新。3、有些开工资料已报审, 其它的要及时补上。4、施工到位资料员工作要靠前, 及时收集进场的各种材料证明文件和编制工作。5、施工到位要积极组织人员进行施工抢工期, 也要拿出几个人员来进行安全文明现场整理。6、加强对新进人员的安全和技术交底, 留下书面记录备查。 四、建设单位: 1、项目部临建周六移交 (水电和宽带要及时安装到位)。2、三种保险何时到位 (答复为一种已提供, 另一种 5 号提供) 3、安全事宜要加强考核。4、进度计划结合设备到货计划再细化。5、基础浇筑等施工有点部位要提前完成, 注意前后施工顺序。6、抢工期, 不能牺牲工程的安全和质量。7、强调进场材料的报验和报检重要性。			
主送单位	湖南湘能楚天电力科技有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部		
抄送单位	宾阳县晶创新能源有限公司公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2021 年 11 月 5 日

会议纪要

工程名称：广西宾阳品创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：20211104-002

签发：戚平



会议地点	项目部办公室	会议时间	2021 年 11 月 4 日 16:00
会议主持人	戚平		
会议主题：每周例会			
上次会议落实情况：1、光伏区道路修建完成 20 米（原因连续下雨 6 天）。2、1-6#光伏区排水及场平，已无大面积积水。3、接收管桩 555 根，打桩引孔、实验桩施工 18 根。4、2#材料存放、转运场地平整，项目部场平完成 80%。			
本次会议内容： 一、建设单位、监理单位及施工单位 2021 年 11 月 04 日 10:00 对一标段（四川仕麟建筑）施工现场安全施工文明进行了每周例行检查，存在以下问题： 1. 电气接线不规范，接线端子未安装。2. 现场灭火器缺失。3. 现场施工人员防疫登记表未见。4. 现场三级安全教育未见。要求 11 月 6 日前日内进行整改到位。 二、施工单位：本周施工完成情况：1、光伏区道路修建完成 20 米（原因连续下雨 6 天）。2、光伏区排水及场平（1-6#光伏区已无大面积积水）3、接收管桩 555 根，打桩引孔、实验桩施工（18 根）。4、2#材料存放、转运场地平整，项目部场平（完成 80%）。 下周施工计划：1、水库继续抽水、场地晾晒。2、场内临时道路修建（计划 1000 米）。3、接收管桩（根据业主管桩供应情况）。4、打桩验桩及桩基试验，优先给箱变基础打桩。 三、监理单位：1、施工区域内有外人随意进场和电鱼捕鱼的现象，场内的各方面包括安全管理由总包单位进行加强。2、进出场内的人员要求按规定着装，警示标识较少。3、进场施工的机械设备要提前检查，保证试验良好。4、打桩按图施工，确保标高一致。5、设备和施工人员的保险要到位（施工单位承诺待合同生效后下周三前搞好），打桩时有专人进行安全监护。 四、建设单位：1、要求施工单位报审资料进行质量把控。2、周报要有数字量化的东西。3、堆场的平面图尽早出来。4、打桩的检测单位资质和检测结果能否尽早出来。5、关于管桩、支架和组件按 12 月 30 日和 1 月 30 日两个节点报需求量，一定要按实际安装情况来匹配。6、下周五前出箱变平台图纸，尽快与设计对接。7、安全问题包括带安全帽、抽水电源箱接地等。材料进出道路拥堵易引起纠纷问题。8、二号料场的临时道路协助尽快修好。9、尽快完成资料的审批流程。			
主送单位	四川仕麟建筑工程有限公司广西宾阳品创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部		
抄送单位	宾阳县品创新能源有限公司公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳品创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2021 年 11 月 5 日

会议纪要

工程名称：广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：20211104-003

签发：[Signature]



会议地点	项目部办公室	会议时间	2021 年 11 月 04 日 17:00
会议主持人	戚 平		
会议主题：每周例会			
上次会议落实情况： 1、进场道路完成 50 米。2、场内临时用电施工已完成。24#至 29#光伏区场内清表，破石已完成 80%。3、场内宣传，门楼，警示标示标牌已完成。项目部建设已完成。4、19#至 23#光伏区场内清表已完成。			
本次会议内容： 一、安全文明施工检查情况：11 月 4 日上午 10:30 建设单位、监理单位及施工单位对二标段（湖南鸿源电力）施工现场安全施工文明进行了每周例行检查，发现存在以下问题： 1、电气接线不规范，接线端子未安装，接地桩没有。2、现场灭火器缺失。 3、现场施工人员防疫登记表未见。4、现场三级安全教育未见。 5、安全警示标识较少，专责安全员没有到位。要求两日内进行整改到位。 二、施工单位：本周施工完成情况：1、进场道路完成 50 米。 2、场内临时用电施工已完成。24#至 29#光伏区场内清表，破石已完成 80%。 3、场内宣传，门楼，警示标示标牌已完成。项目部建设已完成。 4、19#至 23#光伏区场内清表已完成。5、接收管桩 1166 根。 下周施工计划：1、进场道路全部完成（石宝塘区域）场内临时道路完成 80%。 2、根据业主供应情况接收材料，实际打桩视情况而定。 3、箱变基础平台和集电线路开始施工。 三、监理单位：本次开会要求施工单位做以下发言： 1、本周完成施工情况。2、下周施工计划（必须与整体计划相吻合）。 3、需要协调沟通解决的问题提出。4、安全交底和三级安全教育的记录提交监理复查。 5、疫情防控登记的情况。 四、建设单位：1、第二次每周例会总包单位的负责人和技术总工没有请假无故不参加。 2、每周例会没有准备纸质版周报提交。 3、关于管桩、支架和组件按 12 月 30 日和 1 月 30 日两个节点报需求量，一定要按实际安装情况来匹配。 4、后面的集电线路施工如何考虑的？ 5、项目负责人和技术总工没有参加会议，你们的施工如何开展没有思路。 6、对今天项目负责人和技术总工没有参加会议，以及每周例会没有准备纸质版周报提交进行考核罚款，现金直接缴纳至监理处，监理做好台帐。			
主送单位	湖南鸿源电力建设有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部		
抄送单位	宾阳县晶创新能源有限公司公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2021 年 11 月 5 日

安委会会议签到表

2021.11.4

序号	姓名	单位	备注
	范明刚	宾阳融创	
	王成勇	宾阳融创	
	周子	宾阳融创	
	黄总	宾阳融创	
	江伟	正行监理	
	王孝金	正行监理	
	魏树同	正行监理	
	万平	常州正行监理	
	刘志成	常州正行监理	
	刘涛	湘能楚天电力科技有限公司	
	杨江平	湘能楚天电力科技有限公司	
	张宗兴	湘能楚天电力科技有限公司	
	陈松林	湘能楚天电力科技有限公司	
	陈海	湘能楚天电力科技有限公司	
	周仲宁	通成	

每周例会 会议签到表

2021.11.04.

[illegible]