

# 广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补 光伏发电项目

## 会 议 纪 要

（第三期）

广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目监理部

# 会议纪要

工程名称：广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：20211111-002

签发：

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021年11月11日 16:00	
会议主持人	赵文渠			
会议主题：每周例会				
上次会议落实情况：1、开工这两已报监理审核。2、二号料场的临时道路已修好。3、6#区域进场道路已修好。4、打桩试验已完成。				
本次会议内容： <b>一、安全文明施工检查情况：</b> 建设单位、监理单位及施工单位 2021 年 11 月 11 日 10:00 对一标段（四川仕麟建筑）施工现场安全施工文明进行了每周例行检查，存在以下问题： 1、安全问题包括未带安全帽现象依然存在，下次考核。2、管桩存在绑扎不牢固现象，卸桩发生撞击异响现象。3、安全警示标识较少。4、现场还有闲人随意进出现象，要求现场安全管理人员起到管理作用。 <b>二、施工单位：本周施工完成情况：</b> 1、光伏区道路修建完成 1150 米，钢板垫路 500 米。2、光伏区排水及场平（1-18#光伏区已无大面积积水，1-6#基本场平），2#料场基本场平（80%），项目部临建基本完成。3、实验桩引孔施工（1-18#）已完成，试验桩完成（1-10#），试验报告（1-6#）。4、资料报审完成。5、管桩接收 8 米桩 1301 根，9 米桩 47 根。 <b>下周施工计划：</b> 1、水库继续抽水、场地晾晒。2、场内临时道路修建（计划 1000 米）。3、接收管桩 1000 根（根据业主管桩供应情况）。4、放点 1000 个，引孔 800 个，打桩 750 个。需要协调事宜为部分管桩位置标高太高，引孔深度已超出引孔机的使用极限。 <b>三、监理单位：</b> 1、施工区域内还有外人随意进出光伏施工区域现象，安全管理由总包单位进行加强。2、进度计划存在不合适情况，进行调整后制作大牌子张贴在会议室进行对照，按实考核。3、现场施工引孔粉尘太大，如何处理，请施工单位考虑。4、打桩按图施工，确保标高一致。5、先在一个区域做好样板，报验后其他区域按此执行。6、管桩卸货检查绑扎情况，否则可以拒收，司钩人员、监护人员与操作人员配合好。7、加强车辆管理，制定区域进行车辆统一规范停车。 <b>四、建设单位：</b> 1、要求施工单位以联系单形式把桩位标高过高需要调整打桩的要求提出。2、65 岁以上的工人，设备机械操作人员 60 岁的一律清场；参建人员没有进行疫苗注射的这两日上报，统一安排补打疫苗。3、每天引孔和打桩数量必须保证在 230—240 个，增加引孔机数量和工人数量，两周进行清算和考核。4、打桩的质量问题必须控制，所有的区域必须进行抽检，不合格进行全检，打桩引孔的精度控制问题要多考虑。5、箱变平台图纸，尽快与设计对接。				
主送单位	四川仕麟建筑工程有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部			
抄送单位	宾阳县晶创新能源有限公司公司项目部			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2021 年 11 月 12 日	




# 会议纪要

工程名称：广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：20211111-003

签发：



会议地点	项目部会议室	会议时间	2021年11月11日 17:00
会议主持人	赵文渠		
会议主题：每周例会			
上次会议落实情况： 1、石宝塘进场临时道路已修好，清表和抽水已结束。2、场内临时用电施工已完成。24#至29#光伏区场内清表，破石已完成80%。3、场内宣传，门楼，警示标示标牌已完成。			
本次会议内容： <b>一、安全文明施工检查情况：</b> 11月11日上午10:30建设单位、监理单位及施工单位对二标段（湖南鸿源电力）施工现场安全施工文明进行了每周例行检查，发现存在以下问题： 1、安全问题包括未带安全帽现象依然存在，下次考核。2、机械使用安全没有检查记录。 3、安全警示标识较少，外人进出施工现场没有专人管理，专责安全员没有到位。 <b>二、施工单位：</b> <b>本周施工情况：</b> 1、石宝塘进场临时道路已修好，清表和抽水已结束。 2、打桩20根，引孔20个。 3、接收管桩536根。 <b>下周施工计划：</b> 1、进场道路全部完成（苦练塘区域）场内临时道路完成，并清表。 2、根据业主供应情况接收材料（支架5MW，管桩1000根），实际打桩视情况而定。 3、箱变基础平台和集电线路出土后开始施工。 4、引孔打桩1000个。 <b>三、监理单位：</b> 1、进度计划存在偏差情况，进行调整后制作大牌子张贴在会议室进行对照，按实考核。 2、现场施工引孔粉尘太大，如何处理，请施工单位考虑。 3、加强防疫力度，对新进人员进行登记好信息，打卡考勤。 4、引孔和打桩的垂直度存在差距，先在一个区域做好样板，报验后其他区域按此执行。 <b>四、建设单位：</b> 1、进度情况与“1230”进行核算与否，打桩要求240根/天，施工单位的进度计划与要求有差距，增加引孔机数量和工人数量，两周进行清算和考核。 2、65岁以上的工人，设备机械操作人员60岁的一律清场；参建人员没有进行疫苗注射的这两日上报，统一安排补打疫苗。 3、苦练塘必须进行打桩试验，考虑如何进场。 4、安全晨会不规范，不行的话监理和建设方一同进行组织开晨会。 5、打桩的质量问题必须控制，所有的区域必须进行抽检，不合格进行全检，打桩引孔的精度控制问题要多考虑。 6、需要协调的集电线路图纸问题下周会出来。 7、合同下来了把人员保险办理好。			
主送单位	湖南鸿源电力建设有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部		
抄送单位	宾阳县晶创新能源有限公司公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2021年11月12日

# 每周例会会议签到表

2021.11.11 15:00

会议内容			
序号	姓名	单位	备注
	范刚周	宾阳县创新能源	
	王以厚	宾阳县创新能源	
	赵广荣	正衡监理	
	薛	正衡监理	
	王鑫全	正衡监理	
	刘同西	正衡监理	
	魏树成	正衡监理	
	陈松林	湘能楚天	
	杨和平	湘能楚天	
	刘伟	湘能楚天电力科技有限公司	
	陈勇	湘能楚天电力科技有限公司	
	张崇兴	湘能楚天电力科技有限公司	
	侯坤	湘能楚天电力科技有限公司	

