

编号：ZHJL-HYJY-004

广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县 渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

会 议 纪 要

(第四期)

广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏
关塘 60MW 光伏发电项目监理部

会议纪要（升压站及外线）

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：20211118-01

签发：赵文渠

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021年11月18日 15:00
会议主持人	赵文渠		
会议主题：安全、质量、进度			
上次会议落实情况：1、基础钢筋加工完成 70% 未能完成。2、垫层浇筑需要在承载力试验后浇筑。塔材及金具未报采购计划。			
本次会议内容： 一、安全文明施工检查情况： 11月18日上午9:30建设单位、监理单位及施工单位与对升压站和外线铁塔（湖南湘能楚天电力）施工现场安全施工文明进行了每周例行检查，存在以下问题： 1、木材加工区没有设置操作规程、没有安全标识牌，现场杂乱。 2、钢筋材料加工区没有设置操作规程、没有安全标识牌，现场杂乱。 3、现场临时用电电线存在乱拉乱放现象，临时电线有中间接头未做好绝缘保护，临时电缆线未从配电箱接线。 4、塔吊设备没有临时接地，设备要求有相关使用合格证、检测报告、备案证明、塔吊人员操作证、垂直度检测记录、每日使用前检查记录。 5、现场安全员未配专用袖章。 二、升压站及外线施工单位： 1) 本周施工完成情况： 1、基础石方换填完成，碎石铺设计划 11-14 号完成。未能完成（由于强拆区域 12 号才交付于我们，地区块石多，刨石多用三天）。2、基础钢筋加工完成 70%。未能完成。（目前板筋图纸还未交付于我方）3、基础模板加工完成 70%。4、垫层浇筑 11-5 完成。推后，承载力试验后， 5、塔吊基础浇筑完成，塔吊安装完成。 6、模板、木方、钢筋等材料陆续进场至总用量的 70%。 7、临建办公生活区局部完善。网线已经完成。 8、1#基塔的基础浇筑、回填完成。 9、3#塔基开挖、浇筑、回填完成 10、材料进场，送检完成。 11、线路的资料的报审完成。 12、塔材，金具的订货完成，计划 25 号到现场。并网手续正在办理中。 2) 下周施工计划： 升压站部分：1、18 日 SVG、主变板块地基处理完成，19 日地基承载力试验，20 日垫层浇筑。 2、SVG 板块、主变板块独立基础浇筑完成。3、主控楼板块毛石回填、级配石回填、垫层浇筑。4、SVG 板块承重架搭设、承台板模板安装、板块钢筋加工（依据设计提供施工图定）。 线路及对侧：1、第 4 基塔的基础的浇筑，回填。2、第 5 基开始开挖。3、线路图纸的供电局的初设审查。4、塔材、金具的订货跟进。 三、监理单位： 1、外线塔基施工计划按照 5#、2#、4#顺序进行开挖施工，基础存在石块建议增加机械设备进			



场破碎。

2、外线施工要求进行质量技术交底。质量通病问题要注意，做好质量通病防治。

3、外线施工人员在支模及混凝土浇筑时要做好安全防护措施，对施工人员要做好安全交底，防止发生安全事故。

4、升压站塔吊进场要办理好相关手续，塔吊使用前要做好专项检查。

5、周报机械设备，施工情况需要描述清楚。

6、监理下发的联系单、通知单内表格需要施工单位签字的，要求施工单位能及时签字，避免我监理方无法及时对资料进行存档。

7、外线塔基基础浇筑后出现蜂窝孔洞，需要按照规范要求进行处理，用高一级强度的混凝土进行灌实。

8、以后所有验收报审需要纸质版报审表，电话、口头报审一律不予验收。

9、升压站地基要求有承载力试验报告、压实度系数报告，否则不允许进入下道工序。

10、后续开会施工单位人员不能参加的，要和业主单位负责人及监理单位负责人进行请假，未请假缺席的将进行考核罚款处理。

11、周四上午安全检查，安全员要求在现场并有安全员标志袖章，未见安全员袖章将进行罚款。

12、升压站临时用电电线不要乱拉乱放，电线破皮处要做好绝缘防护。

四、建设单位：

1、塔吊安装前要有告知书、备案手续等相关进场使用合格证明文件。

2、脚手架搭设方案、技术交底需要及时上报。

3、升压站地基有弹簧土的地方需要挖出换填。

4、外线1#塔基接地电阻值需要测量，监理人员要在现场见证。

5、外线塔基出现质量通病需要进行考核。

6、升压站碎石粉末太多，不合格的要求进行退场。

7、塔材及金具采购计划要求周五要上报。

8、并网手续需要及时办理。协调跨铁路的光缆改造报停电计划，质监站提资及审查需要落实。

明天日报需要反映相关问题。

9、现场管理人员人数要与合同相符。

10、现场联系单、通知单、罚款单要求施工单位不得拒签。

11、现场施工进度严重滞后，要求施工单位及时增加机械设备进场施工。

12、施工中出现质量通病问题要求上报业主项目部、监理单位人员，不得擅自处理。

13、升压站事故油池及化粪池位置设计下周答复。

14、现场工人要进行安全晨会及打卡。

主送单位	湖南湘能楚天电力科技有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部		
抄送单位	宾阳县晶创新能源有限公司公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2021 年 11 月 19 日

会议纪要（一标段）

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：20211118-02

签发：赵文渠

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021年11月18日 16:00
会议主持人	赵文渠		
会议主题：安全、质量、进度			
上次会议落实情况：引孔、打桩数量未达到上周施工计划要求。			
本次会议内容：			
一、安全文明施工检查情况：			
对一标段（四川仕麟建筑）施工现场安全施工文明进行了每周例行检查，存在以下问题：			
1、现场未见安全员，安全员要配专用袖章。			
2、现场引孔、打桩安全监督未到位。			
二、一标段光伏区施工单位：			
1) 本周施工完成情况：			
1、光伏区内施工道路修建完成 1800m。			
2、光伏区每日持续排（降）水、1#方阵-6#方阵场坪完毕。			
3、2#材料存放、转运场地碎石换填、平整完毕共计 12000 m ² 。			
4、项目部临建安装、搭设完毕，具备使用条件。			
5、光伏区 GPS 放点 1000 个、引孔 90 个、打桩 76 根。			
6、前期资料已报审。			
2) 下周施工计划：			
1、水库持续排（降）水、场地晾晒工作。			
2、光伏区内临时道路修建完毕。			
3、1#方阵—6#方阵箱变基础引孔、打桩，箱变基础材料采购、进场、施工。			
4、2#材料存放、转运场地及项目部临建围栏施工。			
5、GPS 放点 1500 个、引孔 800 个、打桩 800 根。			
三、监理单位：			
1、11月15日现场引孔机械气管出现断裂现象，差点出现人员伤亡。要求施工单位在施工前检查好机械设备是否正常，防止发生安全事件。			
2、支架基础打桩施工质量较差，桩顶标高、垂直度偏差太大，要求施工单位及时整改到位，			

现场需要做好样板。

3、现场施工进度严重滞后，要求施工单位尽快增加人员进场施工。

4、管桩进场要求及时报验合格证文件及厂家资质文件，现场桩基需要有承载力试验报告及拉拔试验报告。

5、下周施工单位引孔机要进场 9 台、打桩机要进场 5 台。下周放点、引孔、打桩计划施工数量太少，要求施工单位加快施工进度。建议现场打桩先打没有溶洞的地方。

6、现场还有闲人随意进出现象，要求现场安全管理人员起到管理作用。现场要有安全员、技术员，并佩戴安全员、技术员标志袖章，未见袖章将进行罚款考核。

7、后续监理例会施工单位项目负责人、技术负责人、安全员、资料员必须到场。

8、以后所有验收报审需要纸质版报审表，电话、口头报审一律不予验收。

四、建设单位：

1、现场引孔、打桩数量未达到上周施工计划要求，施工单位后续要加快施工进度。

2、现场工人人身保险要落实到位，提供人员保险单。

3、现场桩基相关试验需要施工单位及时做好承载力。

4、施工单位及时提供能保证施工质量的承诺书。

5、现场进度严重滞后，要求施工单位自己寻找滞后原因，解决进度滞后问题，尽快增加人员、机械设备进场施工。

6、堆货场要及时完成，完成后报验业主项目部及监理单位进行验收。后续材料将陆续进场。

7、电缆、组件、支架材料进场后需要施工单位做好防盗措施，堆货场要有围栏、监控设备等。

8、月底将对现场人员进行考勤，如发现不符的将进行考核。现场工人要进行安全晨会及打卡。

9、现场打桩遇到溶洞的先放弃，没有溶洞的地方抓紧进行打桩。

主送单位	湖南湘能楚天电力科技有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部		
抄送单位	宾阳县晶创新能源有限公司公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2021 年 11 月 19 日

会议纪要（二标段）

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：20211118-03

签发：赵文渠

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021年11月18日 16:45
会议主持人	赵文渠		
会议主题：安全、质量、进度			
上次会议落实情况：引孔、打桩数量未达到上周施工计划要求。			
本次会议内容： 一、安全文明施工检查情况： 对二标段（湖南鸿源电力）施工现场安全施工文明进行了每周例行检查，发现存在以下问题： 1、现场引孔、打桩安全监督未到位。 二、二标段光伏区施工单位： 1) 本周施工完成情况： 1、管桩材料卸货 1416 根；累计 3112 根，完成总量的 32.85%。 2、苦练塘道路完成 750 米，累计完成 750 米。 3、桩基引孔：149 孔，累计完成 717 孔，完成总量的 7.57%。 4、支架管桩压桩：64 根，累计完成 84 根，完成总量的 0.89%。 2) 下周施工计划： 1、进行管桩卸货 1500 根。 2、苦练塘进场临时路道路修筑完成。 3、固定支架到货 5 兆瓦，完成总量的 10.96%。 4、支架桩基施工 1200 根，累计完成 1284 根，完成总量的 13.52%。 5、箱变桩基施工 36 根，累计完成 36 根，完成总量的 54.54%。 6、固定支架安装 3 兆瓦，累计完成 3 兆瓦，完成总量的 0.06%。 7、箱变基础平台施工 22 兆瓦，累计完成 22 兆瓦，完成总量的 48.0%。 8、固定支架安装 3 兆瓦，累计完成 3 兆瓦，完成总量的 0.06%。 9、箱变基础打桩施工 22 兆瓦，累计完成 22 兆瓦，完成总量的 48.0%。 三、监理单位： 1、后续监理例会施工单位项目负责人、技术负责人、安全员、资料员必须到场。 2、现场要有安全员、技术员，并佩戴安全员、技术员标志袖章，未见袖章将进行罚款考核。 3、苦练塘抽水临时用电需要注意安全。 4、现场桩基施工需要掌握方法，桩基标高及垂直度需要符合设计要求，垂直度调整建议用控机慢慢调整，不要用打桩机硬拔。 5、施工单位晚上加班需要注意安全，防止发生人员伤亡。 6、下周进度计划打桩数量 1200 根，要求改成 1400 根，并建议施工单位增加机械设备对地势较复杂的区域进行同时打桩，加快总体施工进度。 7、桩基完成后要进行报审才能进行支架安装，验收报审需要纸质版报审表才给予验收。 四、建设单位：			

- 1、现场引孔、打桩数量未达到上周施工计划要求，建议施工单位后续要求增加机械设备、人员进场施工，加快施工进度。
- 2、现场工人要进行晨会及打卡，工人不要乱打卡。
- 3、施工单位及时提供能保证施工质量的承诺书，要求盖公司章 3 日内上报。
- 4、堆货场要及时完成，完成后报验业主项目部及监理单位进行验收。后续材料将陆续进场。
- 5、电缆、组件、支架材料进场后需要施工单位做好防盗措施，堆货场要有围栏、监控设备等。
- 6、月底将对现场人员进行考勤，如发现不符的将进行考核。现场工人要进行安全晨会及打卡。
- 7、现场打桩遇到溶洞的先放弃，没有溶洞的地方抓紧进行打桩。
- 8、现场道路要进行压实到位，现场不允许有烧火痕迹。
- 9、下周设计单位将进行图纸会审，施工单位及各参建单位做好准备熟悉图纸，发现有问题的可以现场提出来。
- 10、现场要有专职安全员，每日做好施工人员的体温记录。
- 11、下周一第一批桩基进行验收，施工单位做好纸质报审表，施工方及监理方准备好相关验收测量仪器进行验收。
- 12、现场施工单位要有样板工程，包括桩基、支架、组件施工等。
- 13、石宝、苦练塘等施工要与村里维护好关系。

主送单位	湖南湘能楚天电力科技有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部		
抄送单位	宾阳县晶创新能源有限公司公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2021 年 11 月 19 日

