

编号：ZHJL-HYJY-001

广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县 渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

会 议 纪 要

（第五期）


广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏
关塘 60MW 光伏发电项目监理部

会议纪要（升压站及外线）

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：20211125-01

签发：



会议地点	项目部会议室	会议时间	2021年11月25日 15:00
会议主持人	赵文渠		
会议主题：安全、质量、进度			
上次会议落实情况：1、主变板块独立基础浇筑未全部完成。2、主控楼板块未回填完成。			
本次会议内容： 一、安全文明施工检查情况： 11月25日上午9:30建设单位、监理单位及施工单位与对升压站和外线铁塔（湘能楚天电力）施工现场安全施工文明进行了每周例行检查，存在以下问题： 1、吊车司机未佩戴安全帽。 2、木材加工区、钢筋加工区没有设置操作规程、没有安全标识牌，现场杂乱。 3、现场塔吊临时用电电线未见防护措施。 4、塔吊设备要求有备案证明、塔吊人员操作证、垂直度检测记录。 5、现场发电机没有防护及未配置消防器材。 6、现场木板废料及废钉、生活垃圾需要及时清理，防止工人扎到脚。 二、升压站及外线施工单位： 1) 本周施工完成情况： 1、SVG 板块基础承台已施工浇筑完成。 2、主变板块基础钢筋模板施工浇筑完成。 3、综合楼地基毛石、砂石回填压实第一层完成。 4、5#塔基开挖、浇筑、回填完成。 5、2#塔基开挖完成，钢筋绑扎及模板正在安装。 6、1#塔基接地施工完成。 2) 下周施工计划： 升压站部分： 1、SVG 板块承台板承重架搭设 2、主变板块承台板承重架搭设 3、综合楼地基承载力试验 4、综合楼板块独立基础浇筑 线路及对侧： 1、2#塔基施工完成。 2、2#塔基开挖、浇筑完成。 3、28号塔材及金具发货、预计29号到货。 三、监理单位： 1、对施工单位宣读监理单位廉政告知书，并对监理人员执行有关廉政规定的情况进行监督，每月在《监理服务&廉政建设调查表》里如实填写意见。 2、 <u>监理例会施工单位必须做好周报上报。</u>			

- 2、施工单位开会要求安全员要到场，如因急事不能到场开会要提前请假。
- 3、塔材、金具、钢绞线供应商资质及报审要尽快完成。
- 4、升压站最新进场钢筋厂家不一样需要及时取样送检，如有规格不一样的也要进行取样送检。供应商资质需要进行报审。
- 5、外线后续组塔施工需要按照施工方案执行，施工人员要佩戴好安全绳、安全带及其它防护措施。现场要有安全员进行旁站监督。
- 6、升压站需要有安全员在场配安全员袖章，建议增加安全员。
- 7、地基压实系数及承载力报告需要施工单位及时提供。
- 8、升压站赶工计划需要上报监理项目部。
- 9、升压站混凝土浇筑需要留置标养、同条件试块并要有监理人员见证，标养试块不得委托搅拌站送检。
- 10、升压站现场安全需要注意，要有安全警示标牌及相关施工操作规程。临时用电电线做好防护、发电机没有防护及未配置消防器材、现场木板废料及废钉、生活垃圾需要及时清理。

四、建设单位：

- 1、施工单位把周报做好，包括本周工程量及下周计划做好发到群里。
- 2、现场施工进度较滞后，施工单位需要加快施工进度。
- 2、现场基础浇筑后要注意成品保护，要及时进行养护。
- 3、现场集装箱不得放置在水库大坝上，否则后续发生的一切责任由施工单位承担。
- 4、线路图纸会审需要跟踪尽快拿到会审意见。
- 5、塔吊已开始使用，需要有相关检测及备案证明文件。
- 6、升压站基础脚手架支撑已经开始搭设，要求施工单位及时报审脚手架支撑专项方案。
- 7、升压站及外线混凝土浇筑时必须报监理浇筑令。
- 8、升压站明天把压实系数报告及承载力报告拿到上报监理及业主项目部。
- 9、施工单位资料需要和现场同步。
- 10、现场施工人员必须全部进行联网打卡考勤。
- 11、综合楼区域地基尽快做好压实系数及地基承载力试验。

主送单位	湘能楚天电力科技有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部		
抄送单位	宾阳县晶创新能源有限公司公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2021 年 11 月 26 日




会议纪要（一标段）

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：20211125-02

签发：



会议地点	项目部会议室	会议时间	2021年11月25日 16:21
会议主持人	赵文渠		
会议主题：安全、质量、进度			
上次会议落实情况：引孔、打桩数量未达到上周施工计划要求。			
本次会议内容：			
一、安全文明施工检查情况：			
对一标段（四川仕麟建筑）施工现场安全施工文明进行了每周例行检查，存在以下问题：			
1、个别人员未佩戴安全帽、个别处缺少警示标识。			
2、新的打桩机械设备需要报审。			
二、一标段光伏区施工单位：			
1) 本周施工完成情况：			
1、光伏区内施工道路修建完成。			
2、光伏区每日持续排（降）水、7#方阵-18#方阵地表裸露块石破碎完成。			
3、2#材料存放、转运场地围栏安装完成 60%。。			
4、光伏区 GPS 放点 1590 个、引孔 482 个，累计 562 个、打桩 252 根，累计 328 个。			
2) 下周施工计划：			
1、水库持续排（降）水、场地晾晒工作。			
2、光伏区 1#-4#箱变基础施工完成。			
3、2#材料存放、转运场地围栏安装完成。			
4、GPS 放点 2500 个、引孔 2000 个、打桩 2000 根。			
三、监理单位：			
1、对施工单位宣读监理单位廉政告知书，并对监理人员执行有关廉政规定的情况进行监督，每月在《监理服务&廉政建设调查表》里如实填写意见。			
2、现场施工人员必须要佩戴好安全帽，否则禁止进入现场施工。新进场人员需要进行安全教育及安全技术交底。人员保险需要上报。			
3、现场打桩时无关人员不要在旁边围观，防止机械碰撞导致发生人员伤亡。			
4、现场电瓶车、摩托车等交通工具要有临时停车场，不得随意乱放。			
5、组件进场卸货要求施工单位做好相关准备工作，相关吊具要牢固可靠，吊运过程中不得损坏组件，组件开箱要通知业主、监理人员在现场进行见证开箱。			
6、光伏区桩基拉拔等试验报告未见，要求施工单位尽快提供相关试验报告。			

- 7、施工资料要求与现场施工同步，防止后期质监急要时不能及时签字。
- 8、进场材料要求施工单位及时报审监理项目部，包括厂家资质、产品合格证等。
- 9、箱变平台钢筋送检要求报审厂家资质、产品合格证明文件、检测单位的资质。
- 10、现场个别地方打桩质量较差，要求施工单位引孔、打桩按照设计、规范要求施工。
- 11、夜间加班时要注意场区孔洞，照明灯具要准备到位。
- 12、现场引孔、打桩数量比上周施工计划严重滞后，机械设备进场不及时，现场有工人未佩戴安全帽。按照考核要求将对施工单位进行考核处理。
- 13、管桩报验前桩底部孔洞要按照设计要求进行灌浆 2 米，标高、垂直度等偏差要控制好才能报验。
- 14、桩基试验的报告施工单位要及时提供，有电子版报告先把电子版报告发到群里。

四、建设单位：

- 1、现场禁止有施工队伍私自去政府部门进行反馈项目情况，现场禁止有人闹事。
- 2、现场施工进度严重滞后，施工单位自己寻找滞后原因，解决进度滞后问题，尽快增加人员、机械设备进场施工，加快打桩进度。下周进度如果滞后将进行考核处理。
- 3、现场 3 区、6 区有溶洞的地方可以先暂停，1#、2#等能打桩的区域可以先进行放点施工。
- 4、管桩材料不能混用，7 米的桥架桩需要准备好，下周要先把主集电线路桥架桩打好。不能影响二标段主集电线路的电缆敷设。
- 5、电缆材料堆放处离生活区太近，存在安全隐患，要求施工单位把电缆移动到安全的位置。
- 6、箱变基础要及时施工完成。
- 7、桩基打桩质量要控制好，要符合设计要求，管桩必须要打到持力层才行。


主送单位	四川仕麟建筑工程有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部		
抄送单位	宾阳县晶创新能源有限公司公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2021 年 11 月 26 日



会议纪要（二标段）

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：20211125-03

签发：

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021年11月25日 17:15
会议主持人	赵文渠		
会议主题：安全、质量、进度			
上次会议落实情况：箱变平台施工未达到上周进度计划。			
本次会议内容： 一、安全文明施工检查情况： 对二标段（湖南鸿源电力）施工现场安全施工文明进行了每周例行检查，发现存在以下问题： 1、个别人员未佩戴安全帽、吊车卸载四周未拉警戒线。 二、二标段光伏区施工单位： 1) 本周施工完成情况： 1、管桩材料卸货 128 根；累计 3214 根。 2、苦练塘道路完成 250 米，累计完成 1000 米。 3、石宝塘箱变基础引孔，压桩完成 30 根。累计完成 45.45%。 4、桩基引孔：1842 孔，累计完成 2052 孔。 5、支架管桩压桩：938 根，累计完成 1022 根。 6、箱变管桩打桩 30 根，累计完成 30 根，45.45%。 2) 下周施工计划： 1、进行管桩卸货 1500 根。 2、石宝塘 24 区-28 区箱变基础完成。 3、固定支架到货 5 兆瓦，完成总量的 10.96%。 4、支架桩基施工 1400 根，累计完成 3243 根，完成总量的 35.06%。 5、箱变桩基施工 36 根，累计完成 66 根。 6、固定支架安装 3 兆瓦，累计完成 3 兆瓦，完成总量的 0.06%。 7、箱变基础平台施工 22 兆瓦，累计完成 22 兆瓦，完成总量的 48.0%。 8、固定支架安装 3 兆瓦，累计完成 3 兆瓦，完成总量的 0.06%。 9、电缆敷设完成 3 兆瓦，累计完成 3 兆瓦，完成总量的 0.06%。 三、监理单位： 1、对施工单位宣读监理单位廉政告知书，并对监理人员执行有关廉政规定的情况进行监督，每月在《监理服务&廉政建设调查表》里如实填写意见。 2、现场临时用电电线未做好保护措施需要施工单位及时整改。 3、管桩打桩需要控制好标高、垂直度、位移等，偏差要求符合图纸设计及规范。 4、箱变平台钢筋进场要及时进行取样送检，并报审厂家资质及产品合格证明文件、检测单位资质。			

5、现场储油罐需要做好消防措施，要求有灭火器及警示标牌及围栏防护。

6、现场进度稍微滞后，建议施工单位增加 6 台打桩机械设备进行同时打桩，加快总体施工进度。管桩完成数量需要达到进度计划要求，否则将进行考核处理。

7、顶管的材料要进行报审，包括厂家资质、合格证等要符合图纸设计要求。

8、管桩报验要分好区域，报验前要做好桩底灌浆，灌注深度要达到 2 米，标高、垂直度等偏差要控制好才能报验。

9、管桩相关试验报告要及时上报业主、监理单位。

四、建设单位：

1、现场溶洞处理要求按照设计单位答复的方案进行处理，处理方案后续将发给施工单位。

2、施工单位要提供管桩质量保证的承诺书、现场工人的保险单、管桩报验资料，验收合格后才能进场支架、组件材料。

3、现场禁止有施工队伍私自去政府部门进行反馈项目情况，现场禁止有人闹事。

4、桩基引孔、打桩要控制好桩底标高、垂直度，遇到溶洞的、软泥地基时要符合设计交底要求，桩底孔洞要灌注好，要符合图纸会审设计单位的要求。

5、要求与一标段施工单位沟通下主集电线路的施工相关事宜。

6、管桩施工要求施工单位先进行自检合格后再报验，最少提前一个小时报验，灌浆前报验一次，灌浆后再报验一次。

7、苦练塘要求尽快进行施工。

8、管桩卸货出现裂缝及质量问题时要求施工单位留好证明要求厂家退场。包括后期组件等其它材料进场要先检查好。

主送单位	湖南鸿源电力建设有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部		
抄送单位	宾阳县晶创新能源有限公司公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2021 年 11 月 26 日



会议签到表

序号	姓名	单位	备注
	范刚刚	宾阳县晶创新能源	
	贾德中	宾阳县晶创新能源	
	王代强	宾阳县晶创	
	王正雨	正衡监理	
	薛平	常州正衡监理	
	魏树成	常州正衡监理	
	王孝金	正衡监理	
	杨江平	湘能楚天	
	陈福利	湘能楚天	
	蒋俊杰	湘能楚天	
	侯坤	湘能楚天	
	王磊	正衡监理	
	赵超男	正衡监理	

会议签到表

序号	姓名	单位	备注
	董春洋	四川仕麟建筑工程有限公司	
	冯雨丹	四川仕麟建筑工程有限公司	
	王明明	四川仕麟建筑工程有限公司	
	李强	四川仕麟建筑工程有限公司	
	王洪涛	宾阳县创新能源	
	王孝全	正衡	
	于志勇	湖南鸿源	
	陈发	湖南鸿源	
	林正军	湖南鸿源	
	李祥	湖南鸿源	
	王洪涛		
	王洪涛	正衡 监理	