

广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光 一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

会 议 纪 要

(第十一期)

广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘
60MW 光伏发电项目监理部

会议纪要（一标段、二标段）

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MWp 光伏发电项目

编号：20220120-01

签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 01 月 20 日 15:00
会议主持人	王孝金		
会议主题：安全、质量、进度			
上次会议落实情况：现场施工进度未达到要求。			
本次会议内容： 一、一标段光伏区施工单位： 1、本周施工完成情况： 1) 11#、12#箱变平台钢梯制作安装完成、围栏制作完成、防腐完成。2) 管桩根部 C15 混凝土灌填完成 790 根。3) GPS 放点 1500 个，累计放点 14500 个。引孔 1079 个，累计引孔 13780 个。打桩 1755 根，累计打桩 12358 根。4) 光伏电缆敷设 71130 米，累计敷设 180130 米、低压电缆敷设 2918 米，累计敷设 17696 米，桥架安装 250 米，累计安装 4540 米。5) 支架安装 60 组、约 2.3MW，累计安装 739 组、约 28.3MW。6) 组件安装 91 组，约 3.5MW，累计安装 620 组、约 23.8MW。 2、下周施工计划： 1) 管桩根部 C15 混凝土浇筑完成 1000 根。2) GPS 放点 500 个、引孔 1000 个、打桩 2000 根。支架安装 100 组，约 4MW、组件安装 100 组、约 4MW。3) 5#集电线路 1#-6#方阵及 1#集电线路 18#方阵光伏电缆敷设、MC4 插头制作、对接；1#集电线路 18#方阵通讯柜接线、防雷接地制作、安装。防火涂料粉刷，防火封堵。 二、二标段光伏区施工单位： 1、本周施工完成情况： 1) 桩基引孔完成 208 个，累计 8956 个孔。2) 支架管桩压桩 308 根，累计完成 8628 根（含桥架桩）。3) 桥架施工完成 4900 米。4) 固定支架安装 68 组，累计完成 623 组，完成总量的 52.62%，组件安装 101 组，累计完成 399 组，完成总量的 33.75%。5) 24、25、26 号高低压电缆头、接地全部完成，19 号高压电缆头、接地完成。6) 24、25、26 号方阵防雷接地完成 50%。累计完成 6 兆瓦。7) 逆变器安装 30 台低压电缆头全部完成。组串完成 13 台逆变器。8) 电缆敷设高压 3*150mm ² 完成 3213 米。高压 3*300mm ² 完成 2521 米。通讯光缆完成 5024 米。低压 3*240mm ² 完成 7125 米。 2、下周施工计划： 1) 支架桩基施工 300 根，累计完成 8928 根，完成总量的 95%。2) 固定支架安装 1 兆瓦，累计完成 30 兆瓦，完成总量的 66%。3) 光伏组件安装 2 兆瓦，累计完成 15 兆瓦，完成总量的 35%。 4) 1 号集电线路中间接头接头完成。 三、监理单位：			

- 1、一标光伏区进度稍微滞后，要求施工单位赶工加快进度送电并网。
- 2、春节期间各施工单位要求上报现场值班人员名单，电话要 24 小时畅通，现场各项材料要求归整放好，避免材料丢失。
- 3、现场要求做好安全隐患排查，如春节期间有加班的要求上报人员名单，做好安全交底及防疫措施。

4、二标段进度严重滞后，要求施工单位及时加快进度，尽量增加工程量送电并网。

四、运维单位

- 1、已对一标段现场箱变进行隐患排查，相关问题已整理清单。二标段还未进行排查。
- 2、升压站设备已进行检查，站用变的电表计数方式需要和供电公司沟通。
- 3、SVG 需要站用变送电后才能调试。

四、建设单位：

- 1、光伏区一标段及二标段各项材料要求统计清楚（各种长度的管桩）等，明天上报给业主项目部。
- 2、运维单位等不下雨的时候去二标箱变进行隐患问题排查。
- 3、21 号各标段要组织人员配合设备厂家人员进行调试及排查解决隐患。
- 4、送电时由运维惠总统一调度及安排，施工单位不要做违章的操作。
- 5、二标段需要管理人员安排好让你赢调整抓紧施工把工程量赶上来。
- 6、施工单位材料全部要求统计核算完成，

主送单位	四川仕麟建筑工程有限公司、湖南鸿源电力建设有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部		
抄送单位	宾阳县晶创新能源有限公司公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2022 年 01 月 21 日



