

编号: ZHJL-HYJY-012

广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光 一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

会 议 纪 要

(第十二期)

广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘
60MW 光伏发电项目监理部

会议纪要（一标段、二标段）

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MWp 光伏发电项目

编号：20220217-01

签发：



会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 02 月 17 日 15:00
会议主持人	王孝金		
会议主题：安全、质量、进度			
上次会议落实情况：无。			
本次会议内容： 一、一标段光伏区施工单位： 1、本周施工完成情况： 1) 引孔 400 个，累计引孔 14180 个。打桩 1727 根，累计打桩 14085 根。2) 支架安装 44 组，约 1.7MW，累计安装 783 组、约 30.1MW。6) 组件安装 85 组，约 3.3MW，累计安装 705 组、约 27.1MW。 2、下周施工计划： 1) 管桩根部 C15 混凝土浇筑完成 500 根。2) 支架安装 80 组，约 3MW、组件安装 80 组，约 3MW。 3) 3#集电线路电气施工。 3、需要协调的事情： 1) 新区什么时候能施工。2) 9 米的管桩需要进场 80 根。3) 7 区 9 组及 9 区 2 组因淤泥太深无法施工，能否取消。4) 1-18 区 93 处压了双桩，什么时候能补 8 米的桩。5) 支架桩有出围栏范围的能不能施工。 二、二标段光伏区施工单位： 1、本周施工完成情况： 1) 桩基引孔完成 99 个，累计 8688 个。2) 支架管桩压桩 32 根，累计完成 8638 根。3) 固定支架安装 45 组，累计完成 667 组，完成总量的 58%，组件安装 58 组，累计完成 537 组，完成总量的 47%。4) 桥架安装约 20MW。5) 1*4 电缆线完成 2MW，累计完成 18MW。6) 垂直接地完成约 8MW，累计完成总量的 45%。 2、下周施工计划： 1) 支架桩基施工 1300 根。2) 固定支架安装 5 兆瓦，累计完成 35 兆瓦。3) 光伏组件安装 5 兆瓦，累计完成 25 兆瓦。4) 电缆敷设完成约 12MW。防雷接地完成约 12MW。5) 集电线路电气全部施工完成。			

三、监理单位：

- 1、安全文明施工检查情况：一标段材料区防火设施周围材料堵塞不畅通、缺少防火警示标志、破碎的组件没有统一归纳整理。
- 2、二标段各项施工工序施工班组要进行自检，自检合格后及时向监理及业主单位进行报验，例如管桩压桩、支架及组件安装、电气安装等施工工序。
- 3、监理单位下发的监理通知单要求及时整改回复。
- 4、吊车设备进场要求重新报验合格证及司机的操作证，否则不允许进场。
- 5、现场防疫措施要做好，新进人员要进行登记并有健康码及行程码、核酸检测阴性证明等。
- 6、光伏区周报上写好并网时间容量、每天日报及周报要详细写好具体施工区域。日报每天晚上7点半之前发到群里，工程量要按照实际施工量上报。
- 7、现场做好防疫措施，升压站及光伏区各施工单位场区设置好关卡禁止外来人员进入。
- 8、各施工单位要求做好进场工人的登记、三级安全教育、安全交底，并做资料留底，下周按照现场实际人员进行检查核对。
- 9、现场机械设备及特种作业人员要重新上报相关证明文件。
- 10、现场带电区域要分开，到带电区域施工要上报业主、监理、运维单位进行监督，或者开工作票。
- 11、现场破碎的光伏组件要求单独归纳整理，防止把坏的组件安装到支架上。雨天现场施工材料要注意不要被水淹没。
- 12、要求光伏区施工完成具备并网条件的施工单位要报验业主、监理、运维单位进行验收，验收合格后及时并网送电。
- 13、监理单位下发的通知单要求施工单位在本周内整改回复，否则将进行考核处理。
- 14、组件进场隐裂检测要求施工单位尽快进场检测。
- 15、施工单位资料要求按照进度同步做好并及时报验。

四、建设单位：

- 1、光伏区施工要求做好雨季施工措施。
- 2、各施工单位要求做好工人的三级安全教育、安全交底，并做好资料留底，落实到每个工人全员签字。
- 3、各施工单位要求做好农民工工资支付问题，产生纠纷时要及时解决，建议在项目上留有项目部负责人电话、和吉镇相关部门维权电话，产生纠纷时在本地解决不要存在恶意上访情况。
- 4、现场各施工单位做好防疫措施，升压站要求设置关卡，除项目施工人员，外来人员禁止随

意进入。后期将考虑办理通行证进出。

5、因站内设备已带电运行，站内施工塔吊要求尽快拆除，防止有安全隐患。

6、升压站进站道路要求尽快准备材料，基础平台底部回填土要求尽快回填。

7、下周一业主、监理单位人员将检查各施工单位劳务合同、安全教育、人员保险、人员花名册登记等。

8、进场机械设备、人员操作证件要进行报备，无证驾驶人员不允许进行进场。

9、光伏区上报雨季专项施工方案，具体要有雨季施工方法、材料运输等施工措施并细化。

10、下周一开始升压站、光伏区各施工单位要求工序进行全部自检报验。如果上报三次验收不通过将不会进行结算，直到按照要求整改完成后才进行结算。未报验的区域将进行罚款处理。

11、现场有带电区域要进行隔开，逆变器等带电设备要有警示牌等警戒标志。后续并网施工单位要提前上报业主、监理、运维单位验收合格后进行并网送电。

12、二标段尽快做好 28 方阵区域内电气施工样板工程，做好后报验业主、监理、运维进行检查，后续施工将按照样板工程进行施工。现场去年遗留的质量问题，要求施工单位及时进行整改消缺，完成后逐个报验进行验收。

13、一标段要做好场区雨季施工相关措施，不能影响整体施工进度。

14、一标、二标施工单位施工进度计划需要进行细化到每周的工程量。

15、一标新区的确认将在下周三进行反馈；施工单位上报联系单说明现场相关存在的问题。

16、二标周报材料的电缆数量不对，要求重新核实。周报要求增加一项并网量；日报未见整改情况汇报。

五、运维单位：

1、逆变器送电前要通知运维单位人员对逆变器监控巡视。

2、后期并网前要通知运维人员进行检查验收，符合并网要求后才能进行送电并网。

3、前期遗留问题整改需要停电的不能带电私自施工，要等申请停电后才能施工。

主送单位	四川仕麟建筑工程有限公司、湖南鸿源电力建设有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部		
抄送单位	宾阳县晶创新能源有限公司公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2022 年 02 月 18 日

会议签到表

日期:

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
范刚明	宾阳融创		15199120067
王代军	同上		1377886986
贾德中	宾阳融创		15168815920
于志勇	湖南鸿源电力		13831363065
何永林	湖南鸿源电力		1386048159
张子	湖南鸿源		18303001372
陈良	湖南鸿源		17776621485
刘剑	湘能楚天		13807326587
朱强	仕麟		18366766066
任传强	四川仕麟		13280096132
韩会星	四川仕麟		18353089622
赵永强	正衡监理		13706124544
陈加冰	正衡监理		18555632816
王银伟	正衡监理		15845256920
王孝金	正衡监理		13816172038
曹宇	升龙		13659606699

