

编号: ZHJL-HYJY-014

广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光 一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

会 议 纪 要

(第十四期)

广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘
60MW 光伏发电项目监理部

会议纪要（一标段、二标段）

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MWp 光伏发电项目

编号：20220303-01

签发：

王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 03 月 03 日 16:10
会议主持人	王孝金		
会议主题：安全、质量、进度			
上次会议落实情况：一标段 3 号集电线路施工未完成。二标支架、组件、逆变器安装及低压电缆线敷设未完成上周计划工程量。			
本次会议内容：			
一、一标段光伏区施工单位：			
1、本周施工完成情况：			
1) 支架桩引孔完成 9 个，累计完成 14253 个。2) 打桩 9 根，累计打桩 14151 根。3) 支架安装：112 组、约 4.3MW，累计安装 912 组、约 35MW；4) 组件安装：123 组，约 4.73MW，累计安装 851 组、约 32.73MW；5) 防雷接地制作、焊接完成 60 米。6) 300*200 电缆桥架倒运、安装 342 米。7) 玻璃钢格栅安装完成 2 套。			
2、下周施工完成情况：			
1) 支架安装 210 组，约 8MW；2) 组件安装 210 组，约 8MW；3) 16#方阵电气配套工程施工、1#-8#方阵电气工程消缺、整改。			
二、二标段光伏区施工单位：			
1、本周施工完成情况：			
1) 支架桩引孔完成 300 孔，累计完成 9068 个。2) 支架管桩压桩完成 294 根；累计完成 8994 根。3) 固定支架安装：93 组，累计完成 753 组约 29 兆瓦，组件安装：75 组，累计完成 632 组约 24 兆瓦。4) 组串式逆变器安装 37 台，累计完成 94 台。5) 桥架安装 1 个方阵，累计完成 7 个方阵约 28 兆瓦。6) 光伏直流电缆 1*4mm ² 完成 5 台逆变，累计完成 41 台约 17 兆瓦。7) 高压电缆中间头完成 1 个，1#、2#集电线路全部完成、高压电缆终端头完成 2 个，累计完成 9 台箱变。8) 垂直接地完成 2 个方阵，累计完成 9 个方阵约 37 兆瓦、水平接地完成 1 个方阵，累计完成 4 个方阵约 16 兆瓦。			
2、下周施工计划：			
1) 支架桩基施工 300 根。2) 固定支架安装 3 兆瓦。3) 光伏组件安装 3 兆瓦。4) 桥架制作安装 1 个方阵。5) 低压电缆敷设完成 1 个方阵。6) 光伏电缆敷设完成 1 个方阵。7) 防雷接地完成			

1 个方阵。8) 集电线路电气全部施工完成。

三、监理单位：

- 1、一标段 3 号集电线路施工未进行、二标段支架、组件施工未完成上周计划工程量。
- 2、疫情防控措施要做好，施工人员信息要登记齐全，进入工地佩戴好口罩，测量体温。
- 3、民工宿舍安全检查发现存在安全隐患：1) 宿舍有汽油桶、液化气阀门未关闭。2) 电热毯开关没关；3) 临时用电电线绑在铁架上、电缆线上挂衣服、电线破皮及乱拉乱放等。4) 宿舍人员住入过多，清洁卫生不行。要求施工单位及时整改，后面再进行复查。
- 4、光伏区工序报验要有纸质版的报验申请，每个方阵验收资料要经监理人员、业主、运维方验收合格后才进行签字盖章。施工单位先确定好待验区域，自检合格后上报监理、业主、运维单位进行统一验收。
- 5、现场人员要求佩戴好安全帽，禁止穿拖鞋。高空作业要注意防滑，工人挂好安全绳。
- 6、带电区域要进行用警示带隔离并有警示标牌。箱变、逆变器等带电设备也要有警示标志。
- 7、组件搬运时要注意成品保护，要求施工单位对工人进行技术交底，减少组件破碎及隐裂。
- 8、现场监理人员下发的整改通知单要求施工单位及时整改，复验合格后及时回复。
- 9、泡水组件二次导运后要进行检测防止搬运过程出现隐裂。

四、建设单位：

- 1、各施工单位要求把场区、民工宿舍、材料区的安全标识标牌做好并放在相关区域。要对民工宿舍的工人用电、热水器、燃气使用进行安全交底并有记录。
- 2、泡水组件检测要求施工单位及时跟踪。
- 3、各标段工人有相关纠纷的，对应和吉镇劳动维权宣传单上的电话进行拨打，不要乱打。
- 4、现场外地车牌的车辆要携带业主项目部统一通行证进出镇上的关卡点。各标段工人要有统一上岗证才能进入施工现场，禁止外来人员进入施工场区。
- 6、下周各标段对下劳务分包有合同关系的负责人要去派出所备案。
- 7、各标段工序报验要提前进行报验，二标段下周报验 24 区、25 区管桩、支架验收。工序报验与整体报验要区分，整体报验要通知业主、监理、运维单位一起进行分区全面验收（管桩、安装、电气、接地、安全等）。
- 8、一标下周并网的区域要提前通知运维单位开工作票进行安全监护
- 9、因 4 月份将进入雨季，各标段要加快施工进度，做好雨季施工相关措施，在 4 月前完成全部工程量
- 10、支架、组件安装质量要求施工单位注意，监理单位下发的通知单要求及时整改回复。
- 11、各标段周报上报的计划工程量，后面未完成的将进行考核处理。

12、各标段要配备专业的物资人员，物资接收人员不要频繁更换，后面需要的材料全部要进行统计上报项目部，现场损坏的材料、退货的材料也要统计出来。

13、各标段要注意人员及安全施工情况，各标段要提供安全周报。后面将对工人宿舍相关安全进行检查，要求施工单位做好相关安全交底做好防护措施。

14、后期施工的总进度计划要求施工单位在3月5日上午上报项目部，具体施工计划要细化到每周完成的工程量。

15、上周苦练塘施工质量较差，要求施工单位做好样板按照样板质量进行施工。质量不行的要求按照样板进行整改，每天日报中体现整改情况。

16、各标段要在3月10日要贯通另外几条集电线路，集电线路高压电缆敷设妨碍施工车辆进出的，要采取措施及时贯通，例如调整高度做高低跨等。

17、25号箱变设备跳闸要求沟通厂家过来维修，不能耽误现场发电。施工单位在现场要及时跟踪箱变情况。

18、各标段现场后期并网送电，要有专业的安全意识强的电工进入电站进行送电。

19、每个标段要固定2个值班人员，把人员姓名及电话号码给镇上报备。

20、泡水组件如果检测合格可以安装，但不要接线，泡水组件二次导运后防止组件隐裂较多，要加大比例进行检测组件隐裂情况，现场变形的组件禁止安装。

主送单位	四川仕麟建筑工程有限公司、湖南鸿源电力建设有限公司广西宾阳晶创一期120MWp渔光互补光伏发电项目部		
抄送单位	宾阳县晶创新能源有限公司公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳晶创一期120MWp渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2022年03月4日



会议纪要（升压站及外线）

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：20220303-02

签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 03 月 03 日 16:00
会议主持人	王孝金		
会议主题：安全、质量、进度			
上次会议落实情况：并网相关手续未全部完成。			
本次会议内容：			
一、升压站及外线施工单位：			
1、本周施工完成情况：			
1) 地基抽水完成 100%。2) 基础承台板拆模完成 100%。3) 综合楼脚手架拆除完成 100%。			
4) 综合楼二层满堂支架搭设完成 100%。			
2、下周施工计划：			
1) 综合楼二层钢筋绑扎及支模完成 30%。2) 后浇带浇筑完成 100%。3) 化粪池开挖。4) 道路路基开挖。			
二、监理单位：			
1、上周周报施工计划不符合现场实际工程量。			
2、平台基础下接地环网回填土要尽快回填。			
3、要求施工单位人员保险提供人员名单。			
3、施工人员要求及时报备，施工人员男性 60 周岁以上及女性 50 周岁以上不允许进场施工。			
4、升压站综合楼二层四周安全网要尽快挂上，做好临边防护。			
5、加强现场管控，未带安全帽、外来人员禁止进入现场。安全通知单要求及时整改回复。			
6、工人的上岗牌及防疫安全的警示牌需尽快配齐。			
三、建设单位：			
1、后期的总体施工计划 5 号上午上报项目部，要求进行细化的包括每周完成的施工量。			
2、升压站塔吊在 7 号拆除完成。			
3、消防手续要求及时备案，备案的资料清单先拿过来。			
4、外线环评要求尽快出结果，暂定 3 月 10 日，如果后面没信息将进行考核。			
5、升压站围墙围栏、隔离围栏要求及时做好。升压站带电区门口要求有临时围栏进行防护。			
6、施工单位并网手续要及时进行移交，要有移交清单。			

7、升压站要及时进行施工，加快施工进度。

8、主变到事故油池管道要求全部贯通完成。

9、3月中旬公司将对升压站进行质量检查，3月10日工程造价部门到现场检查，施工单位的质量有问题的要及时整改，工程量的变更模板要整理出来。

10、二次舱台阶要求及时施工好。

11、施工人员男性60周岁以上及女性50周岁以上不允许进场施工。

12、现场防疫告知牌、相关安全标识牌要做好。

13、现场图纸缺少的可以会后进行核对解决。

14、现场施工有问题的可以及时反应沟通及时解决，不能耽误总体施工进度。

主送单位	湘能楚天电力科技有限公司广西宾阳晶创一期60MW渔光互补光伏发电项目部		
抄送单位	宾阳县晶创新能源有限公司公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳晶创一期120MWp渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2022年03月04日



会议签到表

日期:

姓名	工作单位	职务/职称	电话
范月明	宾阳融创	项目经理	15199120067
王成富	同上		13778869886
贾德中	宾阳融创		15168815920
于时	湖南鸿源		15374765888
陈国	湖南鸿源		17776621485
谢新元	湖南鸿源		15173332333
傅春秋	湖南鸿源		1386448159
张培宇	湖南鸿源		18303001332
杨大良	四川仕麟		1763360872
王明明	四川仕麟		15049979556
任传强	四川仕麟		13280096132
朱强	四川仕麟		18166766-66
张辉	正衡监理		18115809552
陈加冰	正衡监理		18555632916
时金宝	正衡监理		18691632480
赵映辉	正衡监理		13706124544
王世伟	正衡监理		15845256920
王鑫	正衡监理		13816172038
王磊	正衡监理		15855720326
王磊	正衡监理		15045323845
陈国	湖南能天		13217316730
朱	湖南能天		1877346500
陈	湖南能天		18003813067
刘	湖南能天		18952195746