

编号: ZHJL-HYJY-015

广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光 一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

会 议 纪 要

(第十五期)

广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘
60MW 光伏发电项目监理部

会议纪要（一标段、二标段）

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MWp 光伏发电项目

编号：20220310-01

签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 03 月 10 日 15:05
会议主持人	王孝金		
会议主题：安全、质量、进度			
上次会议落实情况：光伏区支架及组件工程量、集电线路电缆贯通未完成上周计划工程量。			
本次会议内容：			
一、安全文明施工检查情况：			
1、现场个别人员未正确佩戴安全帽、未挂安全带。			
2、现场垃圾未清理干净。			
二、一标段光伏区施工单位：			
1、本周施工完成情况：			
1) 支架桩引孔完成 3 个，累计完成 14256 个。2) 打桩 6 根，累计打桩 14157 根。3) 支架安装 156 组、约 6MW，累计安装 1077 组、约 41MW；4) 组件安装 150 组，约 5.8MW，累计安装 1001 组、约 38.5MW；5) 防雷接地制作、焊接完成 150 米。6) 300*200 电缆桥架倒运、安装 274 米。7) 玻璃钢格栅安装完成 2 套。8) 1*4 电缆线敷设完成 19022 米，累计完成 200152 米。逆变器安装 21 台，累计安装完成 166 台。			
2、下周施工完成情况：			
1) 支架安装 235 组，约 9MW；2) 组件安装 235 组，约 9MW；3) 已安装完成支架及组件方阵电气配套工程施工、3#、4#集电线路电缆桥架及高压电缆敷设完成。			
三、二标段光伏区施工单位：			
1、本周施工完成情况：			
1) 支架桩引孔完成 332 孔，累计完成 9400 个。2) 支架管桩压桩完成 390 根；累计完成 9384 根。3) 固定支架安装 101 组，累计完成 854 组约 33MW，组件安装 93 组，累计完成 725 组约 27MW。4) 桥架安装 1 个方阵，累计完成 9 个方阵约 36 兆瓦。5) 光伏直流电缆 1*4mm ² 完成 4 台逆变，累计完成 45 台约 18 兆瓦。6) 低压电缆完成 3 个区，，累计完成 6 个区。高压电缆全部敷设完成。高压终端完成制作 2 个，已全部完成。			
2、下周施工计划：			
1) 支架桩基施工 300 根。2) 固定支架安装 3 兆瓦。3) 光伏组件安装 3 兆瓦。4) 桥架制作安装 1 个方阵。5) 低压电缆敷设完成 1 个方阵。6) 光伏电缆敷设完成 1 个方阵。7) 防雷接地完成 1 个方阵。8) 集电线路电气全部施工完成。			
四、监理单位：			
1、疫情防控措施要做好，施工人员信息要登记齐全，进入工地佩戴好口罩，测量体温。			
2、1*4 直流电缆线敷设时，端头剪掉的电缆要收集核对总数量，电缆敷设尽量避免浪费。			

- 3、现场各项施工材料要求施工单位收集分类管理，避免丢失浪费。
- 4、光伏区3区有少数基础管桩下沉，已影响完成的支架、组件安装，要求施工单位上报处理方案及时整改。
- 5、现场电气施工进度较慢，要求施工单位加快进度，组件安装完成的要及时并网送电。
- 6、现场施工人员要正确佩戴好安全帽、高空作业挂好安全带；现场垃圾要及时清理干净；机械设备上禁止站人；施工人员衣着要得体；
- 7、上周支架及组件、集电线路工程量未达到周计划工程量要求，施工单位要加强管理加快施工进度。
- 8、现场支架、组件的平垫、弹垫有缺少的，要求及时整改。
- 9、要求各标段施工完成的区域进行报验，本周要求一标段上报3个区进行整体验收、二标上报2个区进行整体验收，纸质验收单申请上报业主及监理项目部。如不报验后期将进行考核处理。
- 10、要求施工单位对现场工人的安全带进行每天检查，防止安全带损坏。

五、建设单位：

- 1、光伏区1#4电缆清册总量设计已加入余量，现场敷设要求避免浪费加强管理登记，电缆桥架缺少的各标段要进行统计提前上报，方便后面补充材料。
- 2、预制桩沉降的要求施工单位及时采取措施进行整改。
- 3、现场高空作业要佩戴好安全带。二标水上作业施工要统一。
- 4、施工周报要写清楚上周未完成工程量的原因及采取措施。
- 5、组件每天发货2MW月底全部发完，各标段要做好材料接收工作。
- 6、现场管桩各施工单位统计好现场损坏的管桩的数量、不良品退货的数量、实际需求管桩的数量，在本周日上报业主项目部。
- 7、现场带电的箱变要求明天把通讯柜、交换机光纤端头熔接完成，后台通讯及光功率要进行调试。
- 8、要求各标段的集电线路要在20日全部完成。
- 9、要求一标段围堰要后天完成，现场要想办法加快场区修路、加快施工进度。
- 10、二标泡水组件施工单位可以按照国家相关规范要求、现场组件实际情况确认是否要全部检测。
- 11、基础管桩沉降要求施工单位用联系单方式上报整改方案给设计院审核。
- 12、各标段17号按照现场验收合格的工程量进行提报，包括现场设计变更的工程量。要求施工单位及时上报给业主项目部。15日二标段上报每个区完成的能并网的工程量。
- 13、各标段车辆通行证要管理发放到位，统计好，不得随意造假、复印。
- 14、车辆不得闯卡点。技术交底及劳务合同上报项目部到劳动监察大队备案，13日统一上报。

主送单位	四川仕麟建筑工程有限公司、湖南鸿源电力建设有限公司广西宾阳晶创一期120MWp渔光互补光伏发电项目部		
抄送单位	宾阳县晶创新能源有限公司公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳晶创一期120MWp渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2022年03月11日

会议纪要（升压站及外线）

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：20220310-02

签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 03 月 10 日 16:07
会议主持人	王孝金		
会议主题：安全、质量、进度			
上次会议落实情况：升压站围栏未完成、化粪池未施工。			
本次会议内容：			
一、安全文明施工检查情况：			
2022 年 03 月 10 日建设单位、监理单位及施工单位与对升压站（湘能楚天电力）施工现场安全施工文明进行了每周例行检查，存在以下问题：			
1、二级配电箱临时接地未连接、箱门未关闭、一闸多线并用，不符合临时用电规范要求。			
2、综合楼二层靠楼梯处临边防护未设置。			
3、综合楼屋面施工东侧安全网未挂满、南北测未设置临边防护。			
4、综合楼屋面少数梁底支撑脚手架搭设不符合要求，垂直的钢管悬空搭接在横杆上、个别处支撑的可调托座螺杆不垂直。			
二、升压站及外线施工单位：			
1、本周施工完成情况：			
1) 综合楼脚手架及杂物清理完成。2) 综合楼屋面模板安装、屋面钢筋绑扎完成 40%。3) 事故油池管道完成。4) 塔吊拆卸完成。5) 围墙大门门洞砌筑完成 30%。			
2、下周施工计划：			
1) 综合楼一层二次结构完成 70%、屋面钢筋绑扎完成、浇筑完成。2) 后浇带浇筑完成。3) 化粪池开挖完成。4) 围墙压顶及强体抹灰完成。			
三、监理单位：			
1、升压站围墙围栏要求及时施工。			
2、现场安全方面，临时用电要求符合临时用电规范要求，配电箱要有临时接地；综合楼二次临边防护未设置、屋面南北侧未设置临边防护，要求做好防护措施；支撑脚手架搭设要求符合规范要求，支撑钢管不允许悬空搭接。			
四、建设单位：			
1、周报增加相关手续的完成及未完成事项。			

- 2、外线的环评要求尽快做好。
- 3、站内管母线烧掉，导致停电，要求施工单位按照设计图纸进行核对及时找到问题进行整改。
- 4、基础平台底部回填土设计正在审核中。
- 5、手续原件及账号移交要求及时进行，否则工程款资金将不批复。
- 6、现场的工程量造价要求 13 日上报业主项目部。
- 7、升压站有车辆闯卡点，要求施工单位做好车辆管理。
- 8、外线的塔的复垦要求及时完成。
- 9、隔离围栏要上报业主项目部审核。
- 10、泥土外运要求及时处理，上报相关工程量。
- 11、化粪池、道路要求施工单位及时施工，联系单后续会及时回复给施工单位。
- 12、综合楼屋面支撑脚手架搭设不符合要求，垂直的钢管悬空搭接在横杆上
- 13、砌筑的砖等材料要求提前上报厂家资质及合格证、样品等给业主及监理，砌筑时先做好样板工程，后面按照样板进行施工。
- 14、消防手续要求及时完成，有什么问题及时沟通提出来。

主送单位	湘能楚天电力科技有限公司广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目部		
抄送单位	宾阳县晶创新能源有限公司公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2022 年 03 月 11 日



会议签到表

日期: 2022.3.10

姓 名	工 作 单 位	职 务/职 称	电 话
范刚刚	宾阳县创		15199120067
王成强	宾阳县创		13778869886
田北	宾阳县创		17755012286
于志勇	鸿源电力		13831363065
陈军	湖南鸿源		17776621685
何永敏	湖南鸿源		13861148159
张峰	鸿源电力		18303001332
杨大定	四川仕康		17633601872
王明明	四川仕康		1504997.9556
何志强	四川仕康		13280096132
王强	四川仕康		18366766066
时金宝	正衡监理		18691636480
张峰	正衡监理		18115809552
赵焕强	正衡监理		13706124544
陈加冰	正衡监理		18555632916
王磊	正衡监理		15855120326
贾维中	融创新能源		15168815920
王若金	正衡监理		13816172038
陈林	四川仕康		13217316730
李坤	湖南仕康		18773148061
刘涛	湖南仕康		15214365562
陈亮	湖南仕康		1803813061

