

编号: ZHJL-HYJY-016

广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光 一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

会 议 纪 要

(第十六期)

广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘
60MW 光伏发电项目监理部

会议纪要（一标段、二标段）

工程名称：广西宾阳晶创一期60MW渔光互补光伏发电项目

宾阳县渔光一体一期苏光塘60MWp光伏发电项目

编号：20220317-01

签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022年03月17日15:00
会议主持人	王孝金		
会议主题：安全、质量、进度			
上次会议落实情况：光伏区集电线路电缆贯通未完成上周计划工程量。			
本次会议内容：			
一、安全文明施工检查情况：			
1) 一标段汽油用塑料桶装放置在现场，尽量标准规范的使用汽油。2) 各标段现场有个别工人安全帽未正确佩戴好。3) 各标段现场垃圾未及时清理干净。			
二、一标段光伏区施工单位：			
1、本周施工完成情况：			
1) 5区-8区修蓄水围堰总长340米。2) 支架安装228组、约8.8MW，累计安装1305组、约50MW；4) 组件安装240组，约9.2MW，累计安装1241组、约47.7MW；5) 3#、4#集电线路300*200桥架安装600米。6) 3#、4#集电线路高压电缆敷设完成1760米，高压制作完成12个。			
2、下周施工完成情况：			
1) 支架安装210组，约8MW；2) 组件安装210组，约8MW；3) 3#、4#集电线路高压电缆头制作、耐压试验、箱变电缆端接。4) 18区并网3MW。5) 14区1*4电缆线敷设约20000米。			
三、二标段光伏区施工单位：			
1、本周施工完成情况：			
1) 支架管桩压桩完成300根；累计完成9420根。2) 固定支架安装122组，累计完成976组约37MW，组件安装136组，累计完成861组约3MW。4) 桥架安装1个方阵，累计完成9个方阵约36兆瓦。5) 逆变器安装5台，累计完成99台。6) 低压电缆完成1个区，，累计完成7个区。7) 1#、2#集电线路已全部完成，电缆耐压试验完成。8) 水平接地本周完成5个区，累计完成11个区。9) 通讯光纤熔接完成5个区，累计完成11个区。			
2、下周施工计划：			
1) 支架桩基施工200根。2) 固定支架安装4兆瓦。3) 光伏组件安装3兆瓦。4) 逆变器安装11台。4) 桥架制作安装2个方阵。5) 低压电缆敷设完成1个方阵。6) 低压电缆敷设完成1个方阵。7) 防雷接地完成2个方阵。8) 计划并网9.1MW。			
四、监理单位：			
1、现场施工人员佩戴好安全帽，高空作业挂好安全带。现场垃圾做到及时清理干净做到工完料尽场地清。			
2、现场工人施工时要穿戴规范，注意文明施工。			
3、光伏区1区、5区、6区验收存在的质量通病问题为：支架螺栓缺少平垫、弹垫、檩条连接件螺丝松动、斜梁与檩条交接处缺少螺栓、逆变器防火封堵未做、桩头防腐未完成、1*4电缆线敷设未固定、组与组之间的线管未固定及封堵、组件边缘呈波浪形。以上问题施工单位3天整改完成，整改时工人做好安全防护措施，21日再进行复验。			

- 4、箱变、逆变器所挂的警示牌要悬挂在外面，起到警戒作用。
- 5、一标光伏区并网要求提前向运维单位做好并网申请，分清楚并网与验收的流程，及时并网。
- 6、一标电气施工要求增加人员加快施工进度。
- 7、一标段2区-4区尽快进行自检消缺整改，自检合格后书面上报业主、监理、运维单位申请验收。
- 8、要求施工现场做好疫情防控措施，人员不要随意进、撤场。
- 9、二标段光伏组件上禁止在上面摆放物品，石宝塘24区、25区施工人员要穿好救生衣。
- 10、二标段光伏区抱箍螺栓缺少垫片、檩条连接件缺少弹垫、组件安装有边缘锯齿形状等现象，要求施工单位对工人做好技术交底工作。
- 11、二标段要加强施工质量管理，组件安装后要求螺栓紧固好，防止组件因外力原因导致脱落。
- 12、苦练塘桥架螺帽与设计不符合，要求及时整改。通知单要求整改的问题要3天后全部整改完成进行复查。
- 13、24区-26区电缆需要整改的要求到运维单位开工作票，不得私自整改。通讯电缆线要求敷设整齐固定好，与高压电缆敷设距离要求符合规范要求。

五、建设单位：

- 1、一标施工单位要加强现场管理，减少现场施工人员流失，政府部门已不准外来人员进场。
- 2、现场支架、组件验收后要有相应的纸质版资料及问题汇总记录。
- 3、一标施工单位要加强现场质量管控，现场按照规范标准验收。
- 4、一标段预制桩下沉汇总后要尽快报给业主，好与设计单位进行讨论整改方案。下沉的地方先松开抱箍螺栓。
- 5、一标段周报中支架到货量与施工量不符要去进行修改。
- 6、一标段光伏电缆敷设需要加快施工进度，现场电气施工要能跟上组件安装。
- 7、并网计划容量要求尽快上报业主项目部，场地限制问题要想办法解决加快并网进度。
- 9、二标段验收前要求自检合格后报验，如3次验收不合格将不予验收。
- 10、二标电缆敷设施工进度较慢，要求加快进度。
- 11、二标段光伏区管桩导运要求注意，拖桩速度不能太快，避免管桩破损。
- 12、施工单位要求做好工人技术交底，现场要熟悉图纸。
- 13、二标段总包负责人未当场，安全周报未报进行考核。
- 14、现场施工做好安全防护措施。
- 15、现场进度款按照报验的工程量进行核算。
- 16、各标段负责人带好人员花名册、技术交底去宾阳劳动监察部备案。二标劳务合同上报业主项目部。
- 17、明天监理人员对照设计图纸对箱变的电缆敷设进行排查，不符合的要求施工单位整改。
- 18、泡水组件插头禁止用水进行冲洗。组件表面泥沙要求清理干净。
- 19、现场组件不允许混装，按照设计图纸及变更联系单对应现场逆变器进行组件安装。
- 20、要求光伏区发电前把所有的缺陷项全部核查完成并整改。

主送单位	四川仕麟建筑工程有限公司、湖南鸿源电力建设有限公司广西宾阳晶创一期120MWp渔光互补光伏发电项目部		
抄送单位	宾阳县晶创新能源有限公司公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳晶创一期120MWp渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2022年03月18日

宾阳一期120MWp项目工程
监理单位

会议纪要（升压站及外线）

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：20220317-02

签发：

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 03 月 17 日 16:05
会议主持人	王孝金		
会议主题：安全、质量、进度			
上次会议落实情况：围墙抹灰未完成、化粪池未施工。手续办理还未全部完成。			
本次会议内容： 一、安全文明施工检查情况： 1、施工现场材料堆积杂乱，未进行归纳整齐摆放。 2、现场缺少相关安全警示标牌。 二、升压站及外线施工单位： 1、本周施工完成情况： 1) 综合楼二层屋面混凝土浇筑完成。一层二次结构施工完成 30%。 2) 综合楼后浇带浇筑完成。 3) 围墙、大门压顶浇筑完成 50%。 4) 相关手续办理。 2、下周施工计划： 1) 综合楼一层二次结构完成。 2) 化粪池开挖完成。 3) 围墙墙体抹灰完成。 三、监理单位： 1、现场人员要求做好安全防护措施，现场需要挂好相关安全标识牌。 2、升压站施工材料堆放混乱，要求堆放整齐。 3、现场要做好疫情防控措施，大门设岗的地方要有专人进行看守检查，禁止外来人员进入。 4、基础平台底部接地环网上的垃圾要及时清理，回填前必须要用纸质版报验验收，要到运维单位开工作票。 四、建设单位： 1、要求施工单位环评报告要在 3 月底提供业主项目部。 2、升压站有材料商来项目部要材料款，要求施工单位及时付款处理，避免发生纠纷。 3、现场工程量造价的清单要求及时上报业主单位审核。 4、要求施工单位项目经理 3 天内回来把现场所有事情对接完成。 5、隔离围栏的报价要求用纸质文件上报项目部。化粪池因变更要求重新报价。 6、基础淤泥外运施工单位按照市场定额重新报价给业主项目部。			

- 7、回填土施工单位合同内有清单单价。
- 8、进站道路、化粪池因变更设计院已经在设计中，需要几天时间。
- 9、现场目前能做的工程量可以先做完。涉及到变更的可以等图纸下来再施工。
- 10、消防手续按照合同进行跟进，要求施工单位及时到消防部门了解相关流程。例如图纸审查、备案验收等。
- 11、并网手续原件要求施工单位尽快交接业主项目部，要求书面交接签字盖章。
- 12、现场工人要求全部签好合同，工人的三级安全教育、技术交底等资料上报业主项目部。
- 13、要求所有工人的工作牌全部做好下发给现场施工人员。
- 14、施工单位在升压站使用的电费要求与运维方进行沟通付款。

主送单位	湘能楚天电力科技有限公司广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目部		
抄送单位	宾阳县晶创新能源有限公司公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2022 年 03 月 18 日



会议签到表

日期:

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
范刚刚	襄阳鼎创		15199120067
王代强	襄阳鼎创		13778869886
王孝余	正德监理		13816172038
周平	襄阳鼎创		1773372286
王时明	四川仕麟		15049979556
冯丽丹	四川仕麟		13737186981
杨江平	湘能楚天		15967208693
陈福林	湘能楚天		13217316730
彭明辉	湘能楚天		18627325318
王磊	正德监理		15855120326
唐翔	湘能楚天		18373131290
王希凯	正德监理		15045323845
明辉	正德监理		18115809552
时金宝	正德监理		18691636480
陈加冰	正德监理		18555632916
王世伟	正德监理		15845256920
黄春洋	四川仕麟		15730721757
孙广坡	四川仕麟		15898645785
于志勇	湖南鸿源		13831363065
李祥东	湖南鸿源		17373383025
陈浩	湖南鸿源		17776621485
丁观东	湖南鸿源		13077134877