

广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光 一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

会 议 纪 要

(第十八期)

广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘
60MW 光伏发电项目监理部

会议纪要（一标段、二标段）

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MWp 光伏发电项目

编号：20220401-01

签发：

王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 04 月 01 日 15:00
会议主持人	王孝金		
会议主题：安全、质量、进度			
上次会议落实情况：二标段支架、组件安装进度稍微滞后。			
本次会议内容：			
一、安全文明施工大检查情况：			
1）、一标段现场个别工人佩戴安全帽、安全带不规范。			
2）、二标段现场个别工人安全帽带未系好、现场垃圾未清理干净。			
二、一标段光伏区施工单位（四川仕麟）：			
1、本周施工完成情况：			
1）支架安装 156 组、约 6.05MW，累计安装 1637 组，约 63MW。4）组件安装 161 组，约 6.2MW，累计安装 1587 组、约 61MW；5）1*4 电缆线敷设 26600 米，累计敷设 251812 米。6）低压电缆敷设完成 3700 米，累计完成 23628 米。通讯光缆完成 1780 米。7）电缆桥架安装完成 386 米。8）逆变器安装 8 台。9）防雷接地安装完成 130 组。			
2、下周施工完成情况：			
1）支架安装 100 组，约 4MW；2）组件安装 130 组，约 5MW；3）11#、14#方阵低压电缆敷设。4）8-17#方阵 1*4 电缆线敷设。			
三、二标段光伏区施工单位（湖南鸿源）：			
1、本周施工完成情况：			
1）支架安装 60 组，累计完成 1141 组，组件安装 89 组，累计完成 1088 组。2）桥架安装 1 个方阵，累计完成 11 个。3）低压电缆完成 1 个区，累计完成 10 个区。4）水平接地本周完成 1 个区，累计完成 7 个区。7）1*4 电缆线敷设 10 台逆变器，累计敷设 85 台逆变器。8）并网发电累计 25.86MW。			
2、下周施工计划：			
1）支架安装 2 兆瓦。2）光伏组件安装 2 兆瓦。3）桥架制作安装完成。4）低压电缆敷设完成 1 个方阵。5）1*4 电缆敷设 1 个方阵。6）防雷接地完成 1 个方阵。			
四、监理单位（常州正衡）：			
1、施工现场做好疫情防控措施，外来车辆及人员尽量劝离不要发生争吵。做好现场人员体温检测、要求工人戴好口罩等工作。要求现场做好安全文明施工，施工人员正确佩戴安全帽及安全带等、现场垃圾及时清理干净。			
2、建议一标段进出口设置栏杆，值班人员看到车辆不要直接走到车头处，避免被碰撞。			
3、一标段组件安装完成的区域电气要尽快施工，并及时并网增加发电效益。其余支架、组件、管桩补桩等施工要求加快施工进度。			
4、现场施工质量要求施工单位加强管理，晨会做好工人的安全及质量技术交底。			
5、光伏区箱变已全部带电，要求施工人员禁止站在箱变底部躲雨或休息。			
6、一标 13 区发现有组件螺栓未紧固、螺栓垫片缺少等现象，要求施工单位及时整改完成。			

- 7、光伏区各施工单位要求做好支架、组件等材料的成品保护措施，避免材料损坏。
- 8、二标周报要求写好累计工程量的数据。
- 9、二标上周施工进度稍微滞后，要求加快施工进度。
- 10、现场发现基础管桩下沉的要求施工单位及时把抱箍松开，防止破坏支架、组件。
- 11、二标带电区域施工要求注意安全有专人监护。
- 12、二标发现的缺陷问题要求按照设计、规范整改。螺栓未紧固的要求及时紧固好。
- 13、光伏区箱逆变设备要求施工单位进行观察，特别是晚上，出现问题及时反馈。
- 14、一标段 15、16 区临时埋在地面的高压电缆要求有套管做好保护措施，防止电缆破损。
- 15、二标段光纤敷设要求按照设计图纸进行施工。

五、建设单位（宾阳晶创）：

- 1、所有设备标识标牌施工单位可以和运维人员沟通统一标准模板。
- 2、一标容量未达到前期专题例会中要求的并网容量，要求施工单位加快施工进度。
- 3、一标现场存在的质量缺陷及验收存在的质量问题要求施工单位进行消缺整改。
- 4、一标 12 区水位上升，要求施工单位把水位较高区域组件尽快安装或转运到没有水的地方。
- 5、现场如有劳务纠纷要求在和吉镇解决，不要到宾阳县政府去解决问题。
- 6、二标质量缺陷整改要写到周报里下周计划中，现场相关缺陷问题要求进行整改，特别是土建箱变平台蜂窝麻面的要求及时处理。
- 7、现场要求按照设计图纸施工，与图纸不符的要求施工单位及时上报联系单给业主、设计单位进行变更。
- 8、二标组件增加采购的量、箱变钢爬梯更换位置要求发送联系单及时上报业主项目部。
- 9、要求各施工单位尽快核实实际并网容量，如果未达到前期要求的并网量将进行考核处理。
- 10、各标段做好带电箱变的安全防护措施，拉好警戒线、做好人员安全交底禁止事故人员靠近。
- 11、各标段做好箱逆变设备的巡检工作，发现问题及时反馈运维，不要擅自打开设备。
- 12、现场通讯箱通讯线要求按照设计要求用 485 通讯线。光纤熔接要求在节日期间完成。
- 13、现场防疫措施要求做好，新进场人员必须要提前报备，否则出现问题将进行停工整改。
- 14、下周要求各标段继续组织进行报验，否则后期将不予验收。各标段做好消缺项的自检、整改等工作。
- 15、现场并网容量不满足前期要求的进度，要求施工单位采取措施加快进度。
- 16、各标段带电区域施工要求要到运维处开工作票，禁止私自施工。
- 17、劳动监察要的资料各标段要准备好。工人的劳务工资要求做好相关管理。

六、运维单位：

- 1、一标、二标上报的并网容量与实际不符，要求施工单位尽快把上报并网的区域施工完成及时并网，并上报实际并网容量给运维单位。
- 2、施工单位并网不要私自接入逆变器，要求提前到运维处报备方便管理。
- 3、光伏区现场前期存在的缺陷问题要求施工单位及时整改，带电区域整改时要求注意人员安全，通讯电缆敷设安装要求加快进度，安装过程中也要注意人员安全做好监护。

主送单位	四川仕麟建筑工程有限公司、湖南鸿源电力建设有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部		
抄送单位	宾阳县晶创新能源有限公司公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2022 年 04 月 02 日

会议纪要（升压站及外线）

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：20220401-02

签发：

王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 04 月 01 日 16:10	
会议主持人	王孝金			
会议主题：安全、质量、进度				
上次会议落实情况：围墙抹灰未完成、化粪池未施工。手续办理还未全部完成。				
本次会议内容： 一、安全文明施工检查情况： 1) 升压站围墙临边防护未设置到位。2) 综合楼二层上料平台需要加剪刀撑。3) 现场材料未归类整齐。 二、升压站及外线施工单位（湘能楚天）： 1、本周施工完成情况： 1) 综合楼一层二次结构施工完成、二层墙体施工完成 40%。2) 围墙抹灰完成 70%。3) 环评报告已完成。 2、下周施工计划： 1) 综合楼二层二次结构完成。2) 围墙抹灰完成真石漆施工。 3、需要协调事情： 1) 尽快完善升压站进站道路、化粪池图纸。2) 确认综合楼换填基础、隔离围栏、淤泥外运及回填土事项。2) 确认综合楼吊顶高度、门窗结合细部做法等细节问题。 三、监理单位： 1、升压站围墙临边防护措施要求做好，避免发生安全事件。 2、场要做好疫情防控措施，大门设岗的地方要有专人进行看守检查，禁止外来人员进入。 3、升压站施工质量要求符合图纸设计及规范要求。 4、现场存在的问题施工单位可以进行向业主项目部进行反馈沟通。 四、建设单位： 1、升压站道路及化粪池图纸设计单位已在设计中，等待后续出图。 2、要求施工单位上报联系单给业主项目部确认升压站变更及签证事项。 3、升压站的后期施工计划上报项目部。 4、真石漆颜色确认为米黄色（编号 2015）。				
主送单位	湘能楚天电力科技有限公司广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目部			
抄送单位	宾阳县晶创新能源有限公司公司项目部			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2022 年 04 月 02 日	

会议签到表

日期: 2022.04.01

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
范月明	襄阳鼎创		15199120067
王成海	同上		13778869886
黄维中	襄阳鼎创		15168815920
王 磊	通成		(89)208137
黄 勇	通成		13359606699
王世伟	正衡监理		15845256920
陈 波	湖南鸿源		17776621885
何春林	湖南鸿源		13861148151
张培芳	湖南鸿源		18303001332
刘善明	四川仕康		13863750702
王月明	四川仕康		15049979556
朱 强	四川仕康		18366766066
任传强	四川仕康		13280096132
朱传真	四川仕康		15715479228
张 辉	正衡监理		18115809552
赵 辉	正衡监理		13706124544
王 磊	正衡监理		13816172038
王 磊	正衡监理		15857120326
刘 剑	湘能楚天		13807328587
刘 剑	湘能楚天		18952195780
刘 清	湘能楚天		15214368562
朱 坤	湘能楚天		1877246546
陈 波	湘能楚天		13217316730
马 磊	正衡监理		15045323845
时金宝	正衡监理		18691636480