

编号: ZHJL-HYJY-019

广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光 一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

会 议 纪 要

(第十九期)

广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘
60MW 光伏发电项目监理部


会议纪要（一标段、二标段）

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MWp 光伏发电项目

编号：20220407-01

签发：



会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 04 月 07 日 15:00
会议主持人	王孝金		
会议主题：安全、质量、进度			
上次会议落实情况：二标段现场施工进度稍微滞后。			
本次会议内容：			
一、安全文明施工大检查情况：			
1）、一标段现场有工人未挂好安全带、带电箱变区域未拉好警戒线、施工垃圾未清理干净。			
2）、二标段现场工人未挂好安全带、现场垃圾未清理干净。			
二、一标段光伏区施工单位（四川仕麟）：			
1、本周施工完成情况：			
1) 支架安装 104 组、约 4MW，累计安装 1741 组，约 67MW。2) 组件安装 119 组，约 4.6MW，累计安装 1706 组、约 65.6MW；3) 1*4 电缆线敷设 22900 米，累计敷设 274712 米。4) 低压电缆敷设完成 8752 米，累计完成 32380 米。通讯柜安装 3 台，累计完成 18 台。5) 电缆桥架安装完成 100 米。8) 逆变器安装 28 台，累计安装 203 台。9) 支架防雷接地安装完成 80 组。			
2、下周施工完成情况：			
1) 支架安装 25 组，约 1MW；2) 组件安装 60 组，约 2MW；3) 方阵低压电缆敷设。并网发电 5MW。			
3、需要协调的事宜：			
1) 现场剩余桥架材料需要及时进场。			
三、二标段光伏区施工单位（湖南鸿源）：			
1、本周施工完成情况：			
1) 支架安装 40 组，累计完成 1181 组；组件安装 17 组，累计完成 1105 组，累计约 40MW。2) 1*4 电缆线敷设 10 台逆变器，累计敷设 66 台逆变器。3) 低压电缆完成 1 个区，累计完成 10 个区。			
4) 水平接地累计完成 9 个区。			
2、下周施工计划：			
1) 支架安装 2 兆瓦。2) 光伏组件安装 2 兆瓦。3) 桥架制作安装完成 1 个区。4) 低压电缆敷设完成 1 个方阵。5) 1*4 电缆敷设 1 个方阵。6) 防雷接地完成 1 个方阵。			
四、监理单位（常州正衡）：			
1、施工现场带电区域施工要做好监督看护，箱变底部电缆刷防火涂料要求到运维处开工作票。			
2、现场水里组件搬运时需要加强管理，建议合理安排工人搬运不要碰坏组件。			
3、继续做好疫情防控措施，现场人员要求体温检测、戴好口罩等工作。新进人员必须要报备审核通过才能进场。现场工人佩戴好安全帽、挂好安全带。			
4、现场初步验收发现的问题要求施工单位及时进行整改。			
5、各标段组件板上有泥土的要求尽快清理完成，避免产生热斑影响组件发电效益。			
6、现场电缆敷设要求及时进行施工，尽快把支架、组件完成的区域并网送电。			
7、一标段电气施工进度较滞后，要求施工单位加快施工进度。			
8、监理项目部发送的通知单各施工单位整改完成后要及时回复。			

- 9、18区基础管桩防腐不行的要求打磨掉才能继续。
- 10、各标段逆变器带电后要求箱体接地及时连接。
- 11、二标段周报要求写好工程量相关内容。
- 12、各标段现场乙供材料进场的要求及时上报业主、监理项目部。
- 13、二标段箱变的围栏、检修通道、爬梯、事故油池口的格栅要求及时完成。
- 14、二标段后补的基础管桩桩头要求做好防腐，锈蚀的要打磨好才能施工；箱变接地搭接不符合的、箱变平台找坡层要求及时整改；桥架连接处要有跨接接地线；组件拉杆螺栓不要求太紧固，防止破坏组件。环网接地圆钢不直的要求换掉，搭接长度要求符合设计规范要求。
- 15、关于施工单位上报的验收资料，现场验收合格后才会签字确认符合相关要求。
- 16、二标周报的工程量要求写好，实际工程量要符合现场施工量。
- 17、二标的支架、组件安装螺栓要紧固到位，不能缺少平、弹垫片等。
- 18、各标段复验的时候要求施工单位把图纸带到现场。

五、建设单位（宾阳晶创）：

- 1、一标段并网容量要求施工单位进行核实清楚上报项目部给运维单位，后续每周及时更新。
- 2、各标段后续的周计划要求写好，要有电气的详细施工内容。
- 3、因天气越来越热，要求各施工单位做好防暑降温工作，错开中午高温段。施工作业还是要求做好安全防护措施。
- 3、各施工单位要求做好农民工工资发放工作，不要有出现上访事件。
- 4、二标上报的工程量要求与现场实际施工相符。
- 5、各标段现场质量消缺整改的工作要求有施工计划，及时完成消缺整改。
- 6、要求二标段把现场乙供材料的报验申请单上报业主项目部。
- 7、关于质量验收方面，施工单位要对监理发送的通知单进行回复；质量不合格的责任方在于施工单位，要求施工单位现场加强管理。施工单位申请质量验收要求提前做好计划，具体验收的区域要合理量化，发现的问题要求及时整改。
- 8、二标段下周要求增加施工量，尽量能并网8-10MW。
- 9、各标段泡水组件要求做好向保险公索赔工作，明天中午确认好保险公司的赔偿时间。
- 10、下周三通讯厂家来现场调试，要求各施工单位做好光伏区光纤敷设及熔纤施工。
- 11、各标段下周做好对接现场设计变更的相关事宜，做好现场变更的纸质资料。
- 12、要求各标段在8日准备好劳动监察备案要求的资料，否则产生的处罚由各施工单位自己承担。

六、运维单位：

- 1、目前光伏区箱变已全部带电，要求施工单位把能并网的区域及时并网增加效益。
- 2、前期提出的质量缺陷问题要求施工单位及时整改到位，不能影响到后续并网发电。
- 3、施工现场要与带电的区域分开，不要人为的破坏现场带电的设备及电缆，避免造成停电。
- 4、组件的螺栓要求紧固好防止大风刮走。

主送单位	四川仕麟建筑工程有限公司、湖南鸿源电力建设有限公司广西宾阳晶创一期120MWp渔光互补光伏发电项目部		
抄送单位	宾阳县晶创新能源有限公司公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳晶创一期120MWp渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2022年04月08日

会议纪要（升压站及外线）

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：20220407-02

签发：



会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 04 月 07 日 16:10
会议主持人	王孝金		
会议主题：安全、质量、进度			
上次会议落实情况：无。			
本次会议内容： 一、安全文明施工检查情况： 1) 升压站施工现场临时电缆线乱拉乱放。2) 现场材料未进行清理归类摆放。 二、升压站及外线施工单位（湘能楚天）： 1、本周施工完成情况： 1) 综合楼一层二次结构施工完成、二层墙体施工完成 40%。2) 围墙抹灰完成 70%。3) 环评报告已完成。 2、下周施工计划： 1) 综合楼二层二次结构完成。2) 围墙抹灰完成真石漆施工。 3、需要协调事情： 1) 尽快完善升压站进站道路、化粪池图纸。2) 确认综合楼换填基础、隔离围栏、淤泥外运及回填土事项。3) 装修的踢脚线、吊顶高度、卫生间接地端子、给水打井后续变更图纸等问题需要确认。4) 火灾报警建议给厂家进行处理。 三、监理单位： 1、升压站综合楼整改的要求施工单位按照整改方案进行整改完成。 2、现场施工质量要求施工单位按照设计、规范要求施工，拉拔筋放置要符合规范、墙体砌筑的灰缝要求饱满。 3、升压站进场材料要求及时上报业主、监理项目部，现场材料、垃圾及时清理。 4、升压站施工日报写的不详细，要求按照实际施工上报，否则将进行考核。 5、升压站的照明灯要求尽快通电开通。 6、综合楼混凝土浇筑出现的质量缺陷要求施工单位上报整改方案。 7、升压站预留的钢筋锈蚀的要求做好除锈。 8、现场施工安全要做好防护措施，高空作业工人要求系好安全带，现场作业脚手架要经常检查是否有问题。 四、建设单位： 1、升压站道路及化粪池图纸再和设计单位进行确认。 2、需要确认及变更的问题施工单位上报联系单给业主项目部确认。 3、要求综合楼装饰施工要做好进度计划，4 月 20 日完成大部分装修施工。			



- 4、升压站进场的所有乙供材料要求全部报验项目部验收。
- 5、综合楼混凝土浇筑出现的质量缺陷要求施工单位上报整改方案并按照方案进行施工。
- 6、外线铁塔基础的存在的纠纷问题要求施工单位在周日处理好，并签订好协议上报给业主项目部。
- 7、前期运维下发的缺陷问题要求施工单位整改完成。
- 8、下周三远程视频对接升压站项目的造价及设计变更事宜。
- 9、回填土相关事宜再进行协商解决。

主送单位	湘能楚天电力科技有限公司广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目部		
抄送单位	宾阳县晶创新能源有限公司公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2022 年 04 月 08 日

会议签到表

日期: 2022.04.07

姓名	工作单位	职务/职称	电话
范月明	宾阳县		15199120067
王小明	同上		
王小明	正衡监理		15045323845
王小明	正衡监理		15168815920
王小明	正衡监理		13816172038
王小明	正衡监理		18691636480
王小明	正衡监理		18115809552
王小明	正衡监理		15855120326
王小明	正衡监理		15845256920
王小明	正衡监理		13706121544
王小明	正衡监理		12659606699
王小明	湖南鸿源		13831363065
王小明	湖南鸿源		17726621485
王小明	湖南鸿源		13861148154
王小明	湖南鸿源		18304377222
王小明	湖南鸿源		18303001332
王小明	四川仕麟		13963750702
王小明	四川仕麟		15049979556
王小明	四川仕麟		18366766066
王小明	四川仕麟		13280096832
王小明	四川仕麟		15715479228
王小明	湖南鸿源		13217316730
王小明	湖南鸿源		15214368562
王小明	湖南鸿源		18773146506
王小明	湖南鸿源		13807328587