

编号: ZHJL-HYJY-020

广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光 一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

会 议 纪 要

(第二十期)

广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘
60MW 光伏发电项目监理部

会议纪要（一标段、二标段）

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MWp 光伏发电项目

编号：20220414-01

签发：



会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 04 月 14 日 15:00
会议主持人	王孝金		
会议主题：安全、质量、进度			
上次会议落实情况：光伏区现场电气施工进度稍微滞后。			
本次会议内容： 一、安全文明施工大检查情况： 1）、一标段现场个别工人未系好安全帽帽带、道路有孔洞未做警示标志、现场垃圾未清理。 2）、二标段现场个别工人未正确系好帽带、垃圾未清理干净。 二、一标段光伏区施工单位（四川仕麟）： 1、本周施工完成情况： 1）GPS 放点 200 个、引孔 56 个、打桩 25 根。2）支架安装 34 组、约 1.3MW，累计安装 1760 组，约 67.7MW。组件安装 60 组，约 2.3MW，累计安装 1742 组、约 67MW；3）1*4 电缆线敷设 55280 米，累计敷设 329992 米。4）箱变底部电缆防火涂料施工全部完成。5）600*200 电缆桥架安装完成 60 米。6）逆变器安装 23 台，累计安装 226 台。7）支架防雷接地焊接完成 260 米。 2、下周施工完成情况： 1）GPS 放点 300 个、引孔 300 个、打桩 200 根。2）支架安装 15 组；2）组件安装 25 组；3）方阵低压电缆敷设、1*4 电缆线敷设、接地施工、并网发电 8MW。 3、需要协调的事宜： 1）现场需要 500*200 桥架进场。 三、二标段光伏区施工单位（湖南鸿源）： 1、本周施工完成情况： 1）支架安装 26 组，累计完成 1144 组；组件安装 33 组，累计完成 1138 组，累计约 43MW。2）MC4 插头连接完成 10 台逆变器，累计完成 64 台逆变器。3）低压电缆完成 1 个区，累计完成 11 个区。 2、下周施工计划： 1）支架安装 1 兆瓦。2）光伏组件安装 1 兆瓦。3）低压电缆敷设完成 1 个方阵。4）1*4 电缆敷设 1 个方阵。5）防雷接地完成 1 个方阵。6）相关区域消缺整改验收。并网发电 4MW。 3、需要协调的事宜： 1）现场运维道路确认。 四、监理单位（常州正衡）： 1、现场人员佩戴好安全帽、高空作业挂好安全带、继续做好疫情防控措施，现场人员要求体温检测、戴好口罩等工作。新进人员必须要报备审核通过才能进场。 2、现场施工时注意做好支架、组件、电缆等材料的成品保护工作。 3、现场电气施工要求多人一起施工相互监护，做好安全措施，水中作业要小心掉落溶洞。 4、现场电缆敷设要求及时进行施工，尽快把支架、组件完成的区域并网送电。			

- 5、各标段存在的问题缺陷要求认真整改，自检合格后才能报验业主、监理项目部进行复验。
- 6、一标段新增加的区域桩位放点位置要求符合设计，不能偏差太大。
- 7、各标段完成的区域要求把所有材料全部回收料场统一堆放、垃圾清理干净。
- 8、现场电气施工要求加快施工进度。
- 9、下周周报要求施工单位把现场安装、电气人员数量分开。
- 10、根据监理合同，监理人员预计在5月26日撤场，各标段施工单位要求把相关施工资料及时上报业主、监理项目部进行签字盖章。
- 11、二标段要求做好相关消缺整改工作。
- 12、各标段光伏区验收前各施工单位做好自检，再准备好资料及方阵的图纸、施工船、相关验收工具等。
- 13、二标要求管理人员及设备司机佩戴好安全帽。
- 14、二标段支架、组件安装螺栓还是缺少垫片、MC4插头未绑扎的、围栏损坏的需要进行整改。苦练塘施工人员较少要求施工单位增加工人。
- 15、二标段建议施工单位一个区统一进行消缺整改，消缺完成再到下一个区整改。
- 16、二标段防雷接地施工未完成的区域要求尽快完成，防止到雨季遇到雷击损坏发电设备及组件。
- 17、二标段电气人员缺少，要求增加人员进场施工
- 18、各标段要求注意人员之间不要有大家斗殴现象，管理人员发现有纠纷的要及时解决问题。

五、建设单位（宾阳晶创）：

- 1、现场的材料特别是组件要求做好成品保护，组件禁止工人在上面踩踏，否则造成的损失由施工单位承担。组件要求施工单位把总的数量核对好。
- 2、现场电气施工要求加快施工进度、包括通讯施工。
- 3、下周各标段把支架、组件、电缆等材料安装、损坏、剩余的量统计出来，施工完成的区域要求材料堆放到料场，方便后续核对清点。
- 3、各标段施工的管桩量按照打桩记录表经造价核对后进行设计变更，要求施工单位做好相关资料文件。
- 4、要求各标段把每周新增的并网容量上报给运维单位进行核实。
- 5、二标段苦练塘要求增加人员进行消缺整改。
- 6、各标段要求施工单位做好农民工工资发放结算工作。
- 7、各标段光伏区1*4电缆线敷设施工要求符合规范要求，做好工人技术交底。
- 8、一标段协调更改的箱变基础管桩、桥架等相关事宜用联系单形式上报项目部。
- 9、二标段组串之间的接地扁钢施工要美观符合要求。
- 10、二标基础管桩下沉的事宜要求上报加固方案。
- 11、各标段与当地村民有纠纷的要求施工单位尽快解决。

主送单位	四川仕麟建筑工程有限公司、湖南鸿源电力建设有限公司广西宾阳晶创一期120MWp渔光互补光伏发电项目部		
抄送单位	宾阳县晶创新能源有限公司公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳晶创一期120MWp渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2022年04月15日




会议纪要（升压站及外线）

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：20220414-02

签发：



会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 04 月 14 日 16:15
会议主持人	王孝金		
会议主题：安全、质量、进度			
上次会议落实情况：无。			
本次会议内容：			
一、安全文明施工检查情况：			
1) 综合楼二楼临边材料未清理存在安全隐患。2) 现场配电箱存在一闸多线接入。3) 个别工人未系好安全帽带。4) 屋面施工临边防护一定要采取措施确保安全，否则予以考核。			
二、升压站及外线施工单位（湘能楚天）：			
1、本周施工完成情况：			
1) 综合楼二层砌筑完成 80%。二次结构完成。2) 化粪池底板浇筑完成。3) 围墙抹灰完成。			
2、下周施工计划：			
1) 综合楼二层砌筑完成。2) 围墙抹灰完成真石漆施工。3) 装饰装修施工。			
3、需要协调确认事宜：			
1) 尽快完善升压站进站道路图纸。2) 隔离围栏、淤泥外运及回填土、装饰装修相关问题确认。3) 给水打井后续变更图纸等问题需要确认。4) 火灾报警及视频监控所有工作建议甲方委托厂家施工。5) 通威要求的签证和变更的签证资料收集和报价已经上报，甲方造价人员将来工地现场进行核实与审核。			
三、监理单位：			
1、群里发的通知信息要求施工单位管理人员及时回复收到。			
2、现场验收要求总包单位管理人员到现场，不能只有分包单位的人员在场。			
3、防水、保温材料送检要求及时通知业主、监理管理人员进行见证取样。			
4、升压站施工要求有样板工程，经过业主、监理项目部验收合格后，后续统一按照样板进行施工。			
5、升压站施工资料要与施工同步进行，及时上报监理、业主项目部。			
6、材料进场要求及时报验，进场前要求提供厂家资质、产品合格证、出厂送检报告等，进场后经业主、监理方复查合格后方可施工。			
7、现场施工要求按照设计及相关规范要求施工，施工完成要进行自检，自检合格后再报验业主、监理方进行验收。			
8、综合楼墙体抹灰要求施工单位进行压光、抹平，整体平整度要求符合规范要求，建议二层抹灰更换施工人员。			
9、现场砌筑高度超过 2 米要求工人挂好安全带，屋面施工要求有安全绳，工人挂好安全带。			

- 10、屋面防水卷材施工完成要求施工单位做淋水试验。
- 11、混凝土浇筑后要按规范要求浇水养护。
- 12、要求施工单位按照合同把公司资质及管理人员资格证书重新报验监理项目部。
- 13、根据监理合同，监理人员预计在 5 月 26 日撤场，各标段施工单位要求把相关施工资料及时上报业主、监理项目部进行签字盖章。

四、建设单位：

- 1、升压站道路已按照设计最终版确认，设计院目前正在加班出图纸。
- 2、装饰装修相关问题已经联系设计院进行核对，等待设计院回复。
- 3、通威造价部门人员将在 4 月 15 日到现场。
- 4、升压站进站道路 2 米外的占地，要求施工单位及时复垦，以防引起民事问题。
- 5、材料进场要求报验，进场前要求提供厂家资质、产品合格证、出厂送检报告等，进场后经业主、监理方复查合格后方可施工。并按照要求及时取样送至实验室检测。
- 6、湘能楚天公司应加强现场管理，在现场发现的问题（尤其是涉及到设计院的）要及时上报，以免影响现场施工进度。
- 7、现场相关质量整改按照整改方案进行整改，及时报请监理方验收。

主送单位	湘能楚天电力科技有限公司广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目部		
抄送单位	宾阳县晶创新能源有限公司公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2022 年 04 月 15 日



会议签到表

日期: 2022.04.14

姓名	工作单位	职务/职称	电话
范月明	安阳县融媒体中心	项目经理	15199120067
周平	安阳县融媒体中心		17753212286
贾德中	安阳县融媒体中心		15168815920
王平	安阳县融媒体中心		15374765888
陈浩	安阳县融媒体中心		17776621485
何永秋	安阳县融媒体中心		1386148151
杜海龙	安阳县融媒体中心		18304377222
张明子	安阳县融媒体中心		18303001332
刘善明	四川仕康		13963750702
王明明	四川仕康		15049979556
任传强	四川仕康		13280096132
朱传强	四川仕康		15715479228
时金宝	正德行监理		18691636480
张晖	正德行监理		18115809552
王磊	正德行监理		15855120326
王磊	正德行监理		15845256920
王磊	正德行监理		13706124544
王磊	正德行监理		15762835718
王磊	正德行监理		13816772038
刘钢	湖南楚天		13807328587
王磊	湖南楚天		1895495720
王磊	湖南楚天		15190666839
陈桂林	湖南楚天		1321731673
刘涛	湖南楚天		152114368862
王磊	湖南楚天		18773166506