

编号: ZHJL-HYJY-021

广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光 一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

会 议 纪 要

(第二十一期)

广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘
60MW 光伏发电项目监理部

会议纪要（一标段、二标段）

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目
宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MWp 光伏发电项目

编号：20220512-01

签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 05 月 12 日 15:00
会议主持人	王孝金		
会议主题：安全、质量、进度			
上次会议落实情况：光伏区现场电气施工进度稍微滞后。			
本次会议内容：			
一、一标段光伏区施工单位（四川仕麟）：			
1、本周施工完成情况：			
1) GPS 放点累计完成 14956 个、打桩累计完成 14956 根。2) 支架、组件安装累计安装 1817 组，约 69.8MW。并网发电累计约完成 60MW；3) 1*4 电缆线累计敷设 389770 米。4) 逆变器安装 15 台，累计安装 241 台。5) 支架防雷接地焊接完成累计 16 个方阵。			
2、下周施工完成情况：			
1) 30#方阵支架、组件安装。2) 30#方阵电气施工。3) 各区域接地施工。4) 消缺整改。			
3、需要协调的事宜：			
1) 现场 13#、17#、30#方阵缺少材料协调进场事宜。			
二、二标段光伏区施工单位（湖南鸿源）：			
1、本周施工完成情况：			
1) 支架安装 31 组，累计完成 1175 组；组件安装 37 组，累计完成 1138 组，累计约 44MW。2) 1*4 电缆全部敷设完成，累计完成 11 个区。3) 水平接地完成累计 10 个方阵。4) 质量缺陷整改。			
2、下周施工计划：			
1) 相关区域消缺整改验收。并网发电。			
3、需要协调的事宜：			
1) 苦练塘场区围栏缺 500 米。			
三、监理单位（常州正衡）：			
1、现场个别人员高空作业未挂好安全带，要求施工人员高空作业必须挂好安全带，对现场工人做好安全技术交底，现场施工垃圾要求及时清理干净。			
2、现场接地圆钢焊接、设备接地焊接的地方要求做好防腐措施。			
3、二标段初步验收发现的质量问题要求施工单位安排人员进行消缺。			
4、各标段桩头防腐要按照设计图纸要求进行施工，每道油漆刷完要监理人员验收合格才能刷下一道，桩头生锈的要先打磨除锈后才能刷漆。			
5、各标段要在初验前做好质量自检，例如螺栓、垫片不得缺少，螺栓要求拧紧等质量通病问题。			
6、二标段少数地方支架檩条与斜梁连接处发现缺少螺栓，要求施工单位及时整改。			
7、根据监理合同，监理人员预计在 5 月 26 日撤场，业主要求施工单位提供 2 套原件，各标段施工单位要把相关施工资料及时上报业主、监理项目部进行签字盖章。			
8、各标段要求把监理通知单及时回复。			



9、二标要求管理人员及设备司机佩戴好安全帽。

四、建设单位（宾阳晶创）：

1、现场施工已到收尾阶段，施工单位资料滞后、验收未完成，要求施工单位及时完成资料报验、验收报验等。

2、各标段要求把现场完成的量用准确的数据统计出来，体现到周报或月报中，施工单位每天要报日报。

3、现场安全要求施工单位加强管理，对现场工人要进行安全交底到位。

4、要求各标段把管桩、支架、组件、电缆、设备等材料到货的量及现场安装完成的量统计出来上报给业主项目部核对。

5、二标段要求把运维道路施工计划上报项目部。

6、现场预验收如果3次未通过将不予验收，各标段施工单位要求做好验收前自检工作。

7、各标段施工单位要求把并网量核对准确。

8、各标段要求在下周一提供管桩施工记录、电缆敷设记录上报项目部。

9、各标段资料要求及时整理到位。

10、二标段要求在本月21日完成箱变围栏整改工作。

11、各标段要求把初验发现的问题及时消缺整改，二标段要把消缺计划及复验计划上报项目部。

12、各标段要求把工人工资支付好，支付相关的记录下周一上报给业主项目部。

五、运维单位：

1、各标段通讯柜及通讯线要求施工单位及时完成通电调试。

2、各标段光伏区相关电气消缺要求及时整改完成。

主送单位	四川仕麟建筑工程有限公司、湖南鸿源电力建设有限公司广西宾阳晶创一期120MWp渔光互补光伏发电项目部		
抄送单位	宾阳县晶创新能源有限公司公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳晶创一期120MWp渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2022年05月14日

会议纪要（升压站及外线）

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：20220512-02

签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 05 月 12 日 16:00
会议主持人	王孝金		
会议主题：安全、质量、进度			
上次会议落实情况：无。			
本次会议内容： 一、升压站及外线施工单位（湘能楚天）： 1、本周施工完成情况： 1) 综合楼内墙抹灰完成 100%、外墙抹灰完成 80%。2) 围墙真石漆施工完成 80%。3) 综合楼屋顶防水施工完成。5) 综合楼一层地面砖完成 100%。 2、下周施工计划： 1) 综合楼外墙抹灰完成 100%。2) 围墙真石漆完成 100%。3) 综合楼二层地面砖完成 100%。 3、需要协调确认事宜： 1) 尽快提供升压站进站道路施工图纸。2) 确认地基处理、基础回填、淤泥外运、中间围栏等合同外工程签证及设计变更事项。3) 设备板块 C30 混凝土变更 C40 混凝土需要业主联系设计出具变更单。4) 装修部分设计图纸与工程量清单不符的需要业主确认工程量。5) 我方无力支付工程款导致供应商堵路，需要业主及时结算地基处理工程款。 三、监理单位： 1、升压站要求做好安全施工防护措施，例如综合楼屋面施工，要求拉安全绳，工人施工要求挂好安全带。 2、现场临时用电电缆要求不得乱拉乱接。 3、现场施工垃圾要求及时清理干净 4、现场工人使用移动脚手架要求做好安全防护措施，人字梯要求中间有绳索连接，否则不允许使用。 5、根据监理合同，监理人员预计在 5 月 26 日撤场，业主要求施工单位提供 2 套原件，各标段施工单位要把相关施工资料及时上报业主、监理项目部进行签字盖章。 6、升压站施工资料要有相关分部、分项工程、工序报验的报审表。 7、进场材料要求上报供货商的资质。			

8、升压站现场施工进度稍微滞后，要求施工单位采取相关措施加快施工进度。

9、综合楼地面砖施工有个别地方有空鼓现象，表面不平整，要求施工单位及时整改。地面砖要求做好成品保护措施。

10、综合楼二层卫生间要求做好防水施工，不能漏水。

四、建设单位：

1、现场需要确认的相关设计及合同问题已反馈给公司，后续等待回复。

2、升压站道路设计图纸会后联系设计院要求尽快出图。

3、地基的结算要求施工单位提供相关闭环的资料才能进行变更结算。

4、施工单位要求及时提供相关设计变更的资料给通威造价人员进行审核结算。

5、装饰工程施工单位可以把合同清单缺少的部分进行重新报价和造价进行确认。

6、要求施工单位及时解决升压站堵路事宜。

主送单位	湘能楚天电力科技有限公司广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目部		
抄送单位	宾阳县晶创新能源有限公司公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2022 年 05 月 14 日



会议签到表

日期: 2022.5.12

姓名	工作单位	职务/职称	电话
范月明	安阳县晶创新能源	项目经理	15199120067
王付强	同上		
王峰	正衡监理		13816172038
内北	正衡监理		17755012286
张峰	正衡监理		18115809552
王峰	正衡监理		15379765888
杨国	湖南鸿源		17776621685
何希祖	湖南鸿源		13861148159
张增子	湖南鸿源		18303001332
王明明	四川仕康		15049979556
刘善明	四川仕康		13963750702
任传强	四川仕康		
朱传真	四川仕康		15715479228
赵传真	正衡监理		13706124544
王峰	正衡监理		15845256920
王天海	正衡监理		18077078137
黎建光	正衡监理		15762835718
孙志军	湖北楚天		18952185700
刘峰	湖北楚天		15214368562
陈树林	湖北楚天		13217316720
朱伟	湖北楚天		18773146566
盛岩	湖北楚天		15190666839