

编号: ZHJL-HYJY-023

广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光 一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

会 议 纪 要

(第二十三期)

广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘
60MW 光伏发电项目监理部

会议纪要（一标段、二标段）

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MWp 光伏发电项目

编号：20220526-01

签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 05 月 26 日 15:00
会议主持人	王孝金		
会议主题：安全、质量、进度			
上次会议落实情况：光伏区现场消缺进度稍微滞后。			
本次会议内容：			
一、一标段光伏区施工单位（四川仕麟）：			
1、本周施工完成情况：			
1) 桩头防腐完成 6192 根，累计完成 14375 根。2) 支架、组件安装累计安装 1838 组，约 70.6MW。并网发电累计约完成 67.2MW；3) 1 区-8 区相关质量缺陷整改。4) 30#箱变基础平台浇筑完成。5) 运维通道施工。			
2、下周施工完成情况：			
1) 30#方阵支架及组件安装、30#方阵电气施工。2) 现场消缺整改。			
3、需要协调的事宜：			
1) 现场 13#、17#方阵缺少 850 米 3*150mm ² 低压交流电缆、30#方阵缺少支架材料协调进场事宜。			
二、二标段光伏区施工单位（湖南鸿源）：			
1、本周施工完成情况：			
1) 箱变平台砂浆找坡完成 7 台。2) 光伏固定支架、组件安装已全部完成，完成 1175 组，累计 44.8587MW。3) 运维道路正在修筑累计完成约 2400 米。4) 光伏组件正在消缺整改：20#方阵、21#方阵、27#方阵、28#方阵、29#方阵；1×4 光伏电缆连接线正在消缺整改 22#方阵。			
2、下周施工计划：			
1) 修筑运维道路修筑约 480 米。2) 25#方阵和 29#方阵箱变安装钢梯。3) 箱变平台砂浆找坡完成 4 台。4) 光伏组件安装消缺（21 方阵、22 方阵、27 方阵、28 方阵、29 方阵）。加装盖板 200*600 盖板 90 米，200*300 盖板 150 米。			
三、监理单位（常州正衡）：			
1、光伏区现场清理垃圾时要求工人做好安全防护措施，佩戴好安全帽，现场最少 2 人一起作业注意毒蛇咬伤。			
2、二标段工人施工时禁止不穿上衣在水里作业，要求水中作业工人做好防护措施。			

- 3、现场桥架盖板施工禁止工人在桥架上踩踏。
- 4、各标段光伏区消缺主要问题为组件上的泥土、胶带要求清理干净，支架及组件连接螺栓未紧固、弹垫片缺少、檩条上有锈迹等问题，要求各施工单位及时消缺完成。
- 5、二标段消缺要求按照 28 区标准进行消缺整改。
- 6、根据监理合同今天 5 月 26 日合同已经到期，延期时间业主还未确认，各标段施工单位要把相关施工资料及时上报业主、监理项目部进行签字盖章，否则后期监理人员撤场后我监理单位将不接受现场资料的签字、盖章工作，一切后果自负。
- 7、一标段 17 区、18 区运维道路注意排水，避免被雨水冲垮。
- 8、光伏区管桩桩头防腐要求做好报验，按照图纸设计施工。
- 9、要求光伏区下雨天气禁止工人在箱变底部躲雨，箱变底部禁止堆放易燃、易爆材料等。
- 10、各标段在带电设备区域进行消缺整改时，要求到运维处进行报备。

四、建设单位（宾阳晶创）：

- 1、光伏区通讯光纤要求施工完成，后续方便厂家调试通讯上传后台。
- 2、要求各标段把现场剩余材料的量统计好堆放到料场保管好。
- 3、现场工人要求按照规范要求做好安全防护措施，工人佩戴好安全帽，高空作业挂好安全带。
- 4、各标段要求做好管桩、支架、组件、电缆等剩余材料的统计工作，数据要求准确。
- 5、各标段还有些剩余的甲供材料（支架、组件等）要求返还业主单位，缺少的可以自己采购补偿或者直接在工程款中扣除。管桩的数量要求各标段再进行统计清楚，包括完成的、缺少的数量。
- 6、要求一标段 30#方阵组件尽快采购安装完成，施工单位损坏的组件要求自己采购进场，厂家原因损坏的组件要求厂家赔偿。
- 7、要求二标剩余的材料运到一标料场处，并做好交接记录。
- 8、一标段下周准备接受相关增补缺少的支架、组件进场。
- 9、各标段工程进度款先按照设计的量上报，乙供材料保存相关票据。
- 10、要求各标段提供现场设备的试验报告电子版给运维单位，周六前全部提供。
- 11、各标段要求在月底完成相关消缺整改，下个月初计划进行公司相关部门进行验收。
- 12、各标段把现场管桩下沉的原因进行排查并做好统计，下周设计单位到场进行核实。

主送单位	四川仕麟建筑工程有限公司、湖南鸿源电力建设有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部		
抄送单位	宾阳县晶创新能源有限公司公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2022 年 05 月 27 日




会议纪要（升压站及外线）

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：20220526-02

签发：



会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 05 月 26 日 16:00
会议主持人	王孝金		
会议主题：安全、质量、进度			
上次会议落实情况：无。			
本次会议内容： 一、升压站及外线施工单位（湘能楚天）： 1、本周施工完成情况： 1) 综合楼外墙抹灰完成 100%。2) 围墙真石漆施工完成 100%。3) 升压站围栏安装 100%。5) 综合楼二层地面砖完成 80%。 2、下周施工计划： 1) 综合楼二层地面砖完成 100%。2) 综合楼屋面施工完成。3) 相关装修材料等待进场。 3、需要协调确认事宜： 1) 升压站进站道路施工。 三、监理单位： 1、升压站临时用电接线及电缆线不符合规范要求，施工单位按照规范要求整改到位。 2、现场综合楼楼梯口临边防护不到位，要求及时防护到位。 3、因近期温度较高，现场施工做好防暑降温工作。 4、综合楼卫生间防水尽快施工完成，避免卫生间漏水。 5、根据监理合同今天 5 月 26 日合同已经到期，延期时间业主还未确认，各标段施工单位要把相关施工资料及时上报业主、监理项目部进行签字盖章，否则后期监理人员撤场后我监理单位将不接受现场资料的签字、盖章工作，一切后果自负。 6、要求现场施工人员佩戴好安全帽，做好安全技术交底。 7、地面砖施工要求做好保护措施，发现少数地方高低不平及空鼓现象，要求施工单位及时整改到位。施工要求及时报验，检查好预埋电管。 四、建设单位： 1、要求现场施工资料及时整理归档。 2、现场安全要求做好临边防护防护措施，楼梯栏杆要求及时安装。			



- 3、要求现场发现的安全问题明天全部整改完成。
- 4、综合楼施工未及时报验的将不在工程款中计量。
- 5、烧坏的光口板费用 3 万元将在下次工程款中扣除，如果觉得是厂家质量原因可以提供相关证据上报。
- 6、综合楼装修、道路施工、基础回填会下协调相关施工内容。

主送单位	湘能楚天电力科技有限公司广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目部		
抄送单位	宾阳县晶创新能源有限公司公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2022 年 05 月 27 日

