

会议纪要

项目名称：正大天晴 0.8MW工商业分布式光伏发电项目

编号：SKQN-ZDTQGF02-HYJY-04

签发：李太超

会议时间：2021 年 11 月 01 日 14:00

地点：正大天晴 0.8MW 工商业光伏发电项目部

主要参加人员：见签到单

主持人：李大超

会议议题：项目监理例会

主要内容：

1、施工单位工作：

- 1) 上周出了 5 个图纸，所有蓝图这周完成；
- 2) 材料设备：支架明天到货，电缆已订货，低压柜设备已经确认；
- 3) 施工方面：本周部分配重块倒运至现场，屋面正在测量放线，配重块就位后，准备安装支架；
- 4) 施工安全：上周办了入场手续，天晴公司也对工人进行了安全培训；
- 5) 进度计划：2 号（明天）吊配重块，5 号试装支架
- 6) 施工质量：对现场到场的配重块进行吊装前回弹检测，对发现修补不到位的地重新修补；
- 7) 施工安全：每日早班会按时执行。上周进行了安全教育，重点关注了吊装作业及场地内的设备保护。五牌一图等已经到位。安全资料、吊装方案、安全交底已完成；
- 8) 今晚向天晴申请临时用电电源点，落实吊装准备工作。明天早上许可办好后开始吊装，预计屋面上 7 人，地面上 2 人，3 个手推车，1 台 50T 吊车，1 台叉车，1 监护人员。
- 9) 生活服务楼需等到浇筑 7 天后再进行施工。
- 10) 对到场的表面缺损配重块后期组件安装前完成修补。

2、 监理方面工作：

- 1) 确定监理例会事项：例会执行情况较好。
- 2) 设计施工蓝图尽快出图， 并给监理一份。
- 3) **上次会议情况**： 对比上次开会要求： 施工方提供的项目划分表到已报审，原计划 10 月 31 日进场吊装推迟到 11 月 2 日。
- 4) **开工资料**： 开工进场资料只报一部分， 要同步进行。
- 5) **工程材料**： 进场材料/构配件/设备尽快履行报验手续。

3、 安全方面：

- 1) 每天必须开早班会； 高空临边作业必须全程有人监护；
- 2) 小炮楼四周做好安全防护措施；
- 3) 吊装作业前吊装手续要齐全， 人员交底到位， 每个人必须签字， 不得用缺损破损吊装用具， 规范（平稳、缓慢）吊装；
- 4) 吊装配重块及其它较重材料设备至屋面要及时分散；
- 5) 防疫工作认真对待， 施工人员进场要配戴口罩；
- 6) 对于外聘人员或新到人员， 保险必须要买好。

4、 工程质量方面：

- 1) 配重块上的破损情况一定要及时修补， 要有成品保护意识；
- 2) 出现质量问题的材料/构配件不得使用在本工程内；
- 3) 关于划线问题， 一定要结合现场实际情况， 发现及时处理；
- 4) 如有变更， 变更后的划线要复测一次。

5、 施工进度方面：

- 1) 重新排布划线计划；
- 2) 根据材料供应情况重新排布设备到货计划；
- 3) 根据材料到货及现场工作量重新排布人员进场计划。

正大天晴 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

监理项目部

2021 年 11 月 01 日

附 图： 会议签到表

商业会议签到表

正大天晴0.8MW分布式光伏电池工程 周例会 会议

会议日期 2021 年 11 月 1 日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
李太远	崇川正源行	监理	13914011886
杨升年	东源环保	安装	15996735569
陈德顺	东源环保	项目经理	13585198559
李超	崇川正源行	监理	13361484444
方勇	东源环保	文后	1591210696