

会议纪要

项目名称：苏垦麦芽0.8MW工商业分布式光伏发电项目

编号：SKN-SMDF024YJ-01

签发：李俊平



会议时间：2021年11月02日14:00

地点：苏垦麦芽施工项目部

主要参加人员：EPC单位、监理单位（具体人员详见会议签到表）

主持人：李俊平

会议议题：项目开工监理工地例会（安全例会）及现场问题处理

主要内容：

监理单位：

（1）总包单位应按照建设单位要求以及施工规范编制施工前期资料，如施工组织设计、项目部管理人员报审、以及施工方案、临时用电专项方案等，编制完成后立即提交我方审查；

（2）进场施工人员做好三级安全教育以及检查施工人员防疫健康码、行程码、疫苗接种情况，每日对进场人员进行体温测量；

（3）关于电缆敷设方案需更改为顶管敷设事宜尽快报建设单位审核，审核完成后按照方案实施；

（4）光伏区超出厂区给出的用地红线问题抓紧时间上报，确定解决方案后立即开始施工。

（5）目前现场安装的支架基础地脚螺栓需进行拉拔试验，试验合格后出具试验记录，报建设单位以及监理单位审核；

（6）完成的工序做好成品保护工作；

（7）项目部每日对施工班组进行安全技术交底，每道工序完成后报监理方进行验收，验收合格后方可开始下一道工序；

（8）催促光伏支架生产厂家，加快生产进度，以免延误工期；

（9）材料进场后需将合格证以及厂家出具的检测报告等证明文件提交给我方，我方将在现场检查进场材料是否符合要求，检查合格后方可用于本工程；

(10) 现场施工时严格按照施工规范以及交底内容进行，出现违反规定的情况，我方将以建设单位下发的《安全生产奖惩考核制度》处理；

EPC 单位：

(1) 施工资料目前正在编制，编制完成后将报监理方审核；

(2) 进场的员工已进行三级安全教育，每日对施工班组进行安全技术交底，并留存交底记录，统计新进场员工的防疫健康码以及行程码、疫苗接种情况，并每日对进场员工体温检查；

(3) 电缆敷设方案更改的情况已上报建设单位，等待建设单位审核；

(4) 光伏区范围超出用地红线问题已上报建设单位，等待建设单位给予解决方案；

(5) 拉拔试验到场后即可进行拉拔试验；

(6) 进场的组件已用篷布覆盖完毕，后期进场的材料合格证等相关证件进场后报审；

(7) 材料招采工作正在进行；

常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理部

2021年11月02日

分布式光伏发电项目
监理项目部

附图



苏垦麦芽项目监理例会会议签到表

地点：苏垦麦芽项目部

日期：2021年11月2日

序号	姓名	公司	职务	电话	备注
1	李永川	常州卫衡	监理	15864454399	
2	李强心	中治武助	项目经理	18608661635	
3	邢建新	中治武助	安全员	15566287247	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					