

会议纪要

项目名称：苏垦麦芽0.8MW工商业分布式光伏发电项目

编号：SKXN-SMWT-F02-HJHY-03

签发人：李俊平



会议时间：2021年11月23日14:00

地点：苏垦麦芽施工项目部

主要参加人员：EPC单位、监理单位（具体人员详见会议签到表）

主持人：李俊平

会议议题：项目开工监理工地例会（安全例会）及现场问题处理

主要内容：

监理单位：

（1）报审的资料内容有与实际不符、规范不适用等问题，以文件审查记录表形式发给项目部，逐条整改，整改完成后复查；

（2）电缆顶管截止到今日已基本完工，现场场地的泥浆以及施工剩余物资及时清理，管道拖拉后使用穿线器试穿，试穿无问题后抓紧时间砌筑电缆井；

（3）之前上报的进度计划以及材料进场计划已经不适用于本工程，现要求项目部重新调整计划，务必要在12月13日前完工；

（4）进场的材料收集好合格证、检验报告等证明文件，避免遗失，抓紧时间报审；

（5）会后对最新版的图纸进行审查，统计出与现场实际不符或无法实施的部分，并进行优化，优化完成后将最终版图纸交于监理部及建设单位项目部审查，定稿后不接受设计变更，必须按照图纸设计进行施工，我方将按照图纸对各项工序进行验收，与图纸不符的部分或工序不予验收；

（6）目前4mm²线已到场一万米，剩余的材料上报具体进场时间；

（7）并网柜进场后立即进行就位安装，安装后联系母排厂家生产，提前10日申请停电，务必在厂家要求时间内拼接完成；

EPC 单位：

(1) 已接收到监理部的文件审查意见，将按照要求进行整改，整改完成后重新报审；

(2) 支架联系厂家回复正在镀锌，预计本月 25 日进场，汇流柜、并网柜预计 26 日进场，逆变器预计 28 日进场，3*95/3*240 电缆预计 29 日进场；

(3) 电缆保护管今晚拖拉完成，明日进行试穿；

(4) 母排生产厂家待并网柜安装完成后进场测量尺寸，生产完成后提前将母排安装，停电后立即开始拼接；

(5) 支架进场后立即安排分包增加施工人员，保质保量完成目标；

常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理部

2021 年 11 月 23 日

附图



会议签到表

苏垦麦芽 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目工程 工地例会 会议

会议日期 2021 年 11 月 23 日

[illegible]