

安全事故警示宣贯会会议记录

项 目 名 称	滦平户用光伏项目	会议模式	腾讯会议
主 持 人	刘 海 东	召开时间	2022 年 04 月 22 日
会议主要内容： 1. 主持召开腾讯会议，认真宣贯天润新能下发的《关于近期安全生产事故的警示》文件，加强现场监理单位及施工单位相关负责人的安全防范意识，对案例仔细分析，举一反三消除施工现场所有安全隐患； 2. 会议对滦平现场现阶段存在的主要危险源进行辨识： （1）交通安全：严禁超速、酒驾、无证驾驶、不按要求系安全带、疲劳驾驶； （2）高空作业：不系安全带、不按要求佩戴安全帽、安全带低挂高用、安全帽过期或质量不合格； （3）电气作业：临时用电不规范、直流电缆接线错误、不会使用万用表、电气设备绝缘损坏； （4）仓储管理：警戒标识不醒目、照明不足、管理制度不明确、消防设施不足等。 3、会议集中讨论了户用项目屋顶作业过程中的危险点： （1）平屋顶或斜屋顶，初期无安全绳固定点。尤其是瓦屋顶，房上角度大，无抓手、新人大多不容易克服恐惧心理，不敢行走。对应措施：在两侧山墙位置寻找固定点，固定安全绳，将安全带固定在安全绳上。初期由熟练工人进行安全绳固定，待能挂安全带后由新人上房作业。对新人进行安全教育、熟练掌握屋顶作业技巧。对于平房屋顶，采用先安装中间部位支架，然后挂安全带的方式进行。 （2）屋顶作业要注意穿防滑鞋。 4、监理单位项目负责人对安全措施进行了梳理： （1）要求施工单位注意交通安全、驾驶员严禁超速行驶机动车、严禁酒后驾驶； （2）要求施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽，高空作业必须正确佩戴安全带，统一着装，配齐相应的劳保用品； （3）施工区域必须设置警示带，张贴醒目的标识牌，提示闲杂人员不得进入施工现场；			

- (4) 要求施工单位特殊工种必须持证上岗，人证合一；
- (5) 要求施工单位施工现场必须配备灭火器，施工人员严禁吸烟；
- (6) 要求施工人员在现场施工时，严禁使用不合格的电气设备，电源线必须采用备有漏电保护器的线轴或专用电源箱，电源线严禁私拉乱拽；
- (7) 要求施工单位每个施工点位都配备兼职安全员，发现安全隐患及时排除，严禁以包代管；
- (8) 要求施工单位对存放组件的仓库增加消防设施及照明设备，看护人员 24 小时轮流值班，并做好每日的巡查台账；
- (9) 所有施工人员必须要做好防疫检测工作，新员工进场时必须提供健康码、行程码及 48 小时内核酸检测报告，合格后方可进场施工，进入每个村庄进行施工时，必须配合村内的疫情检查登记工作；
- (10) 安全监理工程师每天到现场巡视，及时排查施工现场的安全隐患，督促施工单位做好安全防护的工作。

建设单位	润沐（滦平）新能源发展有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位	河北舒阳新能源科技有限公司
接受交底人 签 字	

