

专题会议纪要

工程名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

编 号： LPXM-ZTHYJY-001

签 发：

会议地点	大 屯 镇 项 目 部 办 公 室	会议时间	2021 年 11 月 27 日
会议主持人	刘 海 东		
会议主题：施工进度、质量、安全。			
2021 年 11 月 27 日 10:00，由润沐（滦平）新能源发展有限公司项目经理刘海东主持，常州正衡电力工程监理有限公司项目负责人贾振军、安全监理工程师王洪伟，河北舒阳新能源科技有限公司项目总指挥薛利辉、项目负责人刘书杰出席，在大屯镇施工项目部办公室召开关于施工进度、质量、安全的专题会议。 会议内容： 进 度 滦平县大屯镇光伏支架组件累计安装完成 79 户，虎什哈镇光伏支架组件累计安装完成 121 户；滦平县两个镇加上科林公司之前安装的部分共计安装完成光伏支架组件约 2.64MW，组件累计到场 26.07892MW，光伏并网逆变器到场 367 台，施工进度严重滞后，要求施工单位认真做好后续的施工安排，对农户屋顶租赁协议的签订、并网手续的办理、电气设备的安装等工作，制定详细的施工进度计划，打通所有影响并网的环节、细节，并在 12 月 1 日前将施工进度计划报送给监理项目部及业主项目经理，已完成安装的 2.6MW 组件必须在 12 月 30 日前并网发电。 质量 1. 要求施工单位报验所有进场材料的材质单、合格证、出厂检测报告等相关资料，经过监理项目部验收合格后，方可进行使用； 2. 要求施工单位严格按照图纸进行施工，屋面锚栓安装完成后，必须进行拉拔试验，经过监理人员验收合格后，方可进行支架和组件的安装； 3. 组件进行转运时必须做好相应的防护措施，以免组件出现破损或隐裂；			

安全

1. 要求施工单位提供施工人员的三级安全教育及安全技术交底记录；
2. 施工现场必须配备安全指示牌、警戒线等标识，提示无关人员不得进入施工现场；
3. 屋面施工作业时施工人员必须正确佩戴安全带，安全绳必须固定在屋面牢固的位置；
4. 严禁疫情高风险地区人员到场施工，外来施工人员必须提供健康码及行程码，显示绿码后方可到场，进入每个村庄进行施工时，必须配合村内的疫情检查登记工作；
5. 要求施工单位每个村内的施工现场配备一名兼职安全员进行巡视，发现安全隐患及时处理，严禁以包代管。
6. 加强甲供光伏组件、逆变器的现场管理工作。切实做好防火、防盗措施，露天仓库现场增加照明设施和消防沙箱、灭火器等消防设施，醒目位置张贴安全标识、标语。临路的网格围栏（大约 135 米）加设彩板围挡，防范于未然，消除一切安全隐患。

主送单位	河北舒阳新能源科技有限公司
抄送单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文单位	润沐（滦平）新能源发展有限公司
发文时间	2021 年 11 月 27 日星期六

