

监理例会 会议签到表

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

[illegible]

会议纪要

工程名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

编 号：ZHJL-LPXM-HYJY-004

签 发：

会议地点	大 屯 镇 项 目 部	会议时间	2021 年 11 月 18 日
会议主持人	贾 振 军		
会议主题：施工安全、质量、进度。			
会议内容：			
一、监理项目部本周检查施工现场发现的问题汇总：			
1. 大屯镇支架、组件安装完成 11 户，虎什哈镇支架、组件安装完成 12 户，组件累计到 场 25.42465MW；			
2. 存放组件的场地，消防设施配备不足；			
3. 个别安装完成的组件，水平度不符合规范要求；			
4. 瓦房锚栓拉拔试验结果没有达到设计要求；			
5. 未见施工人员的三级安全教育、安全技术交底记录及人员保险；			
6. 施工资料严重滞后，至今未见纸版前期施工资料。			
二、监理项目部对施工单位的要求：			
质量、进度方面：			
1. 施工进度严重滞后，要求施工单位加大确户的力 度，以免造成施工人员窝工现象；			
2. 光伏支架、组件的安装，必须严格按照图纸及有关技术文件施工，工序开工前向监理单位 报验施工方案和技术交底，经监理工程师审查合格批准后方可进行实施；工序完成首 先进行自检，检验合格后，经监理工程师验收合格后方可进行下道工序；			
3. 对进场的原材料必须进行报验，检验合格后方允许进场使用；			
4. 对监理工程师在现场巡视及验收过程中发现的质量问题必须及时进行整改，并对整改的 结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患；			

安全方面：

1. 存放组件的场地，必须由专人进行看护，配备充足的消防设施；
2. 要求施工单位提供施工人员的三级安全教育及安全技术交底记录；
3. 施工单位加强现场安全管理，配备专职的安全员，对新入场人员进行安全教育培训，增强施工人员的安全意识，对新进场的机械设备进行检查，对操作人员资质进行核实，必须在有效期内，确保施工安全零事故，每个施工点位必须配备监护人员，发现安全隐患及时排除，严禁以包代管；
4. 新进场的施工人员必须要做好防疫检测工作，进场时必须提供健康码、行程码及 48 小时内核酸检测报告，合格后方可进场施工，进入每个村庄进行施工时，必须配合村内的疫情检查登记工作。

主送单位	润沐（滦平）新能源发展有限公司
抄送单位	河北舒阳新能源科技有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2021 年 11 月 18 日星期四

