

监理例会会议签到表

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

[illegible]

会 议 纪 要

工程名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

编 号：ZHJL-LPXM-HYJY-007

签 发：贲振军

会议地点	大 屯 镇 项 目 部	会议时间	2021 年 12 月 09 日
会议主持人	贲 振 军		
会议主题：施工安全、质量、进度。			
会议内容：			
一、监理项目部本周检查施工现场发现的问题：			
1. 总体施工进度：			
1) 大屯镇光伏组件累计安装完成 82 户，虎什哈镇光伏组件累计安装完成 121 户；			
2) 光伏组件累计到场 26.07892MW ；逆变器累计到场 766 台；			
3) 滦平县大屯镇本周安装完成 4 户光伏支架和组件；			
2. 未见施工人员的三级安全教育、安全技术交底记录及人员保险；			
3. 施工单位至今未提供纸版前期资料，施工资料严重滞后。			
二、业主对施工单位的要求：			
1. 要求施工单位提供前期施工资料，以完善开工手续，安全技术交底、三级安全教育、工程一切险、意外伤害险、总包单位项目章授权文件、项目经理授权委托书，施工组织设计、施工进度计划、施工方案、人员资质报审等前期资料必须经过监理项目部审批合格后，方可报业主项目经理审批签字盖章；			
2. 要求施工单位按照天润公司户用光伏电站安装与验收的规范要求，进行施工过程照片的航拍、收集、整理的工作，照片及时上传到天润公司天工开物系统；			
3. 要求施工单位电气安装工作与办理并网手续同步进行，逆变器的规格型号以户为单位进行详细的登记，逆变器底部安装高度距离地面 1.8 米-2.5 米，防雷接地电阻值必须符合设计要求；			
4. 要求施工单位对安装现场进行规范性管理，施工人员必须正确佩戴安全帽、安全带，统一穿			

着反光背心，施工区域用警示带进行隔离，配备警示牌，提示无关人员严禁进入施工现场；

5. 要求施工单位特殊工种人员必须持证上岗，人证合一。

三、监理项目部对施工单位的要求：

质量、进度方面：

1. 施工进度严重滞后，要求施工单位加大履约的力度，以免造成施工人员窝工现象；
2. 对进场的原材料必须进行报验，检验合格后方允许进场使用；
3. 对监理工程师在现场巡视及验收过程中发现的质量问题必须及时整改，并对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患；

安全方面：

1. 要求施工单位提供施工人员的三级安全教育及安全技术交底记录；
2. 施工单位加强现场安全管理，配备专职的安全员，对新入场人员进行安全教育培训，增强施工人员的安全意识，对新进场的机械设备进行检查，对操作人员资质进行核实，必须在有效期内，确保施工安全零事故，每个施工点位必须配备监护人员，发现安全隐患及时排除，严禁以包代管；
3. 新进场的施工人员必须要做好防疫检测工作，进场时必须提供健康码、行程码及 48 小时内核酸检测报告，合格后方可进场施工，进入每个村庄进行施工时，必须配合村内的疫情检查登记工作。

主送单位	润沐（滦平）新能源发展有限公司
抄送单位	河北舒阳新能源科技有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2021 年 12 月 09 日星期四



材料 设备到场台账

序号	名 称	规格型号	数 量	容量
01	组件	455W	106 箱 x31 块/箱=3286+14 块	1.5015MW
02	组件	470W	1416 箱 x 31 块/箱=43896 块	20.63112MW
03	组件	475W	224 箱 x31 块/箱=6944 块	3.2984MW
04	组件	475W	44 箱 x31 块/箱=1364 块	0.6479MW
				合计：26.07892MW
05	逆变器	GCI-3P10K-5G	300 台	2021.11.19
06	逆变器	GCI-3P12K-5G	67 台	2021.11.19
07	逆变器	GCI-3P8K-5G	100 台	2021.11.28
08	逆变器	GCI-3P12K-5G	133 台	2021.11.28
09	逆变器	GCI-1P8K-5G	99 台 顺丰快递	2021.11.29
10	逆变器	GCI-1P8K-5G	1 台 顺丰快递	2021.11.30
11	逆变器	GCI-3P25K-5G	12 台 顺丰快递	2021.12.03
12	逆变器	GCI-3P25K-5G	12 台 顺丰快递	2021.12.04
13	逆变器	GCI-3P20K-5G	30 台 顺丰快递	2021.12.08
14	逆变器	GCI-3P25K-5G	12 台 顺丰快递	2021.12.09