

会议纪要

工程名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LPXM-HYJY-014

签发：贲振军

会议地点	大屯镇项目部	会议时间	2022年02月24日
会议主持人	贲振军		
会议主题：施工安全、质量、进度。			
会议内容：			
一、总体施工进度：			
1. 大屯镇光伏支架、组件累计安装完成 87 户，逆变器、并网箱累计安装完成 56 户；			
2. 虎什哈镇光伏支架、组件累计安装完成 122 户，逆变器、并网箱累计安装完成 64 户；			
3. 大屯镇供电所实际报装资料 68 户，虎什哈镇供电所实际报装资料 84 户；			
4. 光伏组件累计到场 26.07892MW ，逆变器累计到场 1200 台。（甲供）			
二、施工单位计划下周完成工作：			
1. 虎什哈镇、大屯镇组织业务人员进行确户、踏勘、租赁协议签署等工作；			
2. 对接滦平县电力局相关领导，推动已经安装完成电站的并网发电工作。			
三、监理项目部本周检查施工现场发现的问题：			
1. 大屯镇项目部存放组件的仓库消防设施严重不足，缺少照明设施。			
四、业主项目经理对施工单位的要求：			
1. 积极解决并网箱至电杆电缆敷设及电表安装事宜, 尽快落实安装队伍；			
2. 光伏支架、光伏组件、逆变器、并网箱及防雷接地等工作施工前，必须对施工人员进行技术交底并形成交底记录，严格执行天润公司安装手册的规范标准；			
3. 所有新进场的施工人员都要进行安全交底并形成交底记录。			
五、监理项目部对施工单位的要求：			
质量、进度方面：			
1. 对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时进行整改，并对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患；			
2. 积极沟通本地供电所，加快户用电站并网速度。			

安全方面：

1. 施工单位加强现场安全管理，配备专职的安全员，增强施工人员的安全意识，确保施工安全零事故，每个施工点位必须配备监护人员，发现安全隐患及时排除，严禁以包代管；
2. 所有施工人员必须要做好防疫检测工作，新员工进场时必须提供健康码、行程码及 48 小时内核酸检测报告，合格后方可进场施工，进入每个村庄进行施工时，必须配合村内的疫情检查登记工作。

主送单位	润沐（滦平）新能源发展有限公司
抄送单位	河北舒阳新能源科技有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2022 年 02 月 24 日星期四

光伏组件逆变器累计到场台账

名 称	规格型号	数 量	备 注
光伏组件	JAM72S20-455/MR	106 箱 x31 块/箱=3286+14 块	1.5015MW
光伏组件	JK470W-7RL3-V	1416 箱 x 31 块/箱=43896 块	20.63112MW
光伏组件	JKM475M-7RL3-V	268 箱 x31 块/箱=8308 块	3.9463MW
逆变器	GCI-3P10K-5G	300 台	
逆变器	GCI-3P12K-5G	200 台	
逆变器	GCI-3P8K-5G	100 台	
逆变器	GCI-1P8K-5G	100 台	
逆变器	GCI-3P25K-5G	200 台	
逆变器	GCI-3P20K-5G	100 台	
逆变器	GCI-3P30K-5G	200 台	合计 1200 台