



# 会议纪要

工程名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LPXM-HYJY-015

签发：贲振军

会议地点	大屯镇项目部	会议时间	2022年03月10日
会议主持人	贲振军		
会议主题：施工安全、质量、进度。			
<b>会议内容：</b>			
<b>一、总体施工进度：</b>			
1. 大屯镇光伏支架、组件累计安装完成 87 户，逆变器、并网箱累计安装完成 59 户；			
2. 虎什哈镇光伏支架、组件累计安装完成 122 户，逆变器、并网箱累计安装完成 76 户；			
3. 大屯镇供电所实际报装资料 68 户，虎什哈镇供电所实际报装资料 84 户；			
4. 光伏组件累计到场 26.07892MW ，逆变器累计到场 1200 台。（甲供）			
<b>二、本周完成工作：</b>			
1. 虎什哈镇逆变器、并网箱安装完成 12 台，施工人员 2 名；入户签订屋顶租赁合同 2 份，业务员 3 名；			
2. 大屯镇逆变器、并网箱安装完成 3 台，施工人员 3 名；入户签订屋顶租赁合同 4 份，业务员 2 名；			
<b>三、计划下周完成工作：</b>			
1. 虎什哈镇、大屯镇组织业务人员进行确户、踏勘、签订屋顶租赁合同等工作；			
2. 大屯镇入户进行逆变器、并网箱及防雷接地等施工作业；			
3. 对接滦平县电力局相关领导，推动已经安装完成电站的并网发电工作。			
<b>四、监理项目部本周检查施工现场发现的问题：</b>			
1. 大屯镇项目部存放组件的仓库消防设施严重不足，缺少照明设施；			
2. 个别安装完成的逆变器与并网箱间距没有达到设计要求。			
<b>五、业主项目经理对施工单位的要求：</b>			
1. 积极解决并网箱至电杆之间的电缆敷设、电表安装及电站并网事宜，3月15日前必须给予准确答复；			

2. 光伏支架、光伏组件、逆变器、并网箱及防雷接地等工作施工前，必须对施工人员进行技术交底并形成交底记录，严格执行天润公司安装手册的规范标准；

3. 所有新进场的施工人员都要进行安全交底并形成交底记录。

#### 六、监理项目部对施工单位的要求：

##### 质量、进度方面：

1. 对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时进行整改，并对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患；

##### 安全方面：

1. 施工单位加强现场安全管理，配备专职的安全员，增强施工人员的安全意识，确保施工安全零事故，每个施工点位必须配备监护人员，发现安全隐患及时排除，严禁以包代管；

2. 所有施工人员必须要做好防疫检测工作，新员工进场时必须提供健康码、行程码及 48 小时内核酸检测报告，合格后方可进场施工，进入每个村庄进行施工时，必须配合村内的疫情检查登记工作。

主送单位	润沐（滦平）新能源发展有限公司
抄送单位	河北舒阳新能源科技有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2022 年 03 月 10 日星期四

### 光伏组件逆变器累计到场台账

名 称	规格型号	数 量	备 注
光伏组件	JAM72S20-455/MR	106 箱 x31 块/箱=3286+14 块	1.5015MW
光伏组件	JK470W-7RL3-V	1416 箱 x 31 块/箱=43896 块	20.63112MW
光伏组件	JKM475M-7RL3-V	268 箱 x31 块/箱=8308 块	3.9463MW
逆变器	GCI-3P10K-5G	300 台	
逆变器	GCI-3P12K-5G	200 台	
逆变器	GCI-3P8K-5G	100 台	
逆变器	GCI-1P8K-5G	100 台	
逆变器	GCI-3P25K-5G	200 台	
逆变器	GCI-3P20K-5G	100 台	
逆变器	GCI-3P30K-5G	200 台	合计 1200 台