

会议纪要

工程名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LPXM-HYJY-019

签发：贲振军

会议地点	青水湾项目部	会议时间	2022年05月07日
会议主持人	贲振军		
会议主题：施工质量、安全、并网进度。			
腾讯会议内容：			
一、施工单位：（薛利辉 武伟旗）			
1. 大屯镇东院村 1 户用电站已经并网发电；			
2. 虎什哈镇防雷接地电阻测试不合格的户用电站逐户进行整改，增加接地极；			
3. 虎什哈镇供电所安排各村电工开始敷设并网箱至电杆的交流电缆，电表箱安装到位；			
4. 滦平县城存放组件和逆变器的仓库租赁合同即将到期，请业主协调后续仓库租赁费用事宜。			
二、监理单位：（贲振军）			
1. 要求施工单位积极对接本地供电所，加快已经具备并网条件户用电站的并网速度；			
2. 关于存放组件仓库费用的事宜，必须严格按照施工合同相关条款的约定执行；			
3. 对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时进行整改，并对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患；			
4. 施工人员要做好防疫工作，进入每个村庄施工时，必须配合村内的疫情检查登记工作。			
三、建设单位：（刘海东）			
1. 要求施工单位在 5 月 31 日前完成大屯镇和虎什哈镇户用电站的并网工作；			
2. 要求施工单位在 5 月 25 日前整理完成虎什哈镇和大屯镇疑难户的安装台账；			
3. 要求施工单位 5 月 20 日开始处理疑难户，初步完成节点为 6 月 30 日。			
主送单位	润沐（滦平）新能源发展有限公司		
抄送单位	河北舒阳新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
发文时间	2022年05月07日星期六		