

会议纪要

工程名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LPXM-HYJY-020

签发：贲振军

会议地点	滦平县项目部	会议时间	2022 年 06 月 14 日
会议主持人	贲振军		
会议主题：施工质量、安全、并网进度。			
会议内容：			
一、施工单位：（武伟旗）			
1. 大屯镇支架组件累计安装完成 86 户，具备并网条件的户用电站 71 户，累计并网发电 16 户；			
2. 虎什哈镇支架、组件累计安装完成 118 户，具备并网条件的户用电站 92 户；			
3. 虎什哈镇科林公司安装的逆变器更换成天润公司采购的锦浪逆变器，共计更换完成 8 户；			
4. 滦平县偏岭村北存放组件的仓库，由于组件距离铁路较近需要转运 100 米外，需要天润公司确认转运费用；			
5. 虎什哈镇和大屯镇具备并网条件的户用电站 6 月 30 前全部并网发电，同时进行虎什哈镇和大屯镇疑难户的处理工作。			
二、监理单位：（贲振军）			
1. 关于组件转运费用的事宜，严格按照施工合同相关条款的约定执行；			
2. 对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时整改，并对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患；			
3. 户用电站并网送电时必须由专业的电气人员进行操作，确保送电全程安全，设专人监护，不得由一人单独进行；			
4. 施工人员要做好防疫工作，进入每个村庄施工时，必须配合村内的疫情检查登记工作。			
三、建设单位：（刘海东）			
1. 要求施工单位对仓库内露天存放的逆变器及组件做好防雨措施，配齐消防设施，同时提供相应防雨材料及消防设施的采购计划及预算；			
2. 要求施工单位严格按照天润公司验收规范的标准，及时上传施工过程照片到天润新能系统，经过监理工程师及天润项目经理审批，不得影响后续的竣工验收；			

3. 初步定于 2022 年 7 月 30 日为施工结束节点，以此节点完成的工作量据实结算，施工工期不能无限延长。

主送单位	润沐（滦平）新能源发展有限公司
抄送单位	河北舒阳新能源科技有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2022 年 06 月 14 日 星期二



18:09



第20次监理例会



刘海东



武伟旗



贲振军