

会议纪要

工程名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LPXM-HYJY-021

签发：贲振军

会议地点	腾 讯 会 议	会议时间	2022 年 07 月 11 日
会议主持人	贲 振 军		
会议主题：施工质量、安全、并网进度。			
会议内容：			
一、施工单位：（薛利辉 武伟旗）			
1. 大屯镇光伏支架、组件累计安装完成 87 户，光伏组件安装容量为 1216.54kW，累计并网发电 55 个户用电站，容量为 772.5kW；			
2. 虎什哈镇光伏支架、组件累计安装完成 117 户，组件安装容量为 1571.515kW，累计并网发电 61 个户用电站，容量为 803.71kW。			
二、监理单位：（贲振军）			
1. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患；			
2. 要求施工单位户用电站并网送电时必须由专业的电气人员进行操作，确保送电安全，设专人监护，不得由一人单独进行；			
3. 要求施工单位的施工人员要做好防疫工作，进入每个村庄施工时，必须配合村内的疫情检查登记工作，提供 48 小时健康码和行程码。			
三、建设单位：（刘海东）			
1. 要求施工单位对露天仓库内存放的光伏并网逆变器和光伏组件做好防雨措施，配齐消防设施，设专人 24 小时看护；			
2. 要求施工单位严格按照天润公司验收规范的标准，及时上传施工过程照片到天润新能系统，必须经过监理工程师及天润项目经理审批合格，不得影响后续的竣工验收；			
3. 要求施工单位加大力度解决个别户用电站疑难户的问题，施工周期不能无限延长；			
4. 要求施工单位按照监理项目部下发的整改单，对存在质量问题的户用电站，逐条进行消缺整改，不得影响后续的竣工验收。			

主送单位	润沐（滦平）新能源发展有限公司
抄送单位	河北舒阳新能源科技有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2022 年 07 月 11 日 星期一

