

承德滦平县光伏加电取暖改造工程

60MW 屋顶分布式光伏发电项目监理周报

2022 年 01 月第 01 期

建设单位：润沐（滦平）新能源发展有限公司	填报周期：2021.12.30 至 2022.01.05		
<p>一、项目总体建设进度汇总：</p> <p>1、大屯镇支架、组件累计安装完成 87 户，逆变器安装完成 6 户；</p> <p>2、虎什哈镇支架、组件累计安装完成 121 户，逆变器安装完成 16 户；</p> <p>3、光伏组件、逆变器累计到场：</p>			
名称	规格型号	数量	备注
组件	455W	106 箱 x31 块/箱=3286+14 块	1.5015MW
组件	470W	1416 箱 x 31 块/箱=43896 块	20.63112MW
组件	475W	268 箱 x31 块/箱=8308 块	3.9463MW
逆变器	GCI-3P10K-5G	300 台	
逆变器	GCI-3P12K-5G	200 台	
逆变器	GCI-3P8K-5G	100 台	
逆变器	GCI-1P8K-5G	100 台	
逆变器	GCI-3P25K-5G	185 台	
逆变器	GCI-3P20K-5G	97 台	
逆变器	GCI-3P30K-5G	68 台	1050 台
<p>二、本周工程建设工作内容及完成情况</p> <p>大屯镇逆变器安装完成 6 户，支架、组件整改 18 户；虎什哈镇安装逆变器 16 户。</p>			
<p>三、下周计划主要工作内容</p> <p>虎什哈镇、大屯镇计划安装逆变器、并网箱等电气作业 50 户。</p>			

填报人： 贲振军 审核人： 徐耀生 时 间： 2022 年 01 月 05 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	穿线管安装不合格 12 月 30 日星期四	穿线管安装不合格 12 月 31 日星期五
照片		

<p>文字描述</p>	<p>组件安装不合格 1月1日星期六</p>	<p>大屯镇路南营村防雷接地焊接不合格 1月2日星期日</p>
<p>照片</p>		
<p>文字描述</p>	<p>大屯镇路南营村防雷接地焊接不合格 1月3日星期一</p>	<p>虎什哈镇官营子村防雷接地焊接不合格 1月4日星期二</p>
<p>照片</p>		
<p>文字描述</p>	<p>组串开路电压测试合格 1月5日星期三</p>	<p>防雷接地电阻测试不合格 1月5日星期三</p>
<p>照片</p>	 <p>2022/01/05 15:46 中国, 河北省, 承德市</p>	 <p>2022/01/05 15:32 中国, 河北省, 承德市</p>