

会议纪要

工程名称：海南炼化 3.8MWp 分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM09-04

签发：王立友

会议地点	会议室	会议时间	2022 年 07 月 07 日
会议主持人	田同有		
会议主题： 1、本周施工情况汇报以及下周施工计划；			
本次会议内容：			
监理项目部：			
一、本周施工情况：			
1、本周主要在聚丙烯屋面安装检修通道格栅板。			
2、部分夹具、导轨安装。			
3 安装人员偏少，由开始 4-6 人，施工进度缓慢。			
4、厂区监护、施工单位监护以及总包负责人各一人。			
1、本周无安全隐患，安装符合设计要求。			
存在问题：			
1、施工垃圾清理不及时不彻底。			
2、屋面仍然存在零散螺栓、螺帽、平垫、弹簧垫。			
3、施工报审资料要安排专职资料员尽快报审到监理项目部。			
二、业主项目部：			
1、本周延续上周施工工序，无变化。			
2、下周进行屋面组件吊装，施工单位要提前组织屋面组件转运人员。			
3、其它施工人员应安排到乙烯厂进行施工作业。			
4、对监理项目部提出的施工现场存在问题，要高度重视、尽快整改。			
施工项目部			
1、本周因多种因素制约，施工作业人员确实偏少。			
2、本周检修通道格栅板安装严格按照施工图纸进行。			

3、坚持每天早上施工前，施工负责人进行召开班前会，对施工人员进行质量、安全技术交底。

4、施工人员进入厂区应遵守厂规厂纪，安全佩戴整齐，确保人员安全无事故。

5、每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，严把安全质量关，确保安全零事故。

注：本计划根据现场实际情况制定，如遇特殊情况及时调整。