

会议纪要

工程名称：海南炼化 3.8MWp 分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM09-05

签发：田同有

会议地点	会议室	会议时间	2022 年 07 月 14 日
会议主持人	田同有		
会议主题： 1、本周施工情况汇报以及下周施工计划；			
本次会议内容：			
监理项目部： 一、本周施工情况： 1、本周聚丙烯仓库屋面 12 台组串式逆变器转运（3 天），休息 1 天，施工人员 5 人，项目负责人 1 人，监护 1 人，厂区监护 1 人。 2、屋顶光伏组件吊装 3 天，共计吊装 64 箱（31 块/箱）安全防护措施到位，厂区、项目各单位全程安全旁站，无安全隐患。 3、屋面转运个别人员踩踏屋脊，易对屋面造成漏水情况。 4、屋面转运人员 9 人，由于天气炎热，人员较少组件转运、分流进度缓慢。			
存在问题： 1、组件转运叠放不符合要求，存在错台叠放，易对组件内部产生断栅、碎片，组件安装时易对组件玻璃产生划痕等。 2、屋面组件转运时，个别人员未按要求进行 2 人抬运，出现 1 人背运。			
二、业主项目部： 1、本周屋面逆变器转运进度缓慢，效率低下。 2、组件吊运屋面时，屋面转运人员较少，转运、分流缓慢。 3、进场手续办理不齐全，导致吊装时间延后，未能利用气温最佳时机。 4、对监理项目部提出的施工现场存在问题，要高度重视、尽快整改。			
施工项目部 1、本周因多种原因，屋面组件转运人员不固定，已联系人员，个别因天气			

炎热或临时有事，未能参加组件转运。

2、屋面转运、分流流程、安全，每天早班会已交底，但仍有个别人员不服管理，施工项目部已对个别人员进行清退。

3、施工项目部所有管理人员在组件屋顶吊装期间，全部在施工现场履行各自职责，确保了屋顶组件吊装期间安全零事故。

4、施工人员进入厂区应遵守厂规厂纪，安全佩戴整齐，确保人员安全无事故。

5、关于监理项目部提出的问题，施工项目部在吊装期间已高度重视，并加以严格，但仍有未做到位现象，施工项目部会在下一步施工中，严格管理，避免类似问题发生。

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。