

会议纪要

工程名称：海南炼化 3.8MWp 分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM09-06

签发：王立本

会议地点	会议室	会议时间	2022 年 07 月 21 日
会议主持人	田同有		
会议主题： 1、本周施工情况汇报以及下周施工计划；			
本次会议内容： 监理项目部： 一、本周施工情况： 1、本周聚丙烯仓库屋面安装完成，总计安装 2046 块。 2、经监理项目部检查组件安装质量，符合设计要求，未出现螺栓松动，未缺少平垫、弹簧垫情况。 3、屋面组件安装人员 5 人。 存在问题： 1、组件安装过程中，个别人员把衣物、电动工具放在组件上。 2、屋面安全绳已拆除，未收集，部分段落在组件上。 二、业主项目部： 1、本周天气炎热，组件安装质量整体还可以，仍存在不规范情况。 2、施工单位管理、安全、监护能够认真负责，本周未发生安全事故。 3、下周厂区安排暂停施工，施工单位要安排进行收尾工作。 施工项目部 1、本周施工现场对监理项目部提出的问题，我方施工现场管理人员积极响应，立即安排人员进行整改。 2、每天坚持组织所有施工人员参加早班质量安全交底会。 3、要求所有施工项目部管理人员，随同施工作业人员一起进场，并办理各种施工手续。			

4、施工人员进入厂区应遵守厂规厂纪，安全佩戴整齐，确保人员安全无事故。

5、下周关于暂停施工，我方会进行详细、有序安排进行撤场。

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。