

会议纪要

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目
编号：HYWH-ZHJL-HY-01



会议地点	项目部会议室		会议时间	2021.12.3
会议主持人	闫鑫	会议主题	第一次监理例会	

本次会议内容：

1. 现场进度：目前现场施工人员 21 人，支架、组件已全部安装完毕。箱变基础主体全部完成。现场进行的主要工作：破路埋管、屋面桥架安装、接地扁铁安装。现场电缆到货 50%，厂区内设备全部到货。
2. 现场部分电缆已经到货，请尽快提交电缆的合格证以及厂家资质文件等。做好现场电缆出入库工作记录。
3. 现场箱变基础主体全部完成，所有箱变基础回填工作全部完成。剩余检修楼梯要尽快砌筑。在砌筑前要对回填土层进行夯实，以确保检修楼梯基础不会下陷。
4. 现场破路开挖预埋管道，在已经开挖的道路上要拉起警示带，以防车辆或人员不慎掉落。
5. 尽快提供材料的到货计划以及施工进度计划，现场完成的施工工序资料也要同步提交审核。确保现场进度与资料实时同步。
6. 国内疫情从未间断，现场施工人员要尽可能减少不必要的外出。同时在不耽误工期的情况下尽量保持现在的施工人员数量不再增加。
7. 现场每完成一项施工作业以后，要通知监理现场进行验收，验收合格后方可进行下一项施工作业，私自进行下一道施工作业，监理单位将不予以签字验收。由此所产生的的任何损失和相关责任全部由施工单位承担。

主送单位	怀远万华道生新能源有限公司		
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.12.3



扫描全能王 创建

会议签到表

[illegible]