

会议纪要

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目

编号：HYWH-ZHJL-HY-02

会议地点	项目部会议室		会议时间	2021.12.6
会议主持人	陶臻标	会议主题	组件验收及项目会议	

本次会议内容：

1. 组件验收情况：现场组织组件验收工作，并且有第三方华阳人员共同参与，经过验收后发现以下问题：①组件存在阴影遮挡情况（具体原因要在现场核实图纸与现场施工是否存在差异，然后反馈给设计院）②组件上灰尘较大，会影响组件后期发电效率。③MC4 接插件未做防水处理，并摆落在组件表面，长期易形成进水、光斑等现象
2. 业主方要求华阳在项目并网前完成各项试验检验检测工作，形成第三方验收报告。
3. 本项目不能出现同以往项目一样存在桥架遮挡组件现象，早发现早整改，严格按照图纸设计要求施工，对存在的变更处及时反馈。
4. 现在已经进入冬季施工阶段，项目部要定期组织专项安全培训交底工作，对厂区的用电、动火要严格按照程序进行，同时对施工区和工人生活区要进行一次全面彻底的安全检查，重点在厂区、宿舍的用火、用电以及施工人员食堂卫生、安全措施等方面。
5. 考虑冬季施工，在屋面施工时要做好屋面材料的固定工作，扁铁、桥架要放置有序。在保证安全、质量的前提下，先完成屋面的施工作业。
6. 现场的资料要及时提交，按照现场实际施工进度，提交相对应的施工资料，尽量避免出现施工完成后资料依然未提交的情况。
7. 各工程过程管控文件要齐全，对存在的问题及时发现、及时整改并形成文件记录。
8. 目前施工设计图纸出图章设计单位资质有效期已过期，后续图纸需及时改正，并提供后续设计资质文件。
9. 安全问题零容忍，在保证安全的情况下，合理安排施工作业，各项工序要有验收，验收合格后方可进入下一道工序施工。



扫描全能王 创建

主送单位	怀远万华道生新能源有限公司		
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021. 12. 07



会议签到表

日期:

[illegible]

扫描全能王 创建