

会议纪要

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目
编号：HYWH-ZHJL-HY-03



会议地点	项目部会议室		会议时间	2021.12.11
会议主持人	闫鑫	会议主题	项目施工安全进度	
本次会议内容： 1. 下周四组织一次冬季专项安全检查，主要区域为现场施工区与工人生活区域，检查完成后留取纸质资料。 2. 现场新到货材料堆放在主道路两旁，所有材料要集中堆放，待材料使用时再将材料分散至各个区域。避免对厂区交通产生影响。 3. 现场最近天气有降温，要调节好工人上下班时间，提醒工人注意保暖，有感冒发烧的要及时就医，并且及时上报做好体温检测。 4. 现场土建工作要尽快进入收尾工作，检修步梯要及时搭建，箱变基础所有施工完成后要清理干净自己的施工区域。 5. 监理单位在日常巡查过程中两次发现违规用电，后续再发现此类违规用火用电现象，将会处以一定的经济处罚。 6. 施工现场每天清晨都会起很大的雾气，工人在屋面施工作业时，尤其在临边作业以及攀爬爬梯时要尤为注意，施工单位要做好相关的安全交底工作并定期开展安全教育晨会，留取文字、影像等记录。 7. 现场下发的监理通知单要在 7 日内及时回复，不及时回复我监理单位将视作未对现场问题作出整改，将同样进行相关处罚。				
主送单位	怀远万华道生新能源有限公司			
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.12.11	



扫描全能王 创建

会议签到表

日期: 2021.12.10

[illegible]

扫描全能王 创建