

会议纪要

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目
编号：HYWH-ZHJL-HY-06



会议地点	项目部会议室		会议时间
会议主持人	陶臻标、沈建榕	会议主题	节后第一次项目例会

本次会议内容：

- 1、业主单位要求施工单位出具一份工期延误报告。于 2022.3.6 日提交至监理处审核，由监理审核完成后交由业主单位审批。
- 2、施工单位在下周会议之前提交一份以 2022.4.30 日项目并网验收倒排施工进度计划。
- 3、施工单位要尽可能做到项目施工资料于现场施工进度同步，在三月底前完成现场所有的验收资料。
- 4、施工单位要着力解决好外部并网手续的问题，确保项目如期按照并网节点完成项目并网工作。
- 5、现场关于组件阴影遮挡问题，施工单位要尽快出具现场解决方案，待项目部沟通确认后方可执行。
- 6、本周进行了安全大检查，施工单位要注意施工人员的饮食安全与环境卫生问题，加强对工人宿舍的检查，确保施工人员用火用电安全。对现场施工屋面松动爬梯进行加固，确保施工人员上下爬梯的安全。要继续加强对施工人员的安全教育培训工作。
- 7、本次会议确定个四时间节点：2022.3.10 日完成厂区电气施工作业、2022.3.30 前完成站内所有施工，2022.4.30 项目全容量并网且具备竣工验收条件、2022.5.10 日前完成项目的竣工移交工作。
- 8、各工序完成后及时报验收程序，验收合格后方可进入下一道工序施工，精细化管理。
- 9、对现场每到一批材料均应按照先检后用的原则进行，对涉及不合格材料，应杜绝在本工程中使用。



主送单位	怀远万华道生新能源有限公司		
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022. 3. 4



会议签到表



会议时间	2022.3.4.		会议地点	万华会议室	
会议主持			会议记录	闫鑫	
会议主题					
序号	姓名	部门	联系方式	备注	
1	孔心宇	运行	13880559649		
2	刘作伟	运行	1501264236		
3	王东青	检修	18174004629		
4	闫鑫	正操	17362736070		
5	高阳	正操	17604520417		
6	陈正	检修	17771899643		
7	毕清	检修	18972881775		
8	陈剑波	检修	13774073907		
9	王泽仁	检修	18807535757		
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

