

会议纪要

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目
编号：HYWH-ZHJL-HY-07



会议地点	项目部会议室		会议时间
会议主持人	王道春	会议主题	监理例会

本次会议内容：

上周工作完成情况：

1. 逆变器、箱变、一二次预制舱电缆支撑完成 80%，防火封堵完成 30%。
2. 站内光缆敷设及外部塔杆至二次舱光缆敷设、溶接完成 95%，电气试验、后台组装全部完成，检修通道安装完成 50%。

下周工作安排：

1. 完成屋面检修通道施工
2. 逆变器、汇流箱、箱变、一二次预制舱防火封堵全部完成。
3. 沟通电力公司并网资料事宜
4. 清洗水材料下单。
5. 跟踪外线改造事宜。

会议内容：

1. 现场组件阴影遮挡问题还存在部分屋面未完成整改，要尽快按照要求对所有屋面完成相关问题的整改。
2. 检修通道存在部分支架夹具间距过大问题，要缩小支架之间间距，控制在 50 公分左右。确保检修通道在承受一定重量时不会发生明显形变。
3. 屋面清洗水管安装工作要尽快进行，建议屋面部分全部采用镀锌钢管，镀锌层厚度需同桥架相似，并且做好镀锌管的防锈防腐工作。
4. 下周组织进行相关电气验收工作以及隐蔽工程的验收工作。同时开展现场安全消防演练工作，要提前上报相关方案，报监理处审核。
5. 近期国内出现新一轮疫情反弹，涉及范围较广。我项目部周边市区也发现病例，项目部要做好疫情防控工作，随时掌握现场人员流动动向，现场人员要严格管理，确保项目不会收到疫情影响顺利进行。
6. 3.17 日施工单位要提交外线并网方案，待外线并网方案出具后，项目部内部要



作出详细的并网流程图，一切按照流程图步骤严格执行，确保项目顺利并网。

7. 4.30日一定要完成项目并网计划，不许向后拖沓，要加大对于外线并网手续的投入，确保在4.30如期完并网计划。

8. 以后每周会议要进行当周现场人材机投入情况汇报

9. 有关并网所需的资料尽快完善及规整工作



主送单位	怀远万华道生新能源有限公司		
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.3.11



日期: 3.11



扫描全能王 创建