

会议纪要

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目
编号：HYWH-ZHJL-HY-04



会议地点	项目部会议室		会议时间	2021.12.31
会议主持人	闫鑫	会议主题	项目施工进度及计划	

本次会议内容：

- 1、施工单位要尽快提供现场材料的合格证以及相关厂家资质、材料到货情况表到监理处审核。
- 2、现场高压施工作业即将进场施工，要提前上报公司资质、特种人员资质、实验资质，提交监理处审核，确保现场做到人证合一，一旦发现存在人证不一情况，要立即停止相关施工作业。
- 3、要求施工方提供一份春节前的施工计划表上报至项目部。
- 4、现场目前在进行引下桥架的制作工作，在秸秆棚制作引下桥架施工作业时涉及到动火作业，要严格按照厂区要求开具动火证后方可施工，且在施工作业时要有专人在现场进行监督，在施工作业前要特地做一次相关的安全交底工作，并留存纸质及影像资料。
- 5、厂区水沟的电缆支撑完成焊接后，要做好焊接点的防锈防腐保护，按照要求涂刷防锈防腐涂料，以防止焊接点生锈导致电缆支撑脱落。
- 6、近期国内疫情比较严重，施工单位要做好新进场人员的登记检查工作，对于来自或途径中高风险区域人员实行劝返，绝不允许进入施工现场。新进场人员必须提前提供健康码及行程卡，待项目部确认无风险后方可入场。
- 7、现场凡是涉及隐蔽施工作业时，要及时报验，待监理现场进行检查、测量并留取影像资料后，方可进行下一项施工作业，严禁事后报验或者不报验的情况的发生。

主送单位	怀远万华道生新能源有限公司		
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.12.31



扫描全能王 创建

会议签到表

会议时间	2021.12.31		会议地点	项目部	
会议主持	闫鑫		会议记录	闫鑫	
会议主题	施工进度及计划				
序号	姓名	部门	联系方式	备注	
1	闫鑫	常州正衡行	17362736070		
2	姜旭	常州正衡行	17604520417		
3	刘沁	东瓦泰	13909780482		
4	张清	东瓦泰	18972881115		
5	王坤	东瓦泰	18867535753		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

