

会议纪要

工程名称：飞荣达科技（江苏）有限公司 4.78MW 分布式光伏发电项目（一期）

编号：ZHJL-FRD-HYJY-001

会议地点	工地项目部会议室	会议时间	年 月 日
会议主持人	刘春宇		
会议主题：飞荣达科技（江苏）有限公司 4.78MW 分布式光伏发电项目（一期）第一次工地例会			
参会人员：蒋凯、刘春宇、滕小军、缪亚东、汪澈、李继春			
会议主要内容： 一、业主方发言： 1、本工程于 2021 年 12 月 30 日具备并网条件。 2、现场在保证安全的前提下进度、质量一定要严格按照图纸及规范要求实施。 二、监理方发言， 1、加强现场施工人员安全教育，每天要开班前会，新进场施工人员及时做三级安全教育及技术交底。 2、施工质量严格按照图纸及规范要求施工。 3、现场施工进度、人员及时调整增加，合理安排。 4、图纸需尽快出具，有取消或变更的及时让设计院出具书面说明及变更。 5、施工资料要与现场进度同步，新进场材料、构件及时报审监理项目部。同时每道工序完成后在进入下道工序前需报审监理项目部，待验收合格后方可进行下道工序。 6、由于疫情还不稳定持续中，要求对现场做好防疫工作。 7、总包单位每日每周做好周报及日报，上传至工作群。 8、施工现场未见安全标语及标识标牌，总包方及时落实。			
主送单位	国网常州综合能源服务有限公司 江苏希源电力建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	年 月 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：

日 期：



会议签到表

[illegible]